

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡白岔村村组道路硬化建设

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：18391245999

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡白岔村村组道路硬化建设							
主管部门及代码	子洲县驼耳巷乡人民政府				实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	97.81	99.81	10	99.81	9.98	
	其中：财政拨款	98	97.81	99.81	-	99.81		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众出行安全，改善群众生产生活条件				保障群众出行安全，改善群众生产生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	桥涵（座）	≥1	1	8.33	8.33	
			硬化长度（公里）	≥2.42	2.39	8.35	8.25	
			硬化宽（米）	≥3.50	3.5	8.33	8.33	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年7月17日	8.33	8.33	
		成本指标	工程竣工成本（万元）	≤98	97.81	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥215	≥215	10	10	
			受益总人口数（人）	≥310	≥310	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	道路使用年限（年）	>=5	≥5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99.88	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：桥涵 1 座，硬化 2.42 公里

（二）项目目标

保障群众出行安全，改善群众生产生活条件

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡白岔村村组道路硬化建设				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	97.81			
		其中：财政拨款	97.81			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障群众出行安全，改善群众生产生活条件			保障群众出行安全，改善群众生产生活条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	桥涵（座）	>=1	1	

			硬化长度（公里）	>=2.42	2.39	
			硬化宽（米）	>=3.50	3.5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年7月17日	
		成本指标	工程竣工成本（万元）	<=98	97.81	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	>=215	>=215	
			受益总人口数（人）	>=310	≥310	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路使用年限（年）	>=5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	≥98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

根据子巩协组【2024】16号、子财发〔2024〕315号规定，该项目投资98万元，全部为财政资金。

（二）财政资金实际使用情况分析

本项目根据审计金额共使用97.81万元，剩余资金退回财政部门。

（三）资金实际执行、管理情况分析

此次专项经费主要用于白岔村道路硬化项目，有效保障了群众出行安全。共计花费97.81万元。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.7	巩街资金	白岔村道路硬化建设	58.8
2024.8	巩街资金	白岔村道路硬化建设	19.6
2024.10	巩街资金	白岔村道路硬化建设	19.41

合计	97.81
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡白岔村村组道路硬化建设绩效目标共 1 项，完成率为 90%；绩效自评得分 89.9 分，资金执行率为 99.8%%，得 9.98 分，共计得 99.88 分，等级为“优秀”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 49.88 分。具体情况分析如下：1.数量指标，共 25.01 分，涉及范围全乡，年度预期与实际完成值一致，得 24.91 分。2.质量指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致，得 8.33 分。3.成本指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致，得 8.33 分。4.时效指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致，得 8.33 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分。具体情况分析如下：社会效益指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致，得 20 分；可持续影响指标共 10 分，年度预期与实际完成值一致得分 10 分。

满意度指标分析，从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分。具体情况分析如下：服务对象满意度为 98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

该项目无资金调整。

（三）项目管理情况

我乡在财政部门得帮助下制定了符合本乡实际情况的内控管理制度汇编，其中对资金使用有严格规定，该项目执行过程中，我乡严格按照制度执行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

数量指标期初目标值与实际完成值有差异

（二）改进措施：

工程实施过程中及时调整并附有工程签证单

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	

马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：马亚宁  2015年2月15日			