

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 26 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	11	31.43	10	31.43	3.14	
	其中：财政拨款	35	11	31.43	-	31.43		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众出行安全便利				保障群众出行安全便利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	边沟（米）	≥780	780	7.14	7.14	
			硬化长（公里）	≥1	1	7.16	7.16	
			硬化宽（米）	≥3	3	7.14	7.14	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	7.14	7.14	
		成本指标	边沟成本（万元）	≤5	1	7.14	7.14	
			硬化成本（万元）	≤30	10	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众出行安全便利	保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	>=98%	10	10	
	总分					100	93.14	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：硬化 1 公里，边沟 780 米

（二）项目目标

保障群众出行安全便利

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助					
主管部门		驼耳巷乡人民政府					
资金金额		年度资金总额	11				
		其中：财政拨款	11				
		其他资金					
年度目标		年初设定目标				全年实际完成情况	
		保障群众出行安全便利				保障群众出行安全便利	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	边沟（米）	>=780	780		

		硬化长（公里）	≥1	1	
		硬化宽（米）	≥3	3	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%
		时效指标	资金支付时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	边沟成本（万元）	≤5	1
			硬化成本（万元）	≤30	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众出行安全便利	保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

资金预算 35 万元，实际支付 11 万元，全部为一般公共预算资金；

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.8	一般公共预算资金	驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助	11

合计	11
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡白岔村通村道路硬化补助绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 31.43%，得 3.14 分，共计 93.14 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 21.44 分，年度预期与实际完成值一致得 21.44 分。2. 时效指标，共 7.14 分，年度预期与实际完成值一致得 7.14 分。3. 质量指标，共 7.14 分，年度预期与实际完成值一致得 7.14 分。4. 成本指标，共 14.28 分，年度预期与实际完成值一致得 14.28 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

因送审计导致资金未支付完成

（二）改进措施：

待审计结束后按审计金额支付剩余部分

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：马丑斤



2015年2月26日