

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 26 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	38.4	80.00	10	80.00	8	
	其中：财政拨款	48	38.4	80.00	-	80.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众出行安全，改善群众生产生活条件				保障群众出行安全，改善群众生产生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	砖铺长度（公里）	>2	2	10	10	
			砖铺宽（米）	>=3.50	3.5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月	10	10	
		成本指标	砖铺成本（万元）	<=48	38.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	<=215	215	10	10	
			受益总人口数（人）	<=310	310	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	>=5	>=5	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：砖插路 2 公里

（二）项目目标

保障群众出行安全，改善群众生产生活条件

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程				
主管部门		驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	38.4			
		其中：财政拨款	38.4			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障群众出行安全，改善群众生产生活条件			保障群众出行安全，改善群众生产生活条件	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	砖铺长度（公里）	≥2	2	
			砖铺宽（米）	≥3.50	3.5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	

		时效指标	资金支付时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月	
		成本指标	砖铺成本（万元）	≤48	38.4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≤215	215	
			受益总人口数（人）	≤310	310	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

下达 48 万元，本年度实际支付 38.4 万元，全部为一般公共预算资金

（二）财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程

（三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.12	一般公共预算	驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程	38.4
合计			

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

驼耳巷乡大沟村生产道路建设工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 80%，得 8 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

资金未及时兑付

（二）改进措施：

督促加快项目进度及项目资料的完善，提高项目兑付率

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：马亚平



2025年2月26日