

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月27日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	40	40	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众饮水安全			保障群众饮水安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电线(米)	>=500	500	4.16	4.16	
			铺设管道(米)	>=5000	5000	4.16	4.16	
			水泵(个)	1	1	4.16	4.16	
			水塔(方)	>=60	60	4.24	4.24	
			水源井(个)	>=1	1	4.16	4.16	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年6月	4.16	4.16	
		成本指标	电线成本(万元)	<=0.80	0.8	4.16	4.16	
			铺设管道成本(万元)	<=10	10	4.16	4.16	
			水泵成本(万元)	<=1.20	1.2	4.16	4.16	
			水塔成本(万元)	<=17	17	4.16	4.16	

		水源井成本(万元)	≤11	11	4.16	4.16	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众饮水安全	保障	有效保障	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥96%	96%	10	10	
总分					100	100	

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本内容:

(二) 项目目标

保障群众饮水安全

2024年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称	驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程	
主管部门	驼耳巷乡人民政府	
资金金额	年度资金总额	40
	其中:财政拨款	40
	其他资金	

年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障群众饮水安全			保障群众饮水安全	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电线（米）	>=500	500	
			铺设管道（米）	>=5000	5000	
			水泵（个）	1	1	
			水塔（方）	>=60	60	
			水源井（个）	>=1	1	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年6月	
		成本指标	电线成本（万元）	<=0.80	0.8	
			铺设管道成本（万元）	<=10	10	
			水泵成本（万元）	<=1.20	1.2	
	水塔成本（万元）		<=17	17		
	水源井成本（万元）		<=11	11		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众饮水安全	保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=96%	96%	

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

下达 40 万元，实际支付 40 万元，全部为一般公共预算资金

(二) 财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.5	一般公共预算资金	驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程	24
2024.6	一般公共预算资金	驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程	16

合计	40
----	----

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡郭家畔村安全饮水巩固提升工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20.88 分，年度预期与实际完成值一致得 20.88 分。2. 时效指标，共 4.16 分，年度预期与实际完成值一致得 4.16 分。3. 质量指标，共 4.16 分，年度预期与实际完成值一致得 4.16 分。4. 成本指标，共 20.8 分，年度预期与实际完成值一致得 20.8 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题:

无

(二) 改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

马亚平



2015年2月27日