

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡庙河峁村村组道路硬化

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：18391245999

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	驼耳巷乡庙河岭村村组道路硬化							
主管部门及代码	子洲县驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	46	46	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障群众出行安全、便利				保障群众出行安全、便利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化长（公里）	≥1.20	1.2	10	10	
			硬化宽（米）	≥3.50	3.5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 7 月 20 日	10	10	
		成本指标	硬化项目成本（万元）	≤46	46	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：道路硬化长 1.2 公里，宽 3.5 米

（二）项目目标

保障群众出行安全、便利

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡庙河岭村村组道路硬化				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	46			
		其中：财政拨款	46			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障群众出行安全、便利			保障群众出行安全、便利	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化长（公里）	≥1.20	1.2	
			硬化宽（米）	≥3.50	3.5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完工时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 7 月 20 日	

	成本指标	硬化项目成本（万元）	≤46	46	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

驼耳巷乡庙河峁村村组道路硬化工程属于巩街资金，资金共投入 46 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

此次专项经费主要用于驼耳巷乡庙河峁村村组道路硬化工程，硬化道路长 1.2 公里，宽 3.5 米。

（三）资金实际执行、管理情况分析

- 1.资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
- 2.资金管理、财务管理严格按照制度执行。
- 3.项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.8.13	衔接资金	庙河峁村村组道路硬化工程	46

合计	46
----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

驼耳巷乡庙河峁村村组道路硬化工程目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

（二）项目资金调整情况

下达资金主要用驼耳巷乡庙河峁村村组道路硬化工程，无资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：马亚宁  2025年2月27日			