子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型:项目实施过程评价 项目完成结果评价√	
自评项目名称:生产道路水毁修复及治理	
自评项目单位: 子洲县驼耳巷乡人民政府	
项目主管部门: 驼耳巷乡人民政府	
项目单位法人代码: 116108317379596467	_
评价工作组负责人:马亚宁 (签章)	
联系人: 艾小涛	
联系电话: 0912-7951188	
评价时间: 2025年2月27日	

项目支出绩效自评表 (2024)年度

项目名称	生产道路水毁修复及治理								
主管部门 及代码	驼耳巷乡人民政府 实施单位					子洲县驼耳巷乡人民政府			
			年初预 算数	全年 执行 数	全年执行率	分值	<u>‡</u>	丸行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		24	24	100.00	10	1	100.00	10
(/4/0/	其中: 财政	女拨款 2	4	24	100.00	_]	100.00	
	其他资:	金			0.00	_		0.00	
年度总体			实际完成情况						
目标	维修水毁道路,保障群众出行安全					维修水毁道路,保障群众出行安全			
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成 指	分值	得分	未完成原 因分析
		数量指 标	土方	(方)	>=15200	15200	12. 5	12.5	
	产出指标	质量指 标		金收合格 (%)	=100%	100%	12. 5	12.5	
) FTJ 2H45A	时效指 标	资金3		2021 年 12 月 31 日前	2024 年 112 月	12. 5	12. 5	
		成本指标	1	战本(万 亡)	<=24	24	12. 5	12.5	
 绩效指标	效益指标	经济效 益指标			-				
2007X1B.M1		社会效 益指标		学众出行 で全	有效保障	有效保障	30	30	:
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
	满意度指标	服务对 受益		¥众满意 (%)	>=98%	>=98%	10	10	

100 100

一、项目概况

(一)项目基本情况、建设内容

项目基本内容: 挖土方 15200 方

(二)项目目标

维修水毁道路,保障群众出行安全

2024年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称 主管部门		生产道路水毀修复及治理					
		驼耳卷乡人民政府					
		年度资金总额			24		
资金	金额	其中: 财政拨	款	24			
		其他资金					
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		维修水毁道路,保障群众出行安全			维修水毁道路,保障群众出 行安全		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成指	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	土方(方)	>=15200	15200		
年度绩效指标		质量指标	项目验收合格率(%	=100%	100%		
十尺坝双铜柳。		时效指标	资金支付时限	2021年12月31日前	2024年112月		
		成本指标	土方成本(万元)	<=24	24		

	经济效益指标				
沙米比卡	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	
效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指 标			,	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度(%)	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金

下达 24 万元,实际支付 24 万元,全部为一般公共预算资金

(二) 财政资金实际使用情况分析

全部用于生产道路水毁修复及治理

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神,落实资金兑现及项目实施进度,加强项目实施和资金使用情况的监督检查,严格公告公示制度及相关信息公开,严格执行报账制度,按照财务规定及时完善相关报账制度,确保专款专用。

(四)项目资金主要用于以下方面:

支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
,2024.12	一般公共预算资金	生产道路水毁修复 及治理	24

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

生产道路水毁修复及治理绩效目标共 2 项,已完成,完成率为 100%; 绩效自评综合得 90 分,资金执行率为 100%,得 10 分,共 计 100 分,等级为"优"。具体情况如下:

产出指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 50 分, 自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下: 1. 数量指标, 共 12.5 分, 年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2.时 效指标, 共 12.5 分, 年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3.质量 指标, 共 12.5 分, 年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4.成本指 标, 共 12.5 分, 年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 30, 自评得分 30 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下: 1.社会效益指标, 共 30 分, 年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析: 从综合评价得分情况看, 此综合评价满分为 10 分, 自评得分 10 分(占该项满分值的 100%), 根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况, 按公式计算, 得 10 分。

(二)项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三)项目管理情况

以政府监督为主,村级配合,高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题:

无

(二)改进措施:

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	SMIR
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	3 2 4
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	t with
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	39 to (3)

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章)。 3 更分