

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月18日

项目支出绩效自评表  
(2024)年度

项目名称	驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目							
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	40	40	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众生产生活安全，提高产业发展水平			保障群众生产生活安全，提高产业发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮畔长(米)	>=20	19.3	8.35	8.1	
			帮畔高(米)	>=7.50	7.8	8.33	8.33	
			平整土地(平方)	>=4000	4000	8.33	8.33	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年4月	8.33	8.33	
		成本指标	工程竣工验收(成本)	<=40	40	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众生产生活安全	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	99.75	

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

项目基本内容：帮畔 20 米

### (二) 项目目标

保障群众生产生活安全，提高产业发展水平

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目				
主管部门		驼耳巷乡人民政府				
资金金额		年度资金总额	40			
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障群众生产生活安全，提高产业发展水平			保障群众生产生活安全，提高产业发展水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮畔长（米）	>=20	19.3	
			帮畔高（米）	>=7.50	7.8	
			平整土地（平方）	>=4000	4000	

	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年4月	
	成本指标	工程竣工验收(成本)	<=40	40	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障群众生产生活安全	有效保障	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	>=95%	

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金

下达 40 万元，全部为一般公共预算资金

### (二) 财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目

### (三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### (四) 项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.4	一般公共预算资金	驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目	40

合计	40
----	----

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡驼耳巷村帮畔项目绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 89.75 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 99.75 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 25.01 分，因工程量有少量变化，得 24.76 分。2. 时效指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致得 8.33 分。3. 质量指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致得 8.33 分。4. 成本指标，共 8.33 分，年度预期与实际完成值一致得 8.33 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

#### （二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

### (三) 项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

## 四、存在问题与改进措施




### (一) 存在问题:

实施过程中因实际原因工程量有变动

### (二) 改进措施:

及时上报政府并给予同意，附有工程签证单

## 五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马玉华

2025年2月18日