

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：张家寨村阳川滑坡隐患治理短缺资金

自评项目单位：子洲县地质环境监测站

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：12610831MB2935942W

评价工作组负责人：高鹏程（签章）

联系人：冯红武

联系电话：15991202287

评价时间：2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	张家寨村阳川滑坡隐患治理短缺资金							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县地质环境监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.93	20.93	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	20.93	20.93	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成施工图设计报告编制，为治理工程提供切实依据。彻底解决 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元能更好的保障人民群众生命财产安全。				完成了施工图设计报告编制。解决了 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元，保障了人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阳川滑坡隐患治理弃土回填设计报告	=1 处	1 处	10	10	
			子洲县双湖峪镇张家寨村阳川滑坡隐患点治理工程施工图设计报告	=1 处	1 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤20.93 万元	20.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能彻底解决下方居住及房屋的居住安全	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：子洲县张家寨村阳川滑坡隐患位于双湖峪街道张家寨村 307 国道旁，地处黄土峁梁沟壑区，出露地层主要为第四系中上更新统黄土。中心点地理坐标为东经 110° 0′ 20"，北纬 37° 37′ 44"，滑坡区位于黄土梁前缘，与整体黄土梁沟谷相隔。该滑坡隐患点为子洲县在册的群测群防地质灾害隐患点之一（统一编号：610831010207；野外编号：ZZ2202）。

（二）项目目标

完成施工图设计报告编制，为治理工程提供切实依据。彻底解决 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元能更好的保障人民群众生命财产安全。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	张家寨村阳川滑坡隐患治理短缺资金
主管部门	子洲县自然资源和规划局

资金金额		年度资金总额	20.93			
		其中：财政拨款	20.93			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		完成施工图设计报告编制，为治理工程提供切实依据。彻底解决 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元能更好的保障人民群众生命财产安全。			完成了施工图设计报告编制。解决了 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元，保障了人民群众生命财产安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阳川滑坡隐患治理弃土回填设计报告	=1 处	1 处	
			子洲县双湖峪镇张家寨村阳川滑坡隐患点治理工程施工图设计报告	=1 处	1 处	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
		成本指标	控制在预算内	≤20.93 万元	20.93 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	能彻底解决下方居住及房屋的居住安全	≥90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

按照追加预算拨付 20.93 万元

（二）财政资金实际使用情况分析

年初预算拨付 20.93 万元，实际使用 20.93 万元

(三)资金实际执行、管理情况分析

按照预算绩效进行管理使用

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024 年 7 月 3 日	一般公共预算资金	张家寨村阳川滑坡 隐患治理设计费	20.93

合计	20.93
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

完成了施工图设计报告编制。解决了 22 户 102 人 85 间房的安全，潜在经济损失约 800 万元，保障了人民群众生命财产安全，绩效完成较好

（二）项目资金调整情况

无调整

（三）项目管理情况

严格按照项目资金管理办法管理

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
高鹏程	站长	地质环境监测站	高鹏程
柴勇斌	会计	自然资源规划和测绘中心	柴勇斌
张壮壮	干事	地质环境监测站	张壮壮

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

高鹏程

年月日 2025年2月25日

