

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

自评项目名称：地质灾害综合防治体系建设工程

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：高鹏程

联系电话：13892290071

评价时间：2025 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	地质灾害综合防治体系建设工程							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	578	436.7	75.55	10	75.55	7.55	
	其中：财政拨款	578	436.7	75.55	—	75.55		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害，消除安全隐患				治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害，消除安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理灾害隐患数（个）	=2	2	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完工及时率（%）	=100	100%	12.5	12.5	
		成本指标	治理成本（万元）	=578	436.7	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产价值（万元）	≥1600	1600	15	15	
		社会效益指标	保护群众完全人数	≥126	126	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	96%	10	10	
	总分					100	97.55	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：按照 A 地区地质灾害防治十三五规划和《A 地区地质灾害综合防治体系建设方案（2014—2018 年）》，对我省范围内地质灾害隐患点实施工程治理、搬迁避让和应急处置。

（二）项目目标

治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害,消除安全隐患.

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		地质灾害综合防治体系建设工程				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		年度资金总额	436.7			
		其中：财政拨款	436.7			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害,消除安全隐患			治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害,消除安全隐患	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理灾害隐患数（个）	=2	2	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100	100%	
		时效指标	工程完工及时率（%）	=100	100%	
		成本指标	治理成本（万元）	=578	436.7	

	效益指标	经济效益指标	保护群众财产价值 (万元)	≥1600	1600	
		社会效益指标	保护群众完全人数	≥126	126	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90	96%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目使用中央财政预算资金，预算资金总额 578 万元，预算文号：子财发〔2024〕158 号。

（二）财政资金实际使用情况分析

本项目本年度使用资金 436.7 万元，主要用于治理何家集小谷家沟和三川口袁阳湾地质灾害工程的设计以及工程款支付。

（三）资金实际执行、管理情况分析

该项目经招标委托有资质的工程项目单位进行设计，并按照省市资源部门审核评审结果组织招标实施。资金管理按照子洲县政府投资项目管理辦法执行和管理。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.06.27	一般公共预算资金	基础设施建设	129.06
2024.07.12	一般公共预算资金	基础设施建设	129

2024.08.13	一般公共预算资金	基础设施建设	43.02
2024.10.17	一般公共预算资金	基础设施建设	15
2024.12.11	一般公共预算资金	基础设施建设	120.62

合计	436.7
----	-------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

从项目绩效完成情况看，该项目已两个项目的治理工程；从质量看工程质量验收合格，并通过县级初验。成本控制，支出资金 436.7 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，消除地质灾害隐患保障人民群众生命财产安全。治理成本（万元）：578；群众满意度（%）：90；治理灾害隐患数（个）：2；工程完工及时率（%）：100；保护群众财产价值（万元）：1600；工程验收合格率（%）：100；保护群众完全人数：126

（二）项目资金调整情况

本项目结转资金 141.3 万元，年终调整预算由县财政收回。

（三）项目管理情况

该项目经招标委托有资质的工程项目单位进行设计，并按照省市资源部门审核评审结果组织招标实施。资金管理按照子洲县政府投资项目管理辦法执行和管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

项目未能组织省市验收。

（二）改进措施：加强项目管理，力争年度开工验收项目。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红

2025年3月17日