

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县梁家沟山水林田湖草生态修复项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：梁亚雄

联系电话：17792109168

评价时间：2025 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	子洲县梁家沟山水林田湖草生态修复项目							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660	0	0.00	10	0.00	0	
	其中：财政拨款	660	0	0.00	—	0.00		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km²。				以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km²。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复草地面积（万亩）	=1.8	1.8	7.14	7.14	
			土地整治面积（万亩）	=0.15	0.15	7.16	7.16	
			灾毁废弃地复垦（亩）	=214	214	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	=100	100%	7.14	7.14	
			植被验收合格率	=98	98%	7.14	7.14	
		时效指标	工程完工及时率（%）	=100	80%	7.14	5.71	
		成本指标	恢复成本	≤660 万元	660	7.14	7.14	
		效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10
	生态效益指标		植被覆盖增长率	=26	24	10	10	

		可持续影响指标	区域生态功能稳定年限	=10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95	95%	10	10	
	总分					100	88.57	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：

（二）项目目标

以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县梁家沟山水林田湖草生态修复项目		
主管部门	子洲县自然资源和规划局		
资金金额	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13. 2km？。		以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、

					水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km²。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复草地面积（万亩）	=1.8	1.8	
			土地整治面积（万亩）	=0.15	0.15	
			灾毁废弃地复垦（亩）	=214	214	
		质量指标	工程验收合格率	=100	100%	
			植被验收合格率	=98	98%	
		时效指标	工程完工及时率（%）	=100	80%	
		成本指标	恢复成本	≤660 万元	660	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	
		生态效益指标	植被覆盖增长率	=26	24	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定年限	=10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目使用省级财政预算资金，预算资金总额 660 万元，预算文号：子财发（2024）11 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目通过三重一大决策会议，招投标选定作业单位，并按照进度支付 0 万元。剩余 660 万元，年终交回财政。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
合计			

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

从项目绩效完成情况看，已经完成预算项目的治理；从质量看未达到验收标准，存在整改。成本控制，支出资金 0 万元，未超预算；从时效看未能按期完成。从效益来看，修复 1.8 公顷。

（二）项目资金调整情况

本年财政预算资金 660 万元，实际支付 0 万元，剩余 660 万元资金年终交回财政。

（三）项目管理情况

项目资金按照《子洲县政府投资项目管理办法》法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

项目实施进度缓慢，影响资金支付进度。

（二）改进措施：

科学规划项目，做好项目前期调研和分析工作，及时解决施工中存在问题。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红

2025年3月17日