

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目

自评项目单位：子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门：子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093635M

评价工作组负责人：王国胜      （签章）

联系人：崔银刚

联系电话：15029381117

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                          |           |           |        |                              |        |      |         |  |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------|--------|------|---------|--|
| 项目名称     | 裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目         |           |           |        |                              |        |      |         |  |
| 主管部门及代码  | 子洲县裴家湾镇人民政府              |           |           | 实施单位   | 子洲县裴家湾镇人民政府                  |        |      |         |  |
| 项目资金（万元） |                          | 年初预算数     | 全年执行数     | 全年执行率  | 分值                           | 执行率    | 得分   |         |  |
|          | 年度资金总额                   | 46        | 46        | 100.00 | 10                           | 100.00 | 10   |         |  |
|          | 其中：财政拨款                  | 46        | 46        | 100.00 | -                            | 100.00 |      |         |  |
|          | 其他资金                     |           |           | 0.00   | -                            | 0.00   |      |         |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |           |           |        | 实际完成情况                       |        |      |         |  |
|          | 在毛家河村实施产业道路建设项目，保障群众生活生产 |           |           |        | 在毛家河村实施了村组道路建设，保障了群众生活生产水平提高 |        |      |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成指                        | 分值     | 得分   | 未完成原因分析 |  |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 修建道路      | 1 条    | 1 条                          | 12.5   | 12.5 |         |  |
|          |                          | 质量指标      | 工程质量验收合格率 | =100%  | 100%                         | 12.5   | 12.5 |         |  |
|          |                          | 时效指标      | 工程完工及时率   | =100%  | 100%                         | 12.5   | 12.5 |         |  |
|          |                          | 成本指标      | 工程施工成本    | 46 万元  | 46 万元                        | 12.5   | 12.5 |         |  |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标    | 保障群众生产    | 保障群众生产 | 保障群众生产                       | 10     | 10   |         |  |
|          |                          | 社会效益      | 保障群众生活    | 保障     | 保障                           | 10     | 10   |         |  |
|          |                          | 生态效益指标    |           |        |                              |        |      |         |  |
|          |                          | 可持续影响指标   | 保障年限      | 10 年   | 10 年                         | 10     | 10   |         |  |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 98%    | 98%                          | 10     | 10   |         |  |
|          |                          | 总分        |           |        |                              |        | 100  | 100     |  |

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：在毛家河村实施产业道路建设项目，保障群众生活生产

（二）项目目标

在毛家河村实施了村组道路建设，保障了群众生活生产水平提高

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|      |                          |    |                              |
|------|--------------------------|----|------------------------------|
| 项目名称 | 裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目         |    |                              |
| 主管部门 | 子洲县裴家湾镇人民政府              |    |                              |
| 资金金额 | 年度资金总额                   | 46 |                              |
|      | 其中：财政拨款                  | 46 |                              |
|      | 其他资金                     |    |                              |
| 年度目标 | 年初设定目标                   |    | 全年实际完成情况                     |
|      | 在毛家河村实施产业道路建设项目，保障群众生活生产 |    | 在毛家河村实施了村组道路建设，保障了群众生活生产水平提高 |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成指  | 未完成原因分析 |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 修建道路      | 1 条    | 1 条    |         |
|        |       | 质量指标      | 工程质量验收合格率 | =100%  | 100%   |         |
|        |       | 时效指标      | 工程完工及时率   | =100%  | 100%   |         |
|        |       | 成本指标      | 工程施工成本    | 46 万元  | 2 万元/村 |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障群众生产    | 保障群众生产 | 保障群众生产 |         |
|        |       | 社会效益指标    | 保障群众生活    | 保障     | 保障     |         |
|        |       | 生态效益指标    |           |        |        |         |
|        |       | 可持续影响指标   | 保障年限      | 10 年   | 10 年   |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 98%    | 98%    |         |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目项目，财政下达资金 46 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目。

### （二）财政资金实际使用情况分析

裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目项目，财政下达资金 46 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目。已全部兑现完毕。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期       | 资金性质     | 用途                 | 支付金额(万元) |
|------------|----------|--------------------|----------|
| 2024.10.31 | 一般公共预算资金 | 支裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目费 | 39       |
| 2024.12.4  | 一般公共预算资金 | 支裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目费 | 5        |
| 2024.12.5  | 一般公共预算资金 | 支裴家湾镇毛家河村产业道路建设项目费 | 2        |

|    |    |
|----|----|
| 合计 | 46 |
|----|----|

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优秀”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分。具体情况分析如下：1.数量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2.质量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3.时效指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4.成本指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：社会效益指标：共 30 分，自评得分 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度 98%，根据子洲县裴家湾镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%，得 10 分。

#### （二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

### （三）项目管理情况

以政府监督为主，保障项目高质量完成。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题：

无

#### （二）改进措施：

无

### 五、自评小组

| 姓名                    | 职称/职务 | 单位          | 签字  |
|-----------------------|-------|-------------|-----|
| 王国胜                   | 镇长    | 子洲县裴家湾镇人民政府 | 王国胜 |
| 景彩鹏                   | 人大主席  | 子洲县裴家湾镇人民政府 | 景彩鹏 |
| 崔银刚                   | 报账员   | 子洲县裴家湾镇人民政府 | 崔银刚 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： |       |             |     |
| 年 月 日                 |       |             |     |