

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设

自评项目单位：子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门：子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码：162.51083173795762.53R

评价工作组负责人：王国胜 (签章)

联系人：崔银刚

联系电话：62.502962.51117

评价时间：2062.5年2月25日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设							
主管部门及代码	子洲县裴家湾镇人民政府			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.5	62.5	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	62.5	62.5	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在拓家崖窑村新建一条核桃基地配套产业道路，确保产业发展				在拓家崖窑村新建了核桃基地配套产业道路1条，确保了产业发展壮大			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工程施工成本	62.5万元	62.5万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提升产业效益	提升产业效益	提升产业效益	10	10	
		社会效益	保障产业发展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
		总分					100	100

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：在拓家崖窑村新建一条核桃基地配套产业道路，确保产业发展

（二）项目目标

在拓家崖窑村新建了核桃基地配套产业道路 1 条，确保了产业发展壮大

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设	
主管部门	子洲县裴家湾镇人民政府	
资金金额	年度资金总额	62.5
	其中：财政拨款	62.5
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	在拓家崖窑村新建一条核桃基地配套产业道路，确保产业发展	在拓家崖窑村新建了核桃基地配套产业道路 1 条，确保了产业发展壮大

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路	1	1	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	
		成本指标	工程施工成本	62.5 万元	2 万元/村	
	效益指标	经济效益指标	提升产业效益	提升产业效益	提升产业效益	
		社会效益指标	保障产业发展	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障年限	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设项目，财政下达资金 62.5 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设。

（二）财政资金实际使用情况分析

裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设项目，财政下达资金 62.5 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于裴家湾镇拓家崖窑核桃基地配套产业道路建设。已全部兑现完毕。

（三）资金实际执行、管理情况分析

按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
2024.5.17	一般公共预算资金	支核桃基地配套产业道路建设费	19
2024.6.4	一般公共预算资金	支核桃基地配套产业道路建设费	30
2024.12.4	一般公共预算资金	支核桃基地配套产业道路建设费	11.5
2024.12.5	一般公共预算资金	支核桃基地配套产业道路建设费	2

合计	62.5
----	------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优秀”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分。具体情况分析如下：1.数量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。2.质量指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。3.时效指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。4.成本指标，共 12.5 分，年度预期与实际完成值一致得 12.5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：社会效益指标：共 30 分，自评得分 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度 98%，根据子洲县裴家湾镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

以政府监督为主，保障项目高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
王国胜	镇长	子洲县裴家湾镇人民政府	王国胜
景彩鹏	人大主席	子洲县裴家湾镇人民政府	景彩鹏
崔银刚	报账员	子洲县裴家湾镇人民政府	崔银刚
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			