

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：信访视屏会议室经费

自评项目单位：子洲县信访局

项目主管部门：子洲县信访局

项目单位法人代码：11610831773827085D

评价工作组负责人：景荣 (签章)

联系人：张震

联系电话：13119285323

评价时间：2025 年 2 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	信访视屏会议室经费							
主管部门及代码	子洲县信访局			实施单位	子洲县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	5	5	100.00	-	100.00		
	其他资金	0	0	0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设改造信访视屏会议室				建设改造信访视屏会议室			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮建设面积	≤50 平方米	50 平方米	5	5	
			改造建筑面积	≤50 平方米	50 平方米	5	5	
		质量指标	施工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	装修完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	装修装饰总承包	30 万元	29 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公环境	提升	提升	30	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	98%	10	20	群众满意度未达到年初设定
	总分					100	90	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：建设信访视屏会议室。

（二）项目目标

信访视屏会议室建成使用。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		信访视屏会议室经费				
主管部门		子洲县信访局				
资金金额		年度资金总额	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		建设改造信访视屏会议室			建设改造信访视屏会议室	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修缮建设面积	<=50 平方米	50 平方米	
			改造建筑面积	<=50 平方米	50 平方米	
		质量指标	施工验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	装修完成时间	2024 年 12 月 前	2024 年 12 月	
		成本指标	装修装饰总承包	30 万元	29 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公环境	提升	提升	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目资金总额为 5 万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。

（二）财政资金实际使用情况分析

项目资金主要用于信访信访视屏会议室。项目资金已全部支付完毕，无结余。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目资金执行过程中，我们严格按照财务管理制度进行管理和使用，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们加强了对项目进度的监控，确保项目资金与项目进度相匹配。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-11-20	一般公共预算资金	信访局租车费用	0.05
2024-11-15	一般公共预算资金	信访会议室翻新	4.95

合计	5
----	---

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析

项目已按时完成，所有建设内容均已达到预期目标。装饰装修面积、施工验收合格率、装修完成时间、装饰装修单位面积成本等指标均已完成并达到预期值。其中，装修装饰总承包实际支出为 4.9 万元，略低于预算的 5 万元，体现了成本控制的成效。

（二）项目资金调整情况

项目执行过程中，未发生资金调整情况。

（三）项目管理情况

项目管理过程中，我们严格按照项目管理制度进行管理和监督，确保项目进展顺利。同时，我们加强了对项目质量的监控和验收，确保项目质量符合预期要求。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

项目执行过程中，部分环节存在时间延误的情况，需进一步优化项目管理流程。

（二）改进措施：

优化项目管理流程，加强时间管理，确保项目按时完成。同时，加强对项目质量的监控和验收，确保项目质量符合预期要求。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
景荣	局长	子洲县信访局	景荣
高锐	副局长	子洲县信访局	高锐
高涛	副局长	子洲县信访局	高涛
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2025年2月24日			