

## 部门评价报告

评价类型： ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价  
项目名称： 子洲县马岔镇牛家沟村排洪渠治理工程（二期）  
项目单位： 子洲县水利局  
主管部门： 子洲县水利局  
评价时间： 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 15 日  
组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位  
评价机构： ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025 年 4 月 14 日



# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本工程位于牛家沟村北山脚处，该处山势陡峻，地形起伏较大，沟谷纵横，地形切割强烈，形成多条冲沟。在雨季洪水及泥沙从沟中冲出，由于该处无集中排水工程，造成洪水无法归槽，基本处于漫流状态，使周边区域出现大雨大灾、小雨小灾的现象。

本工程排水渠起点与现状排水渠相接，沿着山脚绕行，终点与已建的排洪渠连接，最终穿过307国道排入大理河内，新建排水渠长度215m，采用钢筋混凝土渠道，整条排洪渠纵坡在0.1~0.01之间根据现状地形确定，经过计算，本次设计采用矩形断面，设计净宽2.0m，净高1.2m。

市级资金属于一般公共预算，到位资金75万元，实拨70.54万元。

### （二）项目绩效目标。

新建排洪渠215米；受益人口数1000人，保护耕地面积70亩，治理流域面积0.13km<sup>2</sup>，工程满足设计使用年限10年。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，促进子洲县水利局从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而能够更好地履行部门职责。

对象和范围：根据榆政水发[2022]214号文件下达子洲县马岔镇牛家沟村排洪渠治理工程（二期），对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系：本次绩效评价指标依据《关于开展2024年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。（详见后附的《部门评分》）

评价方法：项目单位自评。

评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。

（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 等级 | 优秀 | 良好 | 中 | 差 |
|----|----|----|---|---|

|    |           |          |          |        |
|----|-----------|----------|----------|--------|
| 分值 | 100-90（含） | 90-80（含） | 80-70（含） | 70 分以下 |
|----|-----------|----------|----------|--------|

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

### （三）绩效评价工作过程。

前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。

1、前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。

2、项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。

3、评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。

成立项目评价组如下：

|                  |     |       |        |
|------------------|-----|-------|--------|
| 评<br>价<br>组<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位    |
|                  | 高路  | 局长    | 子洲县水利局 |
|                  | 高亚  | 副局长   | 子洲县水利局 |
|                  | 韩震  | 副局长   | 子洲县水利局 |
|                  | 姬健康 | 报账员   | 子洲县水利局 |
|                  |     |       |        |

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分100分，得分为96分，属于“优秀”等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

1. 项目立项：立项资料不齐全，共3分，得2分；立项程序不规范，共3分，得2分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共4分，得2分；绩效指标明确，共4分，得3分。

3. 资金投入：预算科学合理，共3分，得3分；资金分配合理，共3分，得3分。

#### （二）项目过程情况。

1. 资金管理：资金到位率100%，共4分，得4分；资金执行率100%，共4分，得3分；资金使用合规，兑付及时，共6分，得6分。

2. 组织实施：管理制度健全，共3分，得3分；制度执行有效，共3分，得3分。

#### （三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共10分，得10分。

2. 产出质量：工程质量符合前期要求，合格，共10分，得10分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共8分，得8分。

4. 产出成本：不超预算数，共8分，得8分。

#### （四）项目效益情况。

1. 社会效益：受益总人口数，共7分，得7分。

2. 可持续影响指标：实施后安全状况进一步提升，共7分，得7分。

3. 满意度：群众满意度达不到100%，共10分，得9分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：该项目以提高项目区基础设施为抓手，让人民群众成为受益最直接的防洪设施项目，工程的建设对区域

防洪具有极大的意义，改善区域外部环境，促进区域经济持续、稳定、健康发展。

存在的问题及原因分析：项目评价的质量还有待进一步提升，强化绩效管理工作；绩效观念需要进一步加强，工作人员对绩效认识不到位，导致工作缺乏主动性。

## 六、有关建议

加强绩效的学习培训,提高资金使用效益,完善项目管理制度,提高项目资金规范管理。

## 七、其他需要说明的问题

# 部门评价表

|                |                                                                                                                         |                |        |                  |     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|-----|---------|
| 项目名称           | 周家硷镇董家圪崂村集体经济菌类培育改扩建项目                                                                                                  |                |        |                  |     |         |
| 主管部门           | 子洲县水利局                                                                                                                  |                | 项目实施单位 | 子洲县水利局           |     |         |
| 项目负责人          | 高路                                                                                                                      |                | 联系电话   | 09127221514      |     |         |
| 项目类型           | 经常性项目 (     )                      一次性项目 (√ )                                                                           |                |        |                  |     |         |
| 计划投资额<br>(万元)  | 500                                                                                                                     | 实际到位资金<br>(万元) | 500    | 实际使用情况<br>(万元)   | 500 |         |
| 其中：中央财政        | 300                                                                                                                     | 其中：中央财政        | 300    |                  |     |         |
| 省财政            |                                                                                                                         | 省财政            |        |                  |     |         |
| 市县财政           | 200                                                                                                                     | 市县财政           | 200    |                  |     |         |
| 其他             |                                                                                                                         | 其他             |        |                  |     |         |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |                                                                                                                         |                |        |                  |     |         |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                      | 二级指标           | 分值     | 三级指标             | 分值  | 得分      |
| 决策             | 40                                                                                                                      | 项目立项           | 6      | 立项依据充分性          | 3   | 2       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 立项程序规范性          | 3   | 2       |
|                |                                                                                                                         | 绩效目标           | 8      | 绩效目标合理性          | 4   | 4       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 绩效指标明确性          | 4   | 4       |
|                |                                                                                                                         | 资金投入           | 6      | 预算编制科学性          | 3   | 3       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 资金分配合理性          | 3   | 3       |
| 过程             | 40                                                                                                                      | 资金管理           | 8      | 资金到位率            | 4   | 4       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 预算执行率            | 4   | 4       |
|                |                                                                                                                         | 资金管理           | 6      | 资金使用合规性          | 6   | 6       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 组织实施             | 6   | 管理制度健全性 |
|                |                                                                                                                         | 制度执行有效性        | 3      | 3                |     |         |
| 产出             | 60                                                                                                                      | 产出数量           | 10     | 大棚数量             | 2   | 2       |
|                |                                                                                                                         |                |        | 就业人数             | 2   | 2       |
| 效益             | 60                                                                                                                      | 产出质量           | 10     | 大棚验收合格率          | 10  | 10      |
|                |                                                                                                                         | 产出时效           | 8      | 项目完成及时率          | 8   | 8       |
|                |                                                                                                                         | 产出成本           | 8      | 大棚建设单位成本<br>(万元) | 8   | 8       |
|                |                                                                                                                         | 社会效益           | 7      | 带动就业增加收入境        | 7   | 7       |
|                |                                                                                                                         | 可持续影响<br>指标    | 7      | 项目可持续性           | 7   | 7       |
|                |                                                                                                                         | 满意度            | 10     | 群众满意度            | 10  | 9       |
| 总分             | 100                                                                                                                     |                | 100    |                  | 100 | 97      |
| 评价等次           | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |        |                  |     |         |
|                | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差                                                                           |                |        |                  |     |         |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。