

附件 2:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县林业局五年生态建设大提升

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264y

评价工作组负责人：吴雪冬（签章）

联系人：加重庆

联系电话：0912 - 7221084

评价时间：2019 年 7 月 10 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：五年生态建设大提升

项目单位：林业局

主管部门：县政府

项目安排：1733.725 万元；项目支出：1733.725 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
绿化工程款	1733.725	2018 年 12 月 39-67 号	
合 计	1733.725		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	吴雪冬	项目负责人	武平
地 址	子洲县林业局		联系电话 7221084
项目起止时间	2018年1月-2018年12月		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	1733.725	实际到位资金 (万元)	1733.725
其中：中省		其中：中省	
市财政	1733.725	市财政	1733.725
区、县财政		区、县财政	
其它		其它	
项目概况	<p>子洲县林业局五年生态建设工程投资 1733.725 万元，主要内容为城区公共绿地灾后重建绿化、河提护岸林绿化、美丽乡村绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化、贫困村绿化及配套工程建设。</p>		

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省投资				
	市级财政	1733.725	1733.725	1733.725	
	区县财政				
	小 计	1733.725	1733.725	1733.725	
	其他配套资金				
	合 计	1733.725	1733.725	1733.725	
项目组织管理情况	项目立项依据		省市建设项目		
	可行性研究报告结论				
	是否实施政府采购及采购金额		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行招投标		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和投资评审制		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	榆办字（2015）14号
	具体工作措施	严格把关，安全施工，按进度完工
	项目调整内容及报批程序和手续	没调整，严格按财务制度报销
	项目完工验收情况	已完工、验收。
项目 绩效 情况	<p>项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到应采尽采，没无违规现象。总体得分96分，工程达到优秀。因工程分项较多，部分零星工工程在施工时资料收集、记录存在短缺现象，致使工程档案不够完善。</p>	
其他 需要 说明 的问题	无	

