

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：安防工程项目

项目单位：子洲县农村公路管理站

主管部门：子洲县交通运输局

项目安排：705.87 万元；项目支出：705.87 万元；项目结余：0 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
安防工程项目 支出	705.87	12月：14、16、18号	
合 计	705.87		

单位负责人	徐强	项目负责人	徐强		
地 址	子洲县大理路 42 号		联系电话	0912-73184 66	
项目起止时间	2019.1.1 ~ 2019.12.31				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	705.87	实际到位资金 (万元)	705.87		
其中:		其中:			
上级财政	705.87	上级财政	705.87		
本级财政	0	本级财政	0		
其它	0	其它	0		
项 目 概 况	该项目主要用于农村公路管理站的安防工程项目建设等				
资金 安排 使用 情况		应到位资金	实际到位资 金	实际支出	结余资金
	上级财政	705.87	705.87	705.87	0

(万元)	本级财政	0	0	0	0
	小 计	705.87	705.87	705.87	0
	其他配套资 金	0	0	0	0
	合 计	705.87	705.87	705.87	0
项目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据	榆政交发{2018}121号、榆政交发{2018}212号			
	可行性研究报告结论	可以实施			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元		<input type="checkbox"/> 否 实际采购 金额 万元	
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	交通部令 2006 年第 3 号发布的《农村公路建设管理办法》
	具体工作措施	狠抓落实、严格把关。
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	组织相关专业人员进行监督与验收。
项目 绩效 情况	有效保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高。	
其他 需要 说明 的问题	无	

