

附件 2:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：张家坪村桥涵工程（整合资金）

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：张赛虎（签章）

联系人：李茜

联系电话：13991093852

评价时间：2020 年 4 月 21 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：张家坪村桥涵工程（整合资金）

项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目安排：97万元；项目支出：0万元；项目结余：97元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
			工程进行中
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	张赛虎	项目负责人	常向前
地 址	老君殿镇		联系电话 0912-7380019
项目起止时间	2019年12月~至今		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	97	实际到位资金 (万元)	97
其中:		其中:	
上级财政	97	上级财政	97
本级财政		本级财政	
其它		其它	
项目概况	新建桥涵长 46 米		

资金 安排 使用 情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	97	97	0	97
	本级财政				
	小 计	97	97	0	97
	其他配套资金				
	合 计	97	97	0	97
项目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据		子脱领办发[2019]137号(整合),子财预发[2019] 872/873号。		
	可行性研究报告结论		经县扶贫办、财政局和相关部门联合筛选考察,报经县脱贫攻坚领导小组研究同意。		
	是否实施政府采购及 采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购 金额 万元	
	是否实行招投标		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和 投资评审制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知,《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》(子政扶办发【2018】45号)。
	具体工作措施	该项目进行事前、事中、事后监督,有关信息进行公示管理。项目批复下达后,实施单位进行预算和设计,经村委会会议研究决定后进行公示,施工过程中村民、村委会及镇政府实行监督,施工完毕决算后经村级和镇政府验收后进行公示,公示无异议后予以结算并留质保金,质保金满一年后工程无质量问题后支取。
	项目调整内容及报批程序和手续	2019年整合资金项目 子脱领办发[2019]137号(整合),子财预发[2019]872/873号。
	项目完工验收情况	正在进行中。
项目 绩 效 情 况	新建桥涵长46米,益建档立卡贫困人口215人,带动建档立卡贫困户45户,预计使用年限 \geq 20年,受益贫困人口满意度达到98%	
其他 需要 说明 的问 题	无	

