

附件 2:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县电市镇张家沟村等四处山地设施农业基地建设项目

自评项目单位：子洲县财政局

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：11610831016093141X

评价工作组负责人：周亚平

联系人：李欣宇

联系电话：18109124654

评价时间：2020 年 5 月 15 日



合 计			
-----	--	--	--

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	加春雄	项目负责人	郝伟
地 址	子洲县财政局		联系电话 7222006
项目起止时间	2019年3月~2020年6月		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	382	实际到位资金 (万元)	382
其中:		其中:	
上级财政	382	上级财政	382
本级财政		本级财政	
其它		其它	

项目概况

一、老君殿镇张家渠村工程项目主要包括基地土方工程、生产道路工程、高抽站工程及大棚土培墙四项内容。其中：基地开挖土方 90114.67m<sup>3</sup>；生产道路全长 400m，宽 5m；高抽站设置水源井深 25m，内径 3m 新建机房一座，高 2.m，高位蓄水池有效容积 298m<sup>3</sup>，以及上下输水管道及闸阀井等相关设施；新建大棚 20 个，每个大棚长 100m，高 5m，宽 10m。

二、三川口镇麻地沟村工程项目主要包括基地土方工程、生产道路工程、高抽站工程及大棚土培墙四项内容。其中：基地开挖土方 84919.07m<sup>3</sup>；生产道路全长 1000m，宽 5m；高抽站设置水源井深 20m，内径 3m 新建机房一座，高 2.m，高位蓄水池有效容积 298m<sup>3</sup>，以及上下输水管道及闸阀井等相关设施；新建大棚 20 个，每个大棚长 100m，高 5m，宽 10m。

三、电市镇赵峁村工程项目主要包括基地土方工程、生产道路工程、高抽站工程及大棚土培墙四项内容。其中：基地开挖土方 45899.45m<sup>3</sup>；生产道路全长 400m，宽 5m；高抽站设置水源井深 20m，内径 3m 新建机房一座，高 2.6m，高位蓄水池有效容积 103.22m<sup>3</sup>，以及上下输水管道及闸阀井等相关设施；新建大棚 14 个，每个大棚长 80m，高 5m，宽 10m。

四、电市镇张家沟村工程项目主要包括基地土方工程及大棚土培墙两项内容。其中：基地开挖土方 309287.11m<sup>3</sup>；新建大棚 22 个，每个大棚依据地形长度在 60m 至 100m 之间，高 5m，宽 10m。

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	382	382	375	7
	本级财政				
	小 计	382	382	375	7
	其他配套资金				
	合 计	382	382	375	7
项目组织管理情况	项目立项依据		指项目立项所依据的法律、法规、政策、规范性文件、县委县政府决议等，须注明依据名称和相关具体内容。		
	可行性研究报告结论		注明该项目是否有可行性研究报告。		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购金额 万元	
	是否实行招投标		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行工程代理和投资评审制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行合同管理制		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	

项目管理情况	管理制度和办法名称	注明实施该项目资金管理所依据的管理制度和办法的具体名称。
	具体工作措施	注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。
	项目调整内容及报批程序和手续	项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。
	项目完工验收情况	注明项目完工以后的验收结果、验收机构等情况。
项目绩效情况	<p>项目实施良好，绩效评分为 98 分。其中项目管理 10 分，全部得分；组织实施 26 分得 26 分；资金管理 24 分得 22 分，项目绩效 40 分全部得分。</p> <p>本项目资金严格按照财务收支管理制度进行支付，资料整齐齐全，实际支出与预算也完全相符。</p>	
其他需要说明的问题	无	

问题与建议	无			
主管部门审核意见	说明：主管部门对项目单位申报的绩效目标的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	周亚平	所长	子洲县农业财务所	
	郝伟	副所长	子洲县农业财务所	
	吕磊	科员	子洲县农业财务所	
	李欣宇	科员	子洲县农业财务所	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">2020年5月18日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。