

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 考试中心服务大厅维修改造项目

自评项目单位： 子洲县招生考试中心

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目单位法人代码： 12610831436871448R

评价工作组负责人： 姬元元 （签章）

联系人： 袁学亮

联系电话： 15929144911

评价时间： 2021 年 4 月 6 日

## 一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县招生考试中心		主管部门	子洲县教育和体育局	
项目负责人	姬元元		联系电话	13109681393	
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)		
计划投资金额 (万元)	117.9238	实际到位金额 (万元)	117.9238	实际使用金额 (万元)	117.9238
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
本级财政资金	117.9238	本级财政资金	117.9238	本级财政资金	117.9238
其他		其他		其他	

## 二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，100%以上得（13分）每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	合格率	设备合格情况	全部质量符合国家有关规定的得满分，有一件不符合的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		计划完成率	实际完成情况与计划数进行比较	计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率大于等于100%的得满分，每小一个百分点扣0.5分。扣完为止。	5	5
		设备利用率	购置的设备使用情况	设备全部在用的得满分，有一件备用的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		时效性	是否按时间采购	在规定时间内采购的得满分，每超一天扣0.5分，扣完为止。	4	4
		组织验收	设备验收情况	按规定程序进行验收得满分，每缺一项扣1分，扣完为止。	4	4
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分，有未公开得1分，没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分，无绩效目标不得分。	2	0

		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。	5	5
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
组织实施	项目实施情况	项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得5分，未公开不得分，公开每推迟一天扣1分，扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整（8分），基本完整（6分），无项目监控表，扣2分，50万以上项目未上报绩效中心监控报表扣2分。	8	8
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	4	4
		价格控制率	购置是否按计划单位	全部购置产品价比计划低或等于的得满分，发现一件问题的扣0.5分，扣完为止，	8	8
		采购率	采购是否符合有关规定，	符合得满分，不符合不得分	6	6
		节约率	资金是否结余	全部按计划采购，资金结余得满分，超支不得分，未全部按计划采购数量的；采购单位未超计划的得满分，否则不得分。	8	8
		资金到位率	计划到位资金与实际到位资金情况	资金到位率=(已到位资金/计划到位资金)×100%；得分=该项分值*资金到位率	3	4
项目绩效	项目效果	考生满意度	考生对项目实施的满意程度	等于100%得满分，每降一个百分点扣3分（不到1个百分点四舍五入）扣完为止。	15	12
总分					100	97

# 子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统的设备购置及体育考试服务费项目 2020 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元，实际支出 117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买考生防作弊系统和考生身份证认证系统及中考体育考生服务费。

### 2. 项目建设内容：

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统的设备购置及中考体育考试服务费。

### （二）项目目标

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统的设备购置及中考体育考试服务费项目的实施主要是为了考试公平，公正，促进教育事业的发展。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元，实际支出 117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买防考生作弊系统和身份证认证系统和中考体育考试服务费。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县招生考试中心考试防作弊系统设和考生身份证认证系统备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元，实际支出



117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买防考试作弊系统和考生身份证认证系统及中考体育考试服务费。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元,实际支出 117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买防考试作弊系统和考生身份证认证系统及中考体育考试服务费。我校严格按照项目资金有关管理办法,合理合规合法的按照规章进行。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020. 12. 31	一般公共预算	设备购置	6. 4438
2	2020. 12. 31	一般公共预算	设备购置	111. 48
		合计		117. 9238

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元,实际支出 117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买防考试作弊系统和考生身份证认证系统及中考体育考试服务费。并且设备已投入使用。

(二) 项目资金调整情况。子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目共下达财政资金 117.9238 万元,实际支出 117.9238 万元。该资金已经全部使用于购买防考生作弊系统和身份证认证系统和体育考试服务费。

(三) 项目管理情况。

子洲县招生考试中心考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备购置及中考体育考试服务费项目，完全按照购置项目管理办法，合理使用项目资金，分账核算、做的专款专用

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目未按照绩效要求去公开绩效申报目标。

(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。

按照绩效考核有关规定，及时公开绩效目标申报表。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
姬元元	副主任	子洲县招生考试中心	姬元元
薛玉春	副主任	子洲县招生考试中心	薛玉春
王洲	书记	子洲县招生考试中心	王洲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
  
年 月 日