

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

(专项经费类)

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 高标准农田项目

自评项目单位: 子洲县农业农村局

项目主管部门: 子洲县农业农村局

项目单位法人代码: 116108310160932489

评价工作组负责人: 延洋 (签章)

联系人: 李星晨

联系电话: 18392297147

评价时间: 2021 年 4 月 29 日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县农业农村局		主管部门	子洲县农业农村局	
项目负责人	延洋		联系电话	0912-7221129	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()	
计划投资金额 (万元)	160.5181	实际到位金额 (万元)	160.5181	实际使用金额 (万元)	160.5181
其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0
本级财政资金	160.5181	本级财政资金	160.5181	本级财政资金	160.5181
其他	0	其他	0	其他	0

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算得分, 100%以上得(13分) 每减少一个百分点扣1分, 扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时支付(2分), 未及时支付但未影响项目进度(1分), 未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	按进度支付	资金是否按专项业务进度支付	按进度支付得满分, 不按进度不得分	2	2
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分, 有未公开得1分, 没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分, 无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分, 每一处未实现扣0.5分, 没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得5分, 未公开不得分, 公开每推迟一天扣1分, 扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整(7分), 基本完整(5分), 无项目监控表, 扣2分, 50万以上项目未上报绩效中心监控报表扣2分。	7	5
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分

资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	4
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单独核得 4 分。	10	10
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	19
总分					100	95

高标准农田项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县农业农村局高标准农田项目是本级财政下达的一般公共预算资金,共预算 160.5181 万元,实际下达 160.5181 万元。

2. 项目建设内容:

项目主要用于提升基本农田建设标准,在何家集等 10 个乡镇续建高标准农田 1 万亩,进一步改善农业生产基础条件。

(二) 项目目标

为进一步改善农村生产条件,增加农民收入,促进农业现代化和农村面貌改造提升,实现土地资源的可持续利用和社会经济的可持续发展。各村集体统一申报、统一流转的基础上,按照“统一资金筹措、统一投入标准、统一规划设计、统一组织实施、统一验收考核”的“五个一”要求,在何家集等十多个乡镇续建高标准农田 1 万亩,进一步改善农业生产基础条件。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

高标准农田项目,是本级财政下达的财政资金,用来进行提升基本农田建设标准工作。资金共 160.5181 万元,

(二) 财政资金实际使用情况分析。

项目共计 160.5181 万元专项资金。其中 2020 年高标准农田建设项目可研编制费 3 万元,19 年高标准农田监理费 39.2381 万

元，19年高标准农田1万亩部分设计费12.54万元，20、21年高标准农田前期3万亩设计费105.74万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过国库集中支付，实行财政专户管理、资金报账制，实行合同管理制。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020年12月	项目预算	2020年高标准农田建设项目可研编制费	3
2	2020年12月	项目预算	19年高标准农田监理费	39.2381
3	2020年12月	项目预算	19年高标准农田1万亩部分设计费	12.54
4	2020年12月	项目预算	20、21年高标准农田前期3万亩设计费	105.74
			合计	160.5181

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县财政预算绩效评价中心全面实施预算管理专项经费绩效自评得分95分，等级“优”。

项目管理方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，自

评得 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

1. 资金支付率达 100%以上，共 13 分，得 13 分。

2. 资金支付及时，共 2 分，得 2 分。

组织实施方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 21 分，自评得分 19 分

（占该项满分值的 90%）。具体情况分析如下：

按进度支付：资金按进度支付，共 2 分，得 2 分。

绩效目标申报：有绩效目标，申报及时，且量化，共 2 分，得 2 分。

绩效目标实现：绩效目标全部实现，共 5 分，得 5 分。

项目绩效目标公开及时性：绩效目标按时公开，共 5 分，得 5 分。

档案管理：档案资料完整，共 7 分，得 5 分。基本完整（5 分），无项目监控表，扣 2 分

资金管理方面分析，从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 44 分，自评得分 42 分（占该项满分值的 95%）。具体情况分析如下：

1、资金使用的合规性：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

2、结余率：无结余资金，共 4 分，得 4 分。

3、专款专用：专用，共 6 分，得 6 分。

4、会计核算：单独设立专项二级科目进行核算，共 10 分，得 10 分。

5、盘活率：资金无结余，共 8 分，得 8 分。

6、经费管理办法：未制定专项经费管理办法但符合有关规定，共 6 分，得 4 分。制定专项经费的管理办法不完善。

项目绩效方面分析，从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，得分 19 分。具体情况分析如下：

享受对象满意度：共 20 分，根据子洲县农业农村局关于高标准农田项目经费的满意度情况，按公式计算，得 19 分。

满意度为 98%，扣 1 分。

(二) 项目资金调整情况。

子洲县农业农村局全面实施预算管理专项经费主要用于高标准农田项目工作，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子洲县农业农村局未针对高标准农田项目制定专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。

1. 单位未制定专项经费管理办法。
2. 单位对预算绩效评价工作重视程度不够。

(二) 改进措施。

1. 完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。
2. 加大相关业务培训，提高对绩效评价的认知及重视程度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	延洋	局长	子洲县农业农村局	延洋
	胡永泽	副局长	子洲县农业农村局	胡永泽
	高廷全	副局长	子洲县农业农村局	高廷全
	张盛洲	副局长	子洲县农业农村局	张盛洲
	苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
	姜锐	主任科员	子洲县农业农村局	姜锐
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024

年 4 月 29 日