

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
1	桥涵工程	基础设施类	双湖峪街道办	三里路村	便民桥长16米,宽3.5米,高5.	双湖峪街道办	24.2	0.0					24.2	子政扶办发(2021)26号	完工	24.20	0						24.2
2	帮畔工程	基础设施类	双湖峪街道办	宋家沟村	王佳渠坝排洪挡墙	双湖峪街道办	20.8	0.0					20.8	子政扶办发(2021)26号	完工	20.80	0						20.8
3	公益岗补助项目	产业类	双湖峪街道办		4个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效400元)。	双湖峪街道办	4.8	4.8	4.80					子政乡振发(2021)16号	在建	0.00	0						
4	安全饮水提升工程	基础设施类	双湖峪街道办	高家园则村	陈家洼组受益118户330人的水泵2个、2个蓄水池、水管3.6公里、站杆和水龙头120处	双湖峪街道办	40	40.0	40.00					子政乡振发(2021)16号	完工	40.00	40	40					
5	安全饮水提升工程	基础设施类	双湖峪街道办	双湖峪村	冯家沟甜水井维修	双湖峪街道办	10	10.0	10.00					子政乡振发(2021)16号	完工	10.00	10	10					
6	安全饮水提升工程	基础设施类	双湖峪街道办	高渠村	新建水源井1眼,水塔1座,管网2公里,机电设施1套等	双湖峪街道办	30	30.0	30.00					子政乡振发(2021)16号	完工	25.00	25	25					
7	监测户产业帮扶项目	产业类	双湖峪街道办		发展养羊6户,养牛1户,中药材19户,苹果1户,核桃1户,山杏改优1户,小商店1户,小作坊1户	双湖峪街道办	9.3	0.0					9.30	子政乡振发(2021)69号	完工	9.30	0						9.3
8	公益岗补助项目	产业类	双湖峪街道办		9个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效400元)	双湖峪街道办	10.8	0.0					10.8	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						
9	交通补助	产业类	双湖峪街道办		脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元;市内跨县就业每人补助150元	双湖峪街道办	4.5	4.5				4.5		子政乡振发(2021)68号	完工	9.00	4.5	4.5					4.5

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
10	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	砖塔村	维修2处饮水工程水源	何家集镇政府	7	0.0					7	子政扶办发(2021)26号	完工	7.00	0						7
11	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	高家河村	新建水源1处, 机电设备1套	何家集镇政府	3	0.0					3	子政扶办发(2021)26号	完工	3.00	0						3
12	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	小谷家河	新建水源1处, 机电设备1套	何家集镇政府	5	0.0					5	子政扶办发(2021)26号	完工	5.00	0						5
13	村组道路硬化	基础设施类	何家集镇	张家渠村	何家集镇张家渠至砖庙镇毛圪台村道路硬化2.5公里, 宽4.5米	何家集镇政府	162	0.0					162.0	子政扶办发(2021)26号	完工	146.00	0						146.0
14	公益岗补助项目	产业类	何家集镇		2个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	何家集镇政府	2.4	2.4	2.40					子政乡振发(2021)16号	完工	2.40	2.4	2.40					
15	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	玉皇岔村	玉皇岔自然村中湾新建水塔、配套管网、水泵; 苗圃新建水井、水塔、配套管网、水泵	何家集镇政府	29	29.0	29.00					子政乡振发(2021)16号	完工	29.00	29	29.00					
16	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	何家坪村	何家坪管道800米, 高抽泵一台, 电力设施	何家集镇政府	22.5	22.5	22.50					子政乡振发(2021)16号	完工	22.50	22.5	22.50					
17	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	阳坪村	阳坪新建水井1口	何家集镇政府	6	6.0	6.00					子政乡振发(2021)16号	完工	6.00	6	6.00					
18	以工代赈示范项目	基础设施类	何家集镇	眠虎沟村	续建河体挡墙1366米, 高5.5米, 砼路面长563米宽4.5米	何家集镇政府	280	0.0				280.00	子政乡振发(2021)20号	在建	280.00	0						280.00	
19	灌溉工程	产业类	何家集镇	高家塔村	产业基地更换50上水管2600米, 高扬程水泵1台	何家集镇政府	20	20.0		20.0				子政乡振发(2021)52号	完工	20.00	20				20		
20	产业道路建设项目	产业类	何家集镇	老庄山村	生产道路9公里, 排水涵10处	何家集镇政府	23	23.0		23.0				子政乡振发(2021)52号	完工	23.00	23				23		
21	监测户产业帮扶项目	产业类	何家集镇		发展核桃23户, 养羊5户, 养牛1户, 中药材1户	何家集镇政府	9	0.0				9.00	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0							

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级			
22	公益岗补助项目	产业类	何家集镇		15个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效	何家集镇政府	18	0.0					18	子政乡振发〔2021〕69号	在建	0.00	0							
23	交通补助	产业类	何家集镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助，跨省就业每人补助500元；省内跨市就业每人补助300元；市内跨县就业每人补助150元	何家集镇政府	11	11.0				11		子政乡振发〔2021〕68号	在建	0.00	0							
24	产业道路建设项目	产业类	老君殿镇		西山村维修生产道路9公里、新修1公里，王家坪维修生产道路3公里、张家坪维修生产道路6公里、圜圜山村维修生产道路8公里、	老君殿镇政府	15	0.0					15	子政扶办发〔2021〕26号	完工	15.00	0						15	
25	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	贺家渠村	维修饮水工程2处	老君殿镇政府	7	0.0					7	子政扶办发〔2021〕26号	完工	7.00	0						7	
26	公益岗补助项目	产业类	老君殿镇		7个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效400元）。	老君殿镇政府	8.4	8.4	8.40					子政乡振发〔2021〕16号	完工	8.40	8.4	8.4						
27	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	刘家湾村	打井1口，水塔1座，管道2千米，机电设备1套	老君殿镇政府	27	27.0	27.00					子政乡振发〔2021〕16号	完工	27.00	27	27						
28	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	黑泉沟村	黑泉沟水塔路100米硬化，水井栏水坝	老君殿镇政府	8	8.0	8.00					子政乡振发〔2021〕16号	完工	8.00	8	8						
29	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	红柳湾村	红柳湾封家岔水井一口加管道深20米	老君殿镇政府	10	10.0	10.00					子政乡振发〔2021〕16号	完工	10.00	10	10						
30	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	翟家河村	更换变压器	老君殿镇政府	14	14.0	14.00					子政乡振发〔2021〕16号	完工	14.00	14	14						

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金					项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金						其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级					县级	小计	中央	省级	市级		县级	
31	安全饮水提升工程	基础设施类	老君殿镇	王家坪村	王家坪王家坪打水井1口	老君殿镇政府	6	6.0	6.00				子政乡振发(2021)16号	完工	6.00	6	6						
32	产业道路建设项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	新建生产道路200米,宽3.5米,羊绒交易中心500米,宽6米,排水设施长1558米,维修园区内生产道路7500平米	老君殿镇政府	302	0.0					302.00	子政乡振发(2021)20号	在建	255.00	0						255
33	桥涵工程	基础设施类	老君殿镇	红柳湾村	封家岔自然村新建便民桥1座长15米	老君殿镇政府	27	0.0					27.00	子政乡振发(2021)20号	完工	27.00	0						27
34	桥涵工程	基础设施类	老君殿镇	花寺湾村	续建花南大桥,花寺湾至南弧大桥高10米,宽5.5米,长61米。	老君殿镇政府	160	0.0					160.00	子政乡振发(2021)20号	在建	100.00	0						100
35	产业发展项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司引进超细绒种公羊450只	老君殿镇政府	450	0.0					450	子政乡振发(2021)53号	在建	450.00	0						450
36	产业发展建设项目	产业类	老君殿镇	贺家渠村	村集体经济配套草料棚	老君殿镇政府	10	10.0			10.0			子政乡振发(2021)52号	完工	10.00	10				10		
37	灌溉工程	产业类	老君殿镇	桃卜湾村	桃卜湾村新建水源打井三口,管网4公里,机电设备一套	老君殿镇政府	45	45.0			45.0			子政乡振发(2021)52号	完工	45.00	45				45		
38	产业道路建设项目	产业类	老君殿镇	桃卜湾村	生产道路2公里,砂砾硬化330米,道路帮畔330米	老君殿镇政府	18	18.0			18.0			子政乡振发(2021)52号	完工	18.00	18				18		
39	帮畔工程	基础设施类	老君殿镇	张家坪村	帮畔长60米	老君殿镇政府	28	28.0			28.0			子政乡振发(2021)52号	完工	28.00	28				28		
40	监测户产业帮扶项目	产业类	老君殿镇		发展种植15户,养殖5户,小商店2户	老君殿镇政府	6.6	0.0					6.60	子政乡振发(2021)69号	完工	6.60	0						6.6
41	公益岗补助项目	产业类	老君殿镇		7个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效400元)。	老君殿镇政府	8.4	0.0					8.4	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级			
42	交通补助	产业类	老君殿镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助，跨省就业每人补助500元；省内跨市就业每人补助300元；市内跨县就业每人补助150元	老君殿镇政府	6	6.0					6		子政乡振发(2021)68号	完工	6.00	6						6
43	公益岗补助项目	产业类	裴家湾镇		5个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户)，每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元，年底绩效400元)。	裴家湾镇政府	6	6.0	6.00						子政乡振发(2021)16号	完工	6.00	6	6					
44	安全饮水提升工程	基础设施类	裴家湾镇	小沟则村	维修水源、水塔，更换主管道1000米	裴家湾镇政府	18	18.0	18.00						子政乡振发(2021)16号	完工	18.00	18	18					
45	安全饮水提升工程	基础设施类	裴家湾镇	陈家崖村	新建泵站工程1处(水源、水塔、管网机电设备等)	裴家湾镇政府	50	50.0	50.00						子政乡振发(2021)16号	完工	49.99	49.99	49.99					
46	安全饮水提升工程	基础设施类	裴家湾镇	高家塔村	维修水源更换老旧管网2200米	裴家湾镇政府	28	28.0	28.00						子政乡振发(2021)16号	完工	28.00	28	28					
47	安全饮水提升工程	基础设施类	裴家湾镇	武家寨村	维修水源更换老旧管网2600米	裴家湾镇政府	35	35.0	35.00						子政乡振发(2021)16号	完工	35.00	35	35					
48	安全饮水提升工程	基础设施类	裴家湾镇	庞家沟村	维修水源、水塔，更换管道及入户工程	裴家湾镇政府	20	20.0			20.00				子政乡振发(2021)16号	完工	20.00	20				20		
49	桥涵工程	基础设施类	裴家湾镇	毛家河村	便民桥长20米	裴家湾镇政府	39	0.0				39.00			子政乡振发(2021)16号	完工	39.00	0						39
50	产业道路建设项目	产业类	裴家湾镇	王家过洞村	新修生产道路8公里	裴家湾镇政府	15	15.00			15				子政乡振发(2021)52号	完工	15.00	15					15	
51	电力改造	基础设施类	裴家湾镇	白地峁村	100A变压器1台，更老化电线5600米	裴家湾镇政府	49.7	49.7			49.7				子政乡振发(2021)16号	完工	49.70	49.7					49.7	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
52	电力改造	基础设施类	裴家湾镇	陈家崖村	50A变压器1台, 更老化电线900米	裴家湾镇政府	11.3	11.3			11.3		子政乡振发(2021)52号; 子政乡振发(2021)70号	完工	11.30	11.3			11.3			
53	桥涵工程	基础设施类	裴家湾镇	寺家沟村	新建过水桥1座, 长7米, 宽3.5米, 高2.5米	裴家湾镇政府	15	15.0			15.0		子政乡振发(2021)52号	完工	15.00	15			15			
54	水毁修复工程	基础设施类	裴家湾镇		道路水毁修复和隐患治理, 毛家河村2处、王家砭村2处、武家寨村2处、官王岔村2处、榆林塔村6处	裴家湾镇政府	15	15.0			15.0		子政乡振发(2021)52号	完工	15.00	15			15			
55	监测户产业帮扶项目	产业类	裴家湾镇		发展养羊11户, 养牛9户, 养猪1户, 中药材12户, 苹果1户, 核桃9户, 小商店7户, 小地摊1户, 小吃店2户	裴家湾镇政府	15.9	0.0				15.90	子政乡振发(2021)69号	完工	15.90	0					15.9	
56	公益岗补助项目	产业类	裴家湾镇		16个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效	裴家湾镇政府	19.2	0.0				19.2	子政乡振发(2021)69号	完工	19.20	0					19.2	
57	交通补助	产业类	裴家湾镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助500元; 省内跨市就业每人补助300元; 市内跨县就业每人补助150元	裴家湾镇政府	9.6	9.6			9.6		子政乡振发(2021)68号	完工	9.17	9.17					9.17	
58	公益岗补助项目	产业类	淮宁湾镇		6个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	淮宁湾镇政府	7.2	7.2	7.20				子政乡振发(2021)16号	完工	7.20	7.2	7.2					

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金					项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金						其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金				其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级					县级	小计	中央	省级		市级	县级
59	安全饮水提升工程	基础设施类	淮宁湾镇	红旗峁村	红旗峁在红旗梁、东峁两个自然村新打机井两座	淮宁湾镇政府	15	15.0	15.00				子政乡振发(2021)16号	完工	15.00	15	15					
60	安全饮水提升工程	基础设施类	淮宁湾镇	峁坪村	峁坪村打井一座深度约240米	淮宁湾镇政府	14	14.0	14.00				子政乡振发(2021)16号	完工	14.00	14	14					
61	安全饮水提升工程	基础设施类	淮宁湾镇	安家岔村	前清水沟自然村新建水源地水井一口,配套机房、水塔、管网设施等。安家岔自然村维修水井、机房。	淮宁湾镇政府	15	15.0	15.00				子政乡振发(2021)16号	完工	15.00	15	15					
62	安全饮水提升工程	基础设施类	淮宁湾镇	九沟村	新建水井一口及配套管网、水塔、电力设施	淮宁湾镇政府	20	20.0	20.00				子政乡振发(2021)16号	完工	20.00	20	20					
63	子洲农产品品牌店建设项目	产业类	淮宁湾镇	清水沟村	子洲县农产品的对外营销、品牌宣传推广	淮宁湾镇政府	30	30.0		30.00			子政乡振发(2021)18号	完工	30.00	30		30				
64	冷链运输车项目	产业类	淮宁湾镇	清水沟村	购买豪沃冷链运输车1辆	淮宁湾镇政府	15	15.0		15.00			子政乡振发(2021)18号	完工	15.00	15		15				
65	排水渠	基础设施类	淮宁湾镇	郑家硷村	排水渠维修加固,拱形涵洞	淮宁湾镇政府	20	20.0		20.0			子政乡振发(2021)52号	完工	20.00	20		20				
66	村组路灯	基础设施类	淮宁湾镇	淮宁湾村	安装更换街道太阳能路灯80盏	淮宁湾镇政府	29.7	29.7		29.7			子政乡振发(2021)52号	完工	29.70	29.7		29.7				
67	监测户产业帮扶项目	产业类	淮宁湾镇		发展养羊4户,中药材8户,小商店1户	淮宁湾镇政府	3.9	0.0				3.90	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
68	公益岗补助项目	产业类	淮宁湾镇		14个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效	淮宁湾镇政府	16.8	0.0				16.8	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
69	交通补助	产业类	淮宁湾镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元;市内跨县就业每人补助150元	淮宁湾镇政府	7.5	7.5				7.5	子政乡振发(2021)68号	在建	0.00	0					0	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级			
70	公益岗补助项目	产业类	驼耳巷乡		5个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效400元）。	驼耳巷乡政府	6	6.0	6.00					子政乡振发（2021）16号	在建	0.90	0.9	0.9						
71	安全饮水提升工程	基础设施类	驼耳巷乡	李家渠村	维修人饮1处	驼耳巷乡政府	10	10.0	10.00					子政乡振发（2021）16号	在建	6.20	6.2	6.2						
72	黄芩产业一体化续建项目	产业类	驼耳巷乡	驼耳巷村	项目主要内容包括中药材交易市场、交易房、库房及初加工房等基础设施	驼耳巷乡政府	94	94.0			94.00			子政乡振发（2021）18号	完工	94.00	94				94			
73	产业道路建设项目	产业类	驼耳巷乡	马崖村	新修黄芪产业路三条7.5公里	驼耳巷乡政府	15	15.0						子政乡振发（2021）52号	在建	2.50	2.5	2.5						
74	产业道路建设项目	产业类	驼耳巷乡	大沟村	新修黄芪产业路五条10.5公里	驼耳巷乡政府	21	21.0			21.0			子政乡振发（2021）52号	完工	10.00	10	10						
75	产业道路建设项目	产业类	驼耳巷乡	庙河岭村	新修黄芪产业路四条11.8公里	驼耳巷乡政府	23	23.0			23.0			子政乡振发（2021）52号	完工	94.00	94				94			
76	安全饮水巩固提升工程	基础设施类	驼耳巷乡	庙河岭村	饮水工程水源深挖、新建水窖一座、更换管道1200米	驼耳巷乡政府	15	15.0			15.0			子政乡振发（2021）52号	完工	15.00	15				15			
77	村组道路硬化	基础设施类	驼耳巷乡	胡家沟村	阳弧、苜蓿梁硬化道路2.5公里，宽3米及道路排水设施	驼耳巷乡政府	91	91.0			91.0			子政乡振发（2021）52号	完工	21.00	21				21			
78	监测户产业帮扶项目	产业类	驼耳巷乡		发展养羊1户，中药材23户	驼耳巷乡政府	7.2	0.0				7.20		子政乡振发（2021）69号	完工	23.00	23				23			
79	公益岗补助项目	产业类	驼耳巷乡		11个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效	驼耳巷乡政府	13.2	0.0				13.2		子政乡振发（2021）69号	完工	15.00	15				15			



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
80	交通补助	产业类	驼耳巷乡		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	驼耳巷乡政府	10.8	10.8				10.8		子政乡振发(2021)68号	完工	70.00	70				70		
81	平整土地	产业类	苗家坪镇	佟家洼村	平整土地450亩, 用于发展山地苹果。	苗家坪镇政府	66.7	0.0				66.7		子政扶办发(2021)26号	完工	7.20	0						7.2
82	产业道路建设项目	产业类	苗家坪镇	杜家沟村	养殖小区道路硬化1公里, 宽4米	苗家坪镇政府	68	0.0				68.0		子政扶办发(2021)26号	在建	5.50	0						5.5
83	公益岗补助项目	产业类	苗家坪镇		4个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	苗家坪镇政府	4.8	4.8	4.80					子政乡振发(2021)16号	完工	10.80	10.8						10.8
84	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	蔡家沟村	前钟家沟维修饮水工程	苗家坪镇政府	6	6.0	6.00					子政乡振发(2021)16号	完工	60.00	0						60
85	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	钟硷村	维修2个水塔, 返修管道2000米, 100多户管道进户工程, 8个检查井维修	苗家坪镇政府	12	12.0	12.00					子政乡振发(2021)16号	完工	67.81	0						67.81
86	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	景家沟村	维修水塔, 购买水泵, 维修主管道200米	苗家坪镇政府	3.4	3.4	3.40					子政乡振发(2021)16号	在建	3.24	3.24	3.24					
87	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	高家砭村	主管道铺设连接, 新进35户工程措施, 维修80户进户检查井工程	苗家坪镇政府	15	15.0	15.00					子政乡振发(2021)16号	完工	6.00	6	6					
88	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	徐家河村	维修饮水工程2处	苗家坪镇政府	13	13.0			13.00			子政乡振发(2021)18号	完工	10.00	10	10					
89	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	小山则村	老庄新建水源一处, 20方水塔一座, 管网1.5km, 配套机电设备1套、入户措施。	苗家坪镇政府	13	13.0			13.00			子政乡振发(2021)18号	完工	3.40	3.4	3.4					
90	村组道路硬化	基础设施类	苗家坪镇	吴家沟村	大渠口至冯塬道路硬化长0.8公里, 宽3.5米, 及其他附属设施	苗家坪镇政府	32	0.0				32.00		子政乡振发(2021)20号	完工	15.00	15	15					
91	产业道路建设项目	产业类	苗家坪镇	田山渠村	产业道路硬化1.2公里, 宽3.5米	苗家坪镇政府	48	48.0			48.0			子政乡振发(2021)52号	完工	13.00	13				13		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
92	产业道路建设项目	产业类	苗家坪镇	苗家坪村	新修生产道路硬化2.3公里,宽3.5米	苗家坪镇政府	150	150.0			150.0		子政乡振发(2021)52号	完工	13.00	13				13		
93	产业道路建设项目	产业类	苗家坪镇	张家湾村	生产道路硬化长1.7公里,宽3.5米	苗家坪镇政府	50	50.0			50.0		子政乡振发(2021)52号	完工	26.00	0						26
94	安全饮水巩固提升工程	基础设施类	苗家坪镇	高家砭村	水源井1口、饮水塔1座、55户入户管道检查井维修	苗家坪镇政府	30	30.0			30.0		子政乡振发(2021)52号	完工	48.00	48				48		
95	村组道路硬化	基础设施类	苗家坪镇	焦渠村	王庄自然村村组道路硬化2公里	苗家坪镇政府	43	43.0			43.0		子政乡振发(2021)52号	在建	0.00	0						
96	监测户产业帮扶项目	产业类	苗家坪镇		发展中药材7户,苹果1户	苗家坪镇政府	2.4	0.0				2.40	子政乡振发(2021)69号	在建	45.00	45				45		
97	公益岗补助项目	产业类	苗家坪镇		25个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效)	苗家坪镇政府	30	0.0				30	子政乡振发(2021)69号	在建	29.87	29.8684				29.8684		
98	交通补助	产业类	苗家坪镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元;市内跨县就业每人补助150元	苗家坪镇政府	9.9	9.9				9.9	子政乡振发(2021)68号	在建	38.00	38				38		
99	产业道路建设项目	产业类	三川口镇	蛇沟村	屠宰场道路硬化1.2公里,宽3.5米	三川口镇政府	70	0.0				70.0	子政扶办发(2021)26号	在建	67.00	0						67
100	产业道路建设项目	产业类	三川口镇		牛薛沟村8公里,尚家沟村3公里,麻地沟村2公里田家沟村4公里马家沟村1公里,蛇沟1公里,川崖根村3公里,后米脂沟村2公里,杜沟岔村1公里香炉沟村4公里袁阳湾2公里西庄2公里红花楼6公里小常岭村5公里吴山4公里毕家砭村2公里高塬村3公里侯石畔村2公里	三川口镇政府	35	0.0				35	子政扶办发(2021)26号	完工	35.00	0						35

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金										
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金			
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级				
101	公益岗补助项目	产业类	三川口镇		5个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效400元）。	三川口镇政府	6	6.0	6.00						子政乡振发〔2021〕16号	在建	2.25	2.25	2.25						
102	产业道路建设项目	产业类	三川口镇	新安庄村	麻新庄产业道路1.5公里及配套设施短缺资金	三川口镇政府	60	0.0				60.00		子政乡振发〔2021〕20号	完工	60.00	0							60	
103	产业发展建设项目	产业类	三川口镇	牛薛沟村	养殖基地配套排污处理池1个，道路硬化340米	三川口镇政府	30	30.0		30.0				子政乡振发〔2021〕52号	完工	30.00	30				30				
104	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	高塬村	驼耳巷自然村维修淤地坝1座，坝长80米	三川口镇政府	30	30.0		30.0				子政乡振发〔2021〕52号	完工	30.00	30				30				
105	道路隐患治理	基础设施类	三川口镇		路面塌陷腾空、边沟损毁，其中袁阳湾5处，香炉沟2处，尚家沟1处，川崖根1处，田家沟3处，吴山2处，毕家硷5处，祥水沟1处。	三川口镇政府	30	30.0		30.0				子政乡振发〔2021〕52号	完工	30.00	30				30				
106	监测户产业帮扶项目	产业类	三川口镇		发展养羊1户，中药材4户，水果摊1户	三川口镇政府	1.8	0.0				1.80		子政乡振发〔2021〕69号	完工	1.80	0							1.8	
107	公益岗补助项目	产业类	三川口镇		17个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金4000元/人/年（月工资300元，年底绩效400元）。	三川口镇政府	20.4	0.0				20.4		子政乡振发〔2021〕69号	在建	7.65	0							7.65	
108	交通补助	产业类	三川口镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助，跨省就业每人补助500元；省内跨市就业每人补助300元；市内跨县就业每人补助150元	三川口镇政府	14.1	14.1			14.1			子政乡振发〔2021〕68号	在建	9.13	9.125						9.125		
109	产业道路建设项目	产业类	三川口镇	毕家硷村	新修生产道路12公里	三川口镇政府	25	0.00				25		子政乡振发〔2021〕69号	在建	10.00	0							10	
110	安全饮水提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	张家砭村	解决中学、小学、敬老院及部分群众的用水，新建泵站1处。	马蹄沟镇政府	30	0.0				30		子政扶办发〔2021〕26号	完工	26.90	0							26.9	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
111	安全饮水提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	薛家崖村	刘家崖自然村新建水源1处、水塔1座,管网600米,机电设备1套	马蹄沟镇政府	7	0.0					7	子政扶办发(2021)26号	完工	7.00	0						7
112	村组道路硬化	基础设施类	马蹄沟镇	党家岭村	曹小沟则、窠家沟村组道路硬化3公里,宽3.5米	马蹄沟镇政府	120	0.0					120.0	子政扶办发(2021)26号	在建	83.34	0						83.335
113	公益岗补助项目	产业类	马蹄沟镇		11个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效400元)。	马蹄沟镇政府	13.2	13.2	13.20					子政乡振发(2021)16号	在建	7.92	7.92	7.92					
114	安全饮水提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	兴旺村	维修饮水工程1处,新建蓄水1处及附属设施	马蹄沟镇政府	27.5	27.5	27.50					子政乡振发(2021)16号	完工	25.00	25	25					
115	安全饮水提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	张圪台村	新建机井1处,水塔1座,配套设施等	马蹄沟镇政府	20	20.0	20.00					子政乡振发(2021)16号	完工	18.00	18	18					
116	帮畔工程	基础设施类	马蹄沟镇	四旗里村	帮畔长93米	马蹄沟镇政府	46	0.0					46.00	子政乡振发(2021)20号	完工	41.00	0						41
117	饮水巩固提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	袁家砭村	管道铺设3000米	马蹄沟镇政府	20	20.0			20.0			子政乡振发(2021)52号	在建	20.00	0						20
118	电力改造	基础设施类	马蹄沟镇	袁家砭村	新换100kva变压器1台,新增200kva变压器1台,更换线路1.6公里。	马蹄沟镇政府	32	32.0			32.0			子政乡振发(2021)52号	在建	32.00	0						32
119	监测户产业帮扶项目	产业类	马蹄沟镇		发展养羊5户,养牛1户,养猪1户,中药材7户,苹果1户,核桃9户,小商店1户,小吃店2户,小商贩2户	马蹄沟镇政府	5.4	0.0					5.40	子政乡振发(2021)69号	完工	5.40	5.4	5.4					
120	公益岗补助项目	产业类	马蹄沟镇		15个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效	马蹄沟镇政府	18	0.0					18	子政乡振发(2021)69号	在建	6.95	6.95	6.95					

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金										
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金			
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级				
121	交通补助	产业类	马蹄沟镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	马蹄沟镇政府	18	18.0					18		子政乡振发(2021)68号	完工	18.00	18	18						
122	村组道路硬化	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	瓜园则湾村	维修硬化道路 600 米	瓜园则湾便民服务中心	20	0.0						20	子政扶办发(2021)26号	完工	20.00	0	0	0	0	0	0	20	
123	公益岗补助项目	产业类	瓜则湾便民服务中心		3个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	瓜则湾便民服务中心	3.6	3.6	3.60						子政乡振发(2021)16号	完工	3.60	3.6	3.6						
124	安全饮水提升工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	王阳洼村	瓜园则湾便民服务中心恢复水源, 水塔, 购置水泵等基础设施和管护	瓜园则湾便民服务中心	28	28.0	28.00						子政乡振发(2021)16号	完工	28.00	28	28						
125	安全饮水提升工程	基础设施类	瓜则湾便民服务中心	瓜则湾村	新建水塔 1 座, 维修水塔、饮水维修帮群。	瓜则湾便民服务中心	38	0.0					38.00		子政乡振发(2021)20号	完工	38.00	0						38	
126	土坝工程	基础设施类	瓜则湾便民服务中心	吴山村	新建排洪渠, 坝梁加高 5 米	瓜则湾便民服务中心	30	0.0					30.00		子政乡振发(2021)20号	完工	30.00	0						30	
127	土坝工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	火石沟村	新修土坝一座, 坝高 50 米, 坝顶宽 15 米	瓜园则湾便民服务中心	40	40.0			40.0				子政乡振发(2021)52号	完工	40.00	40				40			
128	电力改造	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	艾家畔村	更换变压器 1 台	瓜园则湾便民服务中心	10	10.0			10.0				子政乡振发(2021)52号	完工	10.00	10				10			
129	监测户产业帮扶项目	产业类	瓜则湾便民服务中心		发展养羊 18 户, 中药材 1 户	瓜则湾便民服务中心	5.7	0.0					5.70		子政乡振发(2021)69号	完工	5.70	0						5.7	
130	公益岗补助项目	产业类	瓜则湾便民服务中心		5个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年(月工资 300 元, 年底绩效 400 元)。	瓜则湾便民服务中心	6	0.0					6		子政乡振发(2021)69号	完工	6.00	0						6	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金										
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金			
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级				
131	交通补助	产业类	瓜园则湾便民服务中心		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	瓜园则湾便民服务中心	7.2	7.2				7.2		子政乡振发(2021)68号	完工	7.20	7.2						7.2		
132	平整土地	产业类	电市镇	张洞村	平整土地200亩, 用于发展山地苹果。	电市镇政府	32	0.0				32.0		子政扶办发(2021)26号	完工	32.00	0							32	
133	平整土地	产业类	电市镇	张家沟村	平整土地300亩, 用于发展山地苹果。	电市镇政府	30	0.0				30.0		子政扶办发(2021)26号	完工	30.00	0							30	
134	公益岗补助项目	产业类	电市镇		2个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	电市镇政府	2.4	2.4	2.40					子政乡振发(2021)16号	完工	2.40	2.4	2.4							
135	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	席季台村	干阳沟自然村加固维修蓄水池、席季台饮水工程	电市镇政府	3	3.0	3.00					子政乡振发(2021)16号	完工	3.00	3	3							
136	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	赵寨村	石窑湾、中庄、老坟湾更换管网, 长8公里。	电市镇政府	22	22.0	22.00					子政乡振发(2021)16号	在建	18.00	18	18							
137	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	李家河村	李家山自然村人饮水塔维修	电市镇政府	2	2.0	2.00					子政乡振发(2021)16号	完工	2.00	2	2							
138	核桃管护提升项目	产业类	电市镇	赵寨村	核桃基地施肥园地管护	电市镇政府	5	5.0			5.00			子政乡振发(2021)18号	完工	5.00	5					5			
139	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	张家沟村	新建拐沟水塔, 更换管网1公里	电市镇政府	16	16.0			16.00			子政乡振发(2021)18号	完工	16.00	16					16			
140	灌溉工程	产业类	电市镇	赵寨村	冯家坪灌溉渠600米	电市镇政府	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	在建	20.00	20					20			
141	灌溉工程	产业类	电市镇	吴园村	维修灌溉渠1500米	电市镇政府	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	在建	20.00	20					20			
142	产业道路建设项目	产业类	电市镇	赵卯村	村集体山地大棚产业道路硬化500米, 宽3.5米, 排水设施500米	电市镇政府	15	15.0			15.0			子政乡振发(2021)52号	完工	15.00	15					15			

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
143	监测户产业帮扶项目	产业类	电市镇		发展种植桃树13户，种植中药材14户，养牛2户，养羊2户，养猪1户，开小商店1户，小加工厂1户	电市镇政府	10.2	0.0					10.20	子政乡振发(2021)69号	完工	10.20	10.2						10.2
144	公益岗补助项目	产业类	电市镇		9个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户)，每个监测员岗位补助资金4000元/年(月工资300元，年底绩效400元)	电市镇政府	10.8	0.0					10.8	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						
145	交通补助	产业类	电市镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助，跨省就业每人补助500元；省内跨市就业每人补助300元；市内跨县就业每人补助150元	电市镇政府	6	6.0				6		子政乡振发(2021)68号	在建	0.00	0						
146	公益岗补助项目	产业类	水地湾便民服务中心		8个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户)，每个监测员岗位补助资金4000元/年(月工资300元，年底绩效400元)。	水地湾便民服务中心	9.6	9.6	9.60					子政乡振发(2021)16号	完工	9.60	9.6	9.6					
147	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	韩坪村	韩坪新建水源一处，40方水塔一座，管网3km，配套机电设备1套、入户措施。	水地湾便民服务中心	38	38.0	38.00					子政乡振发(2021)16号	完工	35.00	35	35					
148	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	梁家沟村	梁家沟村新建水源一处，管网3km，配套机电设备1套、入户措施。	水地湾便民服务中心	25	25.0	25.00					子政乡振发(2021)16号	完工	23.00	23	23					
149	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	杨兴庄村	对原水源处进行维修加固，管网进行填埋维修。	水地湾便民服务中心	5	5.0	5.00					子政乡振发(2021)16号	完工	5.00	5	5					

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
150	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	四合坪村	新建检查井2处, 维修水源加高巩固	水地湾便民服务中心	6	6.0	6.00					子政乡振发(2021)16号	完工	6.00	6	6					
151	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	米家塬村	米家塬村新建水源一处, 管网3km, 配套机电设备1套、入户措施。	水地湾便民服务中心	18	18.0	18.00					子政乡振发(2021)16号	完工	17.00	17	17					
152	灌溉工程	产业类	水地湾便民服务中心	唐渠村	水地湾唐渠道壕修复, 倒虹维修DN300混凝土管道130米, 新建D30渠道20米	水地湾便民服务中心	35	0.0				35.00	子政乡振发(2021)20号	完工	33.00	0						33	
153	产业道路建设项目	产业类	水地湾便民服务中心	韩坪村	生产道路4公里	水地湾便民服务中心	7	7.0			7.0		子政乡振发(2021)52号	完工	0.00	0							
154	监测户产业帮扶项目	产业类	水地湾便民服务中心		发展核桃7户, 苹果1户, 养羊2户, 小商店3户, 小作坊1户	水地湾便民服务中心	4.2	0.0				4.20	子政乡振发(2021)69号	完工	3.30	0						3.3	
155	公益岗补助项目	产业类	水地湾便民服务中心		1个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)	水地湾便民服务中心	1.2	0.0				1.2	子政乡振发(2021)69号	完工	1.20	0						1.2	
156	交通补助	产业类	水地湾便民服务中心		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助500元; 省内跨市就业每人补助300元; 市内跨县就业每人补助150元	水地湾便民服务中心	3.6	3.6			3.6		子政乡振发(2021)68号	完工	3.60	3.6						3.6	
157	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	罗小台村	罗小台维修饮水工程1处、罗石畔新建饮水工程1处	李孝河便民服务中心	15	0.0				15	子政扶办发(2021)26号	完工	15.00	0						15	
158	公益岗补助项目	产业类	李孝河便民服务中心		2个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	李孝河便民服务中心	2.4	2.4	2.40				子政乡振发(2021)16号	在建	0.00	0							



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
159	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	聚财湾村	饮水管网1684米, 机电设备1套及配套设施等	李孝河便民服务中心	10	10.0	10.00					子政乡振发(2021)16号	完工	10.00	10	10					
160	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	罗小台村	宝圪站自然村新建机井1处, 及配套管网设施	李孝河便民服务中心	20	20.0	20.00					子政乡振发(2021)16号	完工	20.00	20	20					
161	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	跃进梁村	新窑台、跃进梁、禾米焉自然村新建水井3口及配套管网、电力设施	李孝河便民服务中心	42	42.0	42.00					子政乡振发(2021)16号	完工	42.00	42	42					
162	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	巨才湾村	柳家塬新建水井1口及配套管网、电力设施。	李孝河便民服务中心	16	16.0	16.00					子政乡振发(2021)16号	完工	16.00	16	16					
163	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	沙坪村	沙坪自然村新建水井一口及配套管网、电力设施。	李孝河便民服务中心	16	16.0	16.00					子政乡振发(2021)16号	完工	16.00	16	16					
164	安全饮水提升工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	白草洼村	祖师山人饮工程维修水源及蓄水池, 保护水源挖洪渠长50米、宽5米、高1.5米, 原蓄水池加高1米, 更换楼板10块。	李孝河便民服务中心	30	30.0	30.00					子政乡振发(2021)16号	完工	25.00	25	25					
165	产业发展建设项目	产业类	李孝河便民服务中心	李孝河村	村集体经济苹果基地200亩管护	李孝河便民服务中心	15	15.0			15.0			子政乡振发(2021)52号	完工	15.00	15				15.0		
166	产业道路建设项目	产业类	李孝河便民服务中心	沙坪村	新修生产道路10公里	李孝河便民服务中心	20	20.0			20.0			子政乡振发(2021)70号	完工	20.00	20				20.0		
167	产业道路建设项目	产业类	李孝河便民服务中心	向阳村	新修生产道路10公里	李孝河便民服务中心	20	20.0			20.0			子政乡振发(2021)70号	完工	20.00	20				20.0		
168	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	巨才湾村	维修柳家焉自然村马勺卵石土坝, 坝体宽约60米	李孝河便民服务中心	18	18.0			18.0			子政乡振发(2021)52号	完工	18.00	18				18.0		
169	土壤工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	巨才湾村柳家焉自然村	维修土坝, 坝体宽约60米	李孝河便民服务中心	18	18.0			18.0			子政乡振发(2021)52号	完工	18.00	18				18.0		
170	水毁修复工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	巨才湾村	柳家焉自然村村组道路加固帮畔, 排水管道38米; 苗家焉自然村村组道路水毁修复, 向阳村3处水毁村组道路维修	李孝河便民服务中心	25	25.0			25.0			子政乡振发(2021)52号	完工	25.00	25				25.0		
171	排污设施改造	基础设施类	李孝河便民服务中心	李孝河村	维修农贸市场排水沟490米, 马路牙490米	李孝河便民服务中心	28.5	28.5			28.5			子政乡振发(2021)52号	完工	28.50	28.5				28.5		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金					项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金						其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金				其他整合资金			
								小计	中央	省级	市级					县级	小计	中央	省级		市级	县级	
172	监测户产业帮扶项目	产业类	李孝河便民服务中心		发展核桃6户, 苹果3户, 小商店1户	李孝河便民服务中心	3	0.0					3.00	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
173	公益岗补助项目	产业类	李孝河便民服务中心		6个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)	李孝河便民服务中心	7.2	0.0					7.2	子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
174	交通补助	产业类	李孝河便民服务中心		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助500元; 省内跨市就业每人补助300元; 市内跨县就业每人补助150元	李孝河便民服务中心	2.45	2.5			2.45			子政乡振发(2021)68号	在建	0.00	0						0
175	公益岗补助项目	产业类	周家硷镇		7个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	周家硷镇政府	8.40	8.40	8.40					子政乡振发(2021)16号	完工	8.40	8.4	8.40					
176	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	师庄村	师庄村扩建大田渠水井, 加深水井3米, 增大水源	周家硷镇政府	4.00	4.00	4.00					子政乡振发(2021)16号	完工	4.00	4	4.00					
177	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	前湾村	庙沟维修水源1处	周家硷镇政府	5.00	5.00	5.00					子政乡振发(2021)16号	完工	5.00	5	5.00					
178	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	赵场村	新建高位水池1座、维修水源井1座、主管道1公里	周家硷镇政府	25.00	25.00	25.00					子政乡振发(2021)16号	完工	25.00	25	25.00					
179	灌溉工程	产业类	周家硷镇	前湾村	阳河畔高抽护畔长100米, 农田灌溉U型渠800米	周家硷镇政府	38	38			38.0			子政乡振发(2021)52号	完工	38.00	38				38.0		
180	平整土地	产业类	周家硷镇	前湾村	平整土地200亩	周家硷镇政府	30	30			30.0			子政乡振发(2021)52号	完工	30.00	30				30.0		
181	产业道路建设项目	产业类	周家硷镇	后湾村	后湾村维修苹果基地水泥道路	周家硷镇政府	9	9			9.0			子政乡振发(2021)52号	完工	9.00	9				9.0		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
182	帮畔工程	基础设施类	周家硷镇	张家砭村	绑畔25米,高8米,垃圾清运1260方	周家硷镇政府	32	32			32.0		子政乡振发(2021)52号	完工	32.00	32				32.0		
183	监测户产业帮扶项目	产业类	周家硷镇		中药种植6户、粽叶种植1户、养羊9户、养牛1户、发展小裁缝部1户、发展餐饮小	周家硷镇政府	5.7	0.00				5.70	子政乡振发(2021)69号	完工	5.70	0						5.70
184	公益岗补助项目	产业类	周家硷镇		5个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/年(月工资300元,年底绩效400	周家硷镇政府	6	0.00				6	子政乡振发(2021)69号	完工	6.00	0						6
185	村集体经济养殖场配套基础设施项目	产业类	周家硷镇	车家沟村	村集体经济场地绑畔200米,高35米	周家硷镇政府	29	0.00				29	子政乡振发(2021)69号	完工	29.00	0						29
186	冷藏库项目	产业类	周家硷镇	中湾村	建设冷藏库1座	周家硷镇政府	45.0053	0.00				45.0053	子政乡振发(2021)69号	完工	45.01	0						45.0053
187	交通补助	产业类	周家硷镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元;市内跨县就业每人补助150元	周家硷镇政府	7.5	7.50				7.5	子政乡振发(2021)68号	完工	7.50	7.5						7.5
188	安全饮水提升工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	高家坪村	维修饮水工程1处	高家坪便民服务中心	5	0.0				5	子政扶办发(2021)26号	完工	5.00	0						5
189	公益岗补助项目	产业类	高家坪便民服务中心		3个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/年(月工资300元,年底绩效400元)。	高家坪便民服务中心	3.6	3.6	3.60				子政乡振发(2021)16号	完工	2.43	2.43	2.43					
190	安全饮水提升工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	延家河村	新建机井1处维修管网	高家坪便民服务中心	28	28.0	28.00				子政乡振发(2021)16号	完工	25.00	25	25					
191	安全饮水提升工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	吴塔村	新建水塔1座,维修水源1处,维修更换主管道2000米	高家坪便民服务中心	25	25.0	25.00				子政乡振发(2021)16号	完工	22.00	22	22					

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
192	安全饮水提升工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	庙沟村	新建水源、水塔1处, 铺设管网1.5公里	高家坪便民服务中心	8	8.0			8.00		子政乡振发(2021)18号	完工	7.00	7				7			
193	灌溉工程	产业类	高家坪便民服务中心	高家坪村	庙沟自然村灌溉水源工程1处, 新建长25米, 高3米水源蓄水拦水坝1座,	高家坪便民服务中心	20	0.0				20.00	子政乡振发(2021)20号	完工	15.00	0							15
194	监测户产业帮扶项目	产业类	高家坪便民服务中心		大棚1户	高家坪便民服务中心	0.3	0.0				0.30	子政乡振发(2021)69号	完工	0.30	0.3						0.3	
195	公益岗补助项目	产业类	高家坪便民服务中心		7个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)	高家坪便民服务中心	8.4	0.0				8.4	子政乡振发(2021)69号	完工	8.40	8.4						8.4	
196	交通补助	产业类	高家坪便民服务中心		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助500元; 省内跨市就业每人补助300元; 市内跨县就业每人补助150元	高家坪便民服务中心	3.9	3.9			3.9		子政乡振发(2021)68号	在建	3.90	3.9						3.9	
197	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	马岔村	维修人饮工程1处	马岔镇政府	10	0.0				10	子政扶办发(2021)26号	完工	10.00	0	0.0						10
198	公益岗补助项目	产业类	马岔镇		3个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	马岔镇政府	3.6	3.6	3.60				子政乡振发(2021)16号	开工	2.57	2.565	2.57						
199	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	师坪村	铺设管网800米及入户工程	马岔镇政府	3	3.0	3.00				子政乡振发(2021)16号	完工	3.00	3	3.00						
200	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	续家湾村	修缮水源1处、主管道5公里、支管道3.5公里, 水塔1座	马岔镇政府	55	55.0	55.00				子政乡振发(2021)16号	完工	54.38	54.38	54.38						

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金										
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金			
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级				
201	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	马石畔村	麻湾村自来水管管路维修200米,新建水源1处、沟道管网防护挡墙6*2*2;新窑尚新铺设管网2000米	马岔镇政府	35	35.0	35.00						子政乡振发(2021)16号	完工	35.00	35	35.00						
202	马岔中药材基地肥料补助项	产业类	马岔镇	牛家沟村、冯渠村、续家湾	对马岔镇6000亩中药材基地进行肥料补助	马岔镇政府	49	49.0		49.00					子政乡振发(2021)18号	完工	49.00	49				49.00			
203	村组道路硬化	基础设施类	马岔镇	牛家沟村	维修村组道路管涵3处	马岔镇政府	9	0.0				9.00			子政乡振发(2021)20号	完工	9.00	0							9
204	产业发展建设项目	产业类	马岔镇	吴岔村	川水地种植结构调整土地治理200亩,补助资金20万元	马岔镇政府	20	20.0		20.0					子政乡振发(2021)52号	完工	20.00	20	20						
205	灌溉工程	产业类	马岔镇	续家湾村杜家沟自然村	新建100方蓄水池1座,50方蓄水池2座,清理淤泥井一口,架设三相四线120米,申请三相电表一块,500米扬程高抽水泵2台,50上水管3600米,40下水管1000米,32灌溉水管1000米	马岔镇政府	47	47.0		47.0					子政乡振发(2021)52号	完工	47.00	47	47						
206	产业道路建设项目	产业类	马岔镇	马岔村	生产道路15公里	马岔镇政府	30	30.0		30.0					子政乡振发(2021)52号	完工	29.95	29.95	29.95						
207	产业道路建设项目	产业类	马岔镇	马石畔村	苹果园生产道路砂砾硬化3公里	马岔镇政府	21	21.0		21.0					子政乡振发(2021)52号	完工	21.00	21	21						
208	产业道路建设项目	产业类	马岔镇	龙家沟村	龙家沟村至羊圈山、冰草下自然村砂砾硬化道路4公里,边沟2公里,管涵5处	马岔镇政府	55	55.0		55.0					子政乡振发(2021)52号	完工	45.00	45	45						
209	监测户产业帮扶项目	产业类	马岔镇		发展玉米种植1户,核桃1户,养羊2户,羊猪1户,中药材1户,小微创业2户	马岔镇政府	2.4	0.0				2.40			子政乡振发(2021)69号	完工	2.40	0							2.4
210	公益岗补助项目	产业类	马岔镇		9个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助,每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户),每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元,年底绩效400	马岔镇政府	10.8	0.0				10.8			子政乡振发(2021)69号	完工	10.80	0							10.8

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
211	交通补助	产业类	马岔镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	马岔镇政府	2	2.0				2		子政乡振发(2021)68号	完工	2.00	0						1.9987
212	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	九何坪村	维修饮水工程1处	槐树岔便民服务中心	6	0.0					6	子政扶办发(2021)26号	完工	6.00	0						6
213	村组道路硬化	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芦草咀村	水泥修复道路2公里, 便民桥长13米, 帮畔。	槐树岔便民服务中心	83	0.0					83.0	子政扶办发(2021)26号	完工	83.00	0						83
214	公益岗补助项目	产业类	槐树岔便民服务中心		4个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	槐树岔便民服务中心	4.8	4.8	4.80					子政乡振发(2021)16号	完工	4.80	4.8	4.8					
215	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	张石畔村	重新安装, 把管道埋深、安装入户管道设施	槐树岔便民服务中心	20	20.0	20.00					子政乡振发(2021)16号	完工	20.00	20	20					
216	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	槐树岔村	维修水源井1处、新建水塔1座、主管道1.2公里	槐树岔便民服务中心	16.6	16.6			16.60			子政乡振发(2021)18号	完工	16.00	16				16		
217	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芦草咀村	芦草咀曹家河、王路沟新建机井2眼及附属设施, 铺设上水管道1100米	槐树岔便民服务中心	55	55.0			55.00			子政乡振发(2021)18号	完工	55.00	55				55		
218	产业道路建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	大坪村	仓窑沟至二滴哨(老梁疙瘩至郭新庄)道路硬化2.3公里, 宽3.5米及排水设施	槐树岔便民服务中心	104.3	104.3			104.3			子政乡振发(2021)52号	完工	104.30	104.3				104.3		
219	监测户产业帮扶项目	产业类	槐树岔便民服务中心		发展养羊3户, 中药材4户、红葱1亩10亩, 小地摊2户、小工队1户,	槐树岔便民服务中心	3.3	0.0				3.30		子政乡振发(2021)69号	完工	3.30	0						3.30
220	公益岗补助项目	产业类	槐树岔便民服务中心		5个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)	槐树岔便民服务中心	6	0.0				6		子政乡振发(2021)69号	完工	6.00	0						6

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
221	交通补助	产业类	槐树岔便民服务中心		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助 500 元; 省内跨市就业每人补助 300 元; 市内跨县就业每人补助 150 元	槐树岔便民服务中心	6.6	6.6				6.6		子政乡振发(2021)68号	完工	6.60	6.6					6.6	
222	公益岗补助项目	产业类	砖庙镇		7个脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/人/年(月工资300元, 年底绩效400元)。	砖庙镇政府	8.4	8.4	8.40					子政乡振发(2021)16号	完工	8.40	8.4	8.4					
223	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	石家坪村	维修水塔	砖庙镇政府	4	4.0	4.00					子政乡振发(2021)16号	完工	4.00	4	4.00					
224	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	呼硷村	维修水源2处, 更换引水管, 更换水泵2台, 维修管道,	砖庙镇政府	11	11.0	11.00					子政乡振发(2021)16号	完工	11.00	11	11.00					
225	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	砖庙村	新建管线3km, 蓄水池1座, 高位蓄水池1座。	砖庙镇政府	30	30.0			30.00			子政乡振发(2021)18号	完工	30.00	30				30.00		
226	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	闫山村	新建水井一口, 维修南新庄沟高位蓄水池。	砖庙镇政府	6	6.0			6.00			子政乡振发(2021)18号	完工	6.00	6				6.00		
227	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	祁山村	消除淤泥, 新买水泵一个, 维修饮水工程水井	砖庙镇政府	8	8.0			8.00			子政乡振发(2021)18号	完工	8.00	8				8.00		
228	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	美谷界村	机电设备2套, 输电线路2km, 新建二级水塔2个, 管网维修。	砖庙镇政府	18	18.0			18.00			子政乡振发(2021)18号	完工	18.00	18				18.00		
229	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	李家河村	维修管道800米。	砖庙镇政府	4	4.0			4.00			子政乡振发(2021)18号	完工	4.00	4				4.00		
230	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	曹家沟村	新建饮水井护栏(长4米宽3米)。新建一个猛犸罐、用于保持水井水位(水位下降严重), 水源保护。维修水泵1台, 维修管道700米	砖庙镇政府	12	12.0			12.00			子政乡振发(2021)18号	完工	12.00	12				12.00		
231	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	曹硷村	维修饮水工程水井	砖庙镇政府	4	4.0			4.00			子政乡振发(2021)18号	完工	4.00	4				4.00		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
232	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	董家焉村	维修水塔, 维修上水管100m。	砖庙镇政府	3	3.0			3.00			子政乡振发(2021)18号	完工	3.00	3				3.00		
233	安全饮水提升工程	基础设施类	砖庙镇	毛圪台村	新找水源建水井一口。新建管线、水塔一个。	砖庙镇政府	20.3	20.3				20.30		子政乡振发(2021)19号	完工	20.30	20.3					20.30	
234	土坝工程	基础设施类	砖庙镇	曹硷村	井沟、宽坪沟淤地坝2座, 生产路3.5公里	砖庙镇政府	42	42.0			42.0			子政乡振发(2021)52号	完工	42.00	42				42.0		
235	道路隐患治理	基础设施类	砖庙镇	毛圪台村	道路硬化加固, 长70米, 宽四米, 路基处理、硬化处理, 边沟排水及护栏	砖庙镇政府	12	12.0			12.0			子政乡振发(2021)52号	完工	12.00	12				12.0		
236	帮畔工程	基础设施类	砖庙镇	彭家河村	帮畔长300, 高3米	砖庙镇政府	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	完工	30.00	30				30.0		
237	监测户产业帮扶项目	产业类	砖庙镇		发展中药材2户, 养羊1户	砖庙镇政府	0.9	0.0				0.90		子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
238	公益岗补助项目	产业类	砖庙镇		6个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助, 每村选用3名监测员(脱贫户、监测户和边缘户等困难农户), 每个监测员岗位补助资金4000元/年(月工资300元, 年底绩效400元)	砖庙镇政府	7.2	0.0				7.2		子政乡振发(2021)69号	在建	0.00	0						0
239	交通补助	产业类	砖庙镇		脱贫户、监测户就业一次性交通补助, 跨省就业每人补助500元; 省内跨市就业每人补助300元; 市内跨县就业每人补助150元	砖庙镇政府	10.5	10.5			10.5			子政乡振发(2021)68号	在建	0.00	0						0
240	子洲县2021年山地苹果基地建设项目	产业类	裴家湾、老君殿、寺家沟、小沟则、何家集、苗家坪、张家河、裴家湾、驼耳巷、双湖峪、贺家渠、三川口、电市、李家河、老河、何家集		新建山地苹果基地1万亩, 每亩以奖代补补助1000元, 共1000万元; 对低产果园进行提质增效需300万元, 主要用于技术指导, 购置复合肥、园艺工具、农药、拉枝器等物资; 进行产后整理, 品种改良, 试验示范需80万元; 60万元用于果园补栽所需苗木购置。	县农业农村局	1440	0.0				1440.0		子政扶办发(2021)26号	在建	1381.96	0						1381.962



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
241	子洲县2021年马铃薯一亩田推广项目	产业类	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	对标粮食安全生产责任制任务,制定全年农作物种植指导性计划,分解落实到乡镇,在全县推广马铃薯良种0.9万亩,采购马铃薯良种900吨。	县农业农村局	270	0.0					270.0	子政扶办发(2021)26号	完工	267.30	0						267.3
242	子洲县2021年玉米良种推广项目	产业类	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	对标粮食安全生产责任制任务,制定全年农作物种植指导性计划,分解落实到乡镇,在全县推广玉米良种5万亩,采购玉米良种75吨。	县农业农村局	240	0.0					240.0	子政扶办发(2021)26号	完工	237.75	0						237.75
243	子洲县2021年高粱良种推广项目	产业类	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	全县18个乡镇(街道办事处、便民服务中心)的270个村	对标粮食安全生产责任制任务,制定全年农作物种植指导性计划,分解落实到乡镇,在全县推广高粱良种1万亩,采购高粱良种15吨。	县农业农村局	45	0.0					45.0	子政扶办发(2021)26号	完工	44.85	0						44.85
244	设施蔬菜建设项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	对张家渠村2020年连片新建的16004.27平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助75元,缺口资金20万元。	县农业农村局	26	0.0					26.0	子政扶办发(2021)26号	完工	26.00	0						26
245	设施蔬菜建设项目	产业类	三川口镇	麻新庄村	对麻新庄村2020年连片新建的20030平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助75元,缺口资金27.2万元。	县农业农村局	21.2	0.0					21.2	子政扶办发(2021)26号	完工	21.20	0						21.2

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
246	设施蔬菜建设项目	产业类	电市镇	赵卯村	对赵卯村2020年连片新建的14000平方米标准日光温室大棚每平方米以奖代补补助75元。	县农业农村局	105	0.0					105.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	95.49	0						95.49
247	中药材基地建设	产业类	双湖峪、何集、老君殿、裴家湾、淮宁湾、苗家坪、三川口、瓜川镇	姚家砭、张寨村、何家集、贺家渠、红柳湾、加家塔、武寨、榆林砭	按照以奖代补的方式，对2020年新建的集中连片50亩以上的1.03万亩中药材黄芩基地进行种植补助，每亩补助280元。	县农业农村局	280	0.0					280.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	280.00	0						280
248	红仁核桃示范推广项目	产业类	电市镇	王庄村	由陕西果业集团子洲分公司在电市镇王庄村示范推广红仁核桃200亩，通过以奖代补，每亩补助3000元。	县农业农村局	60	0.0					60.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	60.00	0						60
249	红仁核桃示范推广项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	由陕西应马安养殖有限公司在老君殿镇张家渠村示范推广红仁核桃300亩，通过以奖代补，每亩补助3000元。	县农业农村局	90	0.0					90.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	90.00	0						90
250	子洲县2019年度高标准农田建设缺口资金申请项目	产业类	裴家湾、淮宁湾、老君殿、何家集、	裴家湾：后小沟、圪针坪、裴家湾、费家沟、沙湾、园则坪、拓家岭、邱	2020年实施的2019年度高标准农田1万亩建设任务，项目总投资1688万元，已兑付资金1236万元，缺口资金452万元。	县农业农村局	452	452.0			452.00		子政乡振发〔2021〕18号	完工	417.40	417.4				417.4			
251	果库建设项目	产业类	电市镇、李孝河乡、何家集镇、三川口镇、苗家砭村	温家沟村、白草洼村、苗家砭村	在全县建设200吨果库4座，100吨果库7个，采取以奖代补的方式，200吨果库补贴20万元；100吨果库补贴10万元。	县农业农村局	150	150.0			150.00		子政乡振发〔2021〕18号	在建	126.00	126				126			

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
252	鲜桃新品种引进、示范项目	产业类	马岔镇	冯渠村	在马岔镇冯渠村示范引进种植新品种鲜桃10亩，并进行肥效试验。	县农业农村局	5	5.0			5.00			子政乡振发(2021)18号	完工	5.00	5			5		
253	马铃薯试验示范项目	产业类	水地湾便民服务中心	水地湾村	引进试验示范马铃薯宽垄双行水肥一体化55亩，购置沟种机，覆土机等配套机械	县农业农村局	15	15.0			15.00			子政乡振发(2021)18号	完工	15.00	15			15		
254	高粱良种推广项目	产业类	全县	全县	推广晋杂22号高粱新品种5000亩，确保全县粮食安全	县农业农村局	60	60.0			60.00			子政乡振发(2021)18号	完工	58.50	58.5			58.5		
255	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	高家塔村	何家集镇高家塔村平整土地192.84亩，配套生产道路200米，种植紫花苜蓿1.36公顷。	县农业农村局	27	27.0			27.00			子政乡振发(2021)18号	在建	27.00	27			27.00		
256	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	玉皇岔村	何家集镇玉皇岔村平整土地154.1亩，种植紫花苜蓿1.09公顷。	县农业农村局	21.57	21.6			21.57			子政乡振发(2021)18号	在建	21.57	21.57			21.57		
257	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	高家河村	何家集镇高家河村土地平整766.8亩，配套生产道路700米，田间路600米，栽植侧柏240株，种植紫花苜蓿5.42公顷。	县农业农村局	50	50.0			50.00			子政乡振发(2021)18号	在建	50.00	50			50.00		
258	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	苗家坪村	何家集镇苗家坪村建设节水灌溉工程676.5亩，新建大口井2处，提水设备一套，平整土地面积676亩，铺设灌区干管5600米。	县农业农村局	55	55.0			55.00			子政乡振发(2021)18号	在建	55.00	55			55.00		
259	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	何家坪村	何家集镇何家坪村建设节水灌溉工程1105.5亩，新建大口井3处，提水设备一套，平整土地面积1100亩，铺设灌区干管8600米。	县农业农村局	90	90.0			90.00			子政乡振发(2021)18号	在建	90.00	90			90.00		
260	2021年高标准农田建设项目	产业类	何家集镇	阳坪村	何家集镇阳坪村建设节水灌溉工程356.55亩，新建大口井1处，提水设备一套，平整土地面积356亩，铺设灌区干管3000米。	县农业农村局	30	30.0			30.00			子政乡振发(2021)18号	在建	30.00	30			30.00		
261	2021年高标准农田建设项目	产业类	裴家湾镇	寺家沟村	裴家湾镇寺家沟村建设节水灌溉工程394.2亩，新建前池1处，安装提水设备一套，新建砼蓄水池3座，铺设灌区干管2800米，安装	县农业农村局	30	30.0			30.00			子政乡振发(2021)18号	在建	30.00	30			30.00		
262	2021年高标准农田建设项目	产业类	老君殿镇	翟家河村	老君殿镇翟家河村平整土地1836.9亩，建设生产道路2000米，种植紫花苜蓿12.98公顷	县农业农村局	120	120.0			120.00			子政乡振发(2021)18号	在建	120.00	120			120.00		
263	2021年高标准农田建设项目	产业类	马蹄沟镇	薛家崖村	马蹄沟镇薛家崖村平整土地1047.35亩，建设生产道路1000米，种植紫花苜蓿7.4公顷。	县农业农村局	75	75.0			75.00			子政乡振发(2021)18号	在建	75.00	75			75.00		
264	2021年高标准农田建设项目	产业类	马蹄沟镇	杜家河	马蹄沟镇杜家河村平整土地520.95亩，建设生产道路500米，种植紫花苜蓿3.68公顷。	县农业农村局	35	35.0			35.00			子政乡振发(2021)18号	在建	35.00	35			35.00		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
265	2021年高标准农田建设项目	产业类	马蹄沟镇	王家砭村	马蹄沟镇王家砭村平整土地1508.25亩,建设田间道路1000米,生产道路1500米,种植侧柏400株、紫花苜蓿10.66公顷	县农业农村局	105	105.0			105.00			子政乡振发(2021)18号	在建	105.00	105			105.00		
266	2021年高标准农田建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	好地洼村	槐树岔便民服务中心好地洼村平整土地479.7亩,生产道路500米,种植紫花苜蓿3.39公顷。	县农业农村局	33	33.0			33.00			子政乡振发(2021)18号	在建	33.00	33			33.00		
267	2021年高标准农田建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	大坪村	槐树岔便民服务中心大坪村平整土地761.4亩,建设生产道路700米,种植紫花苜蓿5.38公顷。	县农业农村局	50	50.0			50.00			子政乡振发(2021)18号	在建	50.00	50			50.00		
268	2021年高标准农田建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	槐树岔村	槐树岔便民服务中心槐树岔村平整土地444.45亩,配套修建生产道路400米,田间道路500米,种植侧柏200株,紫花苜蓿3.14公顷。	县农业农村局	30	30.0			30			子政乡振发(2021)18号	在建	30.00	30			30		
269	2021年高标准农田建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	张石畔村	槐树岔便民服务中心张石畔村平整土地537.6亩,生产道路500米,种植紫花苜蓿3.8公顷。	县农业农村局	33	33.0			33			子政乡振发(2021)18号	在建	33.00	33			33		
270	2021年高标准农田建设项目	产业类	槐树岔便民服务中心	九河坪村	槐树岔便民服务中心九河坪村平整土地479.7亩,生产道路500米,种植紫花苜蓿3.39公顷。	县农业农村局	33	33.0			33			子政乡振发(2021)18号	在建	33.00	33			33		
271	2021年高标准农田建设项目	产业类	淮宁湾镇	李家砭村	淮宁湾镇李家砭村平整土地810.15亩,生产道路1000米,种植紫花苜蓿5.72公顷。	县农业农村局	55	55.0			55			子政乡振发(2021)18号	在建	55.00	55			55		
272	2021年高标准农田建设项目	产业类	淮宁湾镇	张家沟村	淮宁湾镇前张家沟村平整土地1672.2亩,生产道路2000米,田间道路1000米,种植紫花苜蓿11.82公顷。	县农业农村局	110	110.0			110			子政乡振发(2021)18号	在建	110.00	110			110		
273	2021年高标准农田建设项目	产业类	双湖峪街道办	曹家砭村	双湖峪街道办曹家砭村平整土地199.65亩,生产道路200米,种植紫花苜蓿1.41公顷。	县农业农村局	27.95	28.0			27.95			子政乡振发(2021)18号	在建	27.95	27.95			27.95		
274	2021年高标准农田建设项目	产业类	双湖峪街道办	张家寨村	双湖峪街道办张家寨村平整土地437.21亩,修建生产道路500米,田间道路600米,栽植侧柏240株,种植紫花苜蓿3.09公顷。	县农业农村局	30	30.0			30			子政乡振发(2021)18号	在建	30.00	30			30		
275	2021年高标准农田建设项目	产业类	三川口镇	麻新庄村	三川口镇麻新庄村平整土地403.8亩,修建生产道路400米,种植紫花苜蓿2.85公顷。	县农业农村局	31.88	31.9			31.88			子政乡振发(2021)18号	在建	31.88	31.88			31.88		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
276	2021年高标准农田建设项目	产业类	三川口镇	林兴庄村	三川口镇林兴庄村平整土地484.65亩,修建生产道路500米,田间道路400米,栽植侧柏160株,种植紫花苜蓿3.42公顷。	县农业农村局	33	33.0			33			子政乡振发(2021)18号	在建	33.00	33				33		
277	2021年高标准农田建设项目	产业类	三川口镇	田家沟村	三川口镇田家沟村平整土地816.45亩,生产道路800米,种植紫花苜蓿5.77公顷。	县农业农村局	55	55.0			55			子政乡振发(2021)18号	在建	55.00	55				55		
278	2021年高标准农田建设项目	产业类	三川口镇	田家沟村	三川口镇田家沟村建设节水灌溉工程731.55亩,新建机井1处,提水设备一套,新建砼蓄水池3座,铺设灌区干管5000米,安装出水栓	县农业农村局	60	60.0			60			子政乡振发(2021)18号	在建	60.00	60				60		
279	2021年高标准农田建设项目	产业类	三川口镇	吴山村	三川口镇吴山村建设节水灌溉工程745.8亩,新建前池1处,安装提水设备一套,新建砼蓄水池4座,铺设灌区干管5000米,安装出水	县农业农村局	60	60.0			60			子政乡振发(2021)18号	在建	60.00	60				60		
280	2021年高标准农田建设项目	产业类	电市镇	庙坪村	电市镇庙坪村平整土地613.65亩,修建生产道路600米,种植紫花苜蓿4.34公顷。	县农业农村局	40	40.0			40			子政乡振发(2021)18号	在建	40.00	40				40		
281	2021年高标准农田建设项目	产业类	周家硷镇	前湾村	周家硷镇前湾村平整土地461.48亩,修建生产道路400米,种植紫花苜蓿3.26公顷。	县农业农村局	30	30.0			30			子政乡振发(2021)18号	在建	30.00	30				30		
282	2021年高标准农田建设项目	产业类	高家坪便民服务中心	大坪台	高家坪便民服务中心大坪台村平整土地1365.3亩,建设田间道路600米,生产道路1000米,种植侧柏400株,紫花苜蓿9.65公顷。	县农业农村局	95	95.0			95			子政乡振发(2021)18号	在建	95.00	95				95		
283	农村户厕改造	基础设施类	双湖峪街道办	永红村	建设农村无害化卫生户厕140座	县农业农村局	53.2	53.2				53.2		子政乡振发(2021)19号	完工	53.20	53.2					53.2	
284	农村户厕改造	基础设施类	裴家湾镇	毛家河村	建设农村无害化卫生户厕120座	县农业农村局	45.6	45.6				45.6		子政乡振发(2021)19号	完工	45.60	45.6					45.6	
285	农村户厕改造	基础设施类	马蹄沟镇	段家湾村	建设农村无害化卫生户厕110座	县农业农村局	41.8	41.8				41.8		子政乡振发(2021)19号	完工	41.80	41.8					41.8	
286	农村户厕改造	基础设施类	马蹄沟镇	三眼泉村	建设农村无害化卫生户厕80座	县农业农村局	30.4	30.4				30.4		子政乡振发(2021)19号	完工	30.40	30.4					30.4	
287	生活垃圾治理	基础设施类	老君殿镇	红柳湾村	建设1个农村生活垃圾无害化处理站	县农业农村局	200	0.0				200.00		子政乡振发(2021)20号	在建	200.00	0						200
288	生活垃圾治理	基础设施类	电市镇	赵寨村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0				50.00		子政乡振发(2021)20号	在建	50.00	0						50

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
289	生活垃圾治理	基础设施类	马蹄沟镇	马蹄沟村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0					50.00	子政乡振发(2021)20号	在建	50.00	0						50
290	生活垃圾治理	基础设施类	马岔镇	马岔村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0					50.00	子政乡振发(2021)20号	在建	50.00	0						50
291	生活垃圾治理	基础设施类	驼耳巷乡	驼耳巷村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0					50.00	子政乡振发(2021)20号	在建	42.44	0						42.44
292	生活垃圾治理	基础设施类	淮宁湾镇	淮宁湾村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0					50.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
293	生活垃圾治理	基础设施类	老君殿镇	红柳湾村	建设1个农村生活垃圾分类收集转运中心	县农业农村局	50	0.0					50.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
294	道路硬化	基础设施类	何家集镇	高家河村	独龙坪自然村连接高家河村1.3公里主干道硬化	县农业农村局	65	0.0					65.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
295	村组路灯	基础设施类	淮宁湾镇	姜家湾村	在姜家湾、庙沟等村庄主干道安装太阳能路灯100盏	县农业农村局	35	0.0					35.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
296	村组路灯	基础设施类	周家硷镇	后湾村	在后湾村庄主干道安装太阳能路灯52盏	县农业农村局	18	0.0					18.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
297	村组公厕	基础设施类	老君殿镇	红柳湾村	对红柳湾村铁连山乡村院落进行改造及院内旧旱厕维修	县农业农村局	65	0.0					65.00	子政乡振发(2021)20号	在建	0.00	0						
298	巷道硬化	基础设施类	马蹄沟镇	吉利坪村	巷道硬化12800平方米。	县农业农村局	64	0.0					64	子政乡振发(2021)69号	完工	64.00	0						64
299	巷道硬化	基础设施类	电市镇	赵卯村	巷道硬化2400平方米。	县农业农村局	12	0.0					12	子政乡振发(2021)69号	完工	12.00	0						12
300	巷道硬化	基础设施类	双湖峪镇	曹硷村	巷道硬化30600平方米。	县农业农村局	153	0.0					153	子政乡振发(2021)69号	完工	153.00	0						153
301	巷道硬化	基础设施类	马岔镇	师家坪村	巷道硬化4400平方米。	县农业农村局	22	0.0					22	子政乡振发(2021)69号	完工	22.00	0						22
302	农厕改造	基础设施类	老君殿镇	石畔沟村	无害化卫生厕所改造239座。	县农业农村局	90.82	0.0					90.82	子政乡振发(2021)69号	完工	90.82	0						90.82

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金					项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金						其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级					县级	小计	中央	省级	市级		县级	
303	农厕改造	基础设施类	三川口镇	麻新庄村	无害化卫生厕所改造 253 座。	县农业农村局	57.04	0.0					57.04	子政乡发(2021)69号	完工	57.04	0						57.04
304	农厕改造	基础设施类	淮宁湾镇	姜家湾村	无害化卫生厕所改造 257 座。	县农业农村局	97.66	0.0					97.66	子政乡发(2021)69号	完工	97.66	0						97.66
305	冷链建设	产业类	全县		唐渠村、董家圪崂、双庙湾村(2座)、双庙湾后湾村、蒋兴庄村、张寨村、曹家沟村、赵家坪村、梁渠村、大苗沟村、徐家河村(2座)、董家湾村、姜家湾村、张家河村(3座)、寺家沟村、高塬村、前米脂沟村、延安河村建设冷库 22 座	县农业农村局	341	0.0					341	子政乡发(2021)69号	完工	316.00	0						316
306	子洲县马蹄沟镇李家砭村万只超细绒山羊养殖场	产业类	马蹄沟镇	李家砭村	养羊 10000 只，占地 100 亩，平整场地 6.67 万平方米，建羊舍 70 座，饲草棚 2000 平米，生产道路 2 公里，输变电线路 3 千米，100A 变压器 1 台，机井 1 眼，水塔 1 座，三轮车、粉碎机、铡草机等设施 15 台套等。产权归 20 个村集体。不得用于楼堂管所、绿化和亮化等扶贫项目负面清单项目。	县发展改革和科技局	2000	2000.0	2000.0					子政扶办发(2021)7号	在建	2000.00	2000	2000					
307	子洲县易地扶贫搬迁后续产业帮扶马蹄沟产业园区(标准化厂房)	产业类	马蹄沟镇	水湾村	项目规划占地面积 27111m <sup>2</sup> (合 40.67 亩)，总建筑面积 29415m <sup>2</sup> ，其中标准化厂房建筑面积 22905m <sup>2</sup> (钢框架结构 3 层)，物流仓库 2592m <sup>2</sup> ，水箱及电箱 60m <sup>2</sup> ，道路等 7070m <sup>2</sup> ，配套污水处理池 120m <sup>2</sup> 、给水泵房、换热站、消防水池 90m <sup>2</sup> 、外部道路(全长 1176m)、跨路桥梁等。建筑密度 41.26%，容积率 1.14。产权属于国有资产。不得用于楼堂管所、绿化和亮化等扶贫项目负面清单项目	县发展改革和科技局	4000	4000.0	4000.0					子政扶办发(2021)7号	在建	4000.00	4000	4000					
308	生产道路	产业类	双湖峪街道办	曹砭村	新建及维修改造生产道路 10 公里	县发展改革和科技局	20	0.0					20.0	子政扶办发(2021)26号	完工	20.00	0						20

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
309	生产道路	产业类	双湖峪街道办	曹砭村麻坪自然村	新建及维修改造生产道路 10 公里	县发展和改革和科技局	20	0.0					20.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	20.00	0						20
310	生产道路	产业类	高家坪便民服务中心	延家河村	新建及维修改造生产道路 7 公里	县发展和改革和科技局	14	0.0					14.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	14.00	0						14
311	高家塔村以工代赈示范项目	产业类	何家集镇	高家塔村	新建智能水肥一体化灌溉工程,灌溉面积416亩,铺设管网62614米,安装离心泵1套,全自动砂石过滤器1套,反冲洗叠片过滤器1套,智能施肥机1套等配套设施设备。	县发展和改革和科技局	450	0.0					450.0	子政扶办发〔2021〕26号	完工	450.00	0						450
312	道路硬化工程	基础设施类	苗家坪镇	苗家坪村	硬化道路1公里	县发展和改革和科技局	20	0.0					20.0	子政扶办发〔2021〕26号	在建	20.00	0						20
313	桥涵工程	基础设施类	苗家坪镇	麻兴庄村	维修加固桥涵1座	县发展和改革和科技局	8	0.0					8.0	子政扶办发〔2021〕26号	开工	5.00	0						5
314	颐和小区安置点综合服务中心建设项目	产业类	苗家坪镇	王庄村	总建筑面积400平方米,主体两层,其中包括一层综合服务室,二层文体活动室,以及配套相关设施	县发展和改革和科技局	175	175.0			25.0	150.00		子政乡振发〔2021〕17号	在建	106.84	106.84					106.84	
315	马蹄沟安置区党群服务中心建设项目	产业类	马蹄沟镇	马蹄沟村	总建筑面积328.75,主体两层,一层社区党建会议室、活动用房,二层文体活动室、办公用房等,以及院子硬化、围墙等附属设施。	县发展和改革和科技局	160	160.0			30.0	130.00		子政乡振发〔2021〕17号	在建	97.93	97.93					97.93	
316	老君殿安置区文体活动室及广场建设	产业类	老君殿镇	张家坪村	总建筑面积1150平方米,包括文体活动室100平方米,文化广场1050平方米。	县发展和改革和科技局	160	160.0			65.0	95.00		子政乡振发〔2021〕17号	在建	51.20	51.2					51.2	
317	子洲县易地扶贫搬迁便民智慧社区综合管理平台	产业类	苗家坪镇	王庄村	智慧平台系统及相关设备。	县发展和改革和科技局	25	25.0				25.00		子政乡振发〔2021〕18号	完工	25.00	25					25	
318	颐和小区创新街区社区工厂改扩建项目	产业类	苗家坪镇	王庄村	改造社区工厂200平方米,主要包括厂房改造以及设备购置。	县发展和改革和科技局	100	100.0				100.00		子政乡振发〔2021〕18号	在建	42.00	42					42	
319	灌溉工程	产业类	电市镇	李家湾村	新打机井1眼,配机电设备及生产用房,新建高位水池100m³1座,铺设管线PE管2875m,钢管350m,安装变压器一台。	县水利局	98	0.0					98	子政扶办发〔2021〕26号	完工	96.96	0						96.96



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
320	灌溉工程	产业类	淮宁湾镇	薛家城则村	前坪修建灌溉高抽1座,灌溉前坪土地150亩	县水利局	90	0.0					90.0	子政扶办发(2021)26号	在建	80.82	0						80.82
321	灌溉工程	产业类	李孝河便民服务中心	李孝河村	苹果基地蓄水池2座2个(100方集雨窖),配套下水灌网	县水利局	80	0.0					80.0	子政扶办发(2021)26号	在建	71.84	0						71.84
322	灌溉工程	产业类	马蹄沟镇	三眼泉村	灌溉U型渠长2.1公里	县水利局	65	0.0					65.0	子政扶办发(2021)26号	在建	58.37	0						58.37
323	灌溉工程	产业类	马蹄沟镇	吴家湾村	阳背川灌溉U型渠长5公里	县水利局	70	0.0					70.0	子政扶办发(2021)26号	在建	62.86	0						62.86
324	灌溉工程	产业类	马蹄沟镇	巡检司村	叶家圪崂400余亩水地变旱地(引水灌溉工程及新修长700米和维修水渠长1500米)	县水利局	65	0.0					65.0	子政扶办发(2021)26号	在建	58.37	0						58.37
325	灌溉工程	产业类	马岔镇	师坪村	维修果园788亩,维修灌网,新建斗农渠。	县水利局	60	0.0					60.0	子政扶办发(2021)26号	在建	53.88	0						53.88
326	灌溉工程	产业类	周家硷镇	后湾村	双庙湾苹果基地灌溉工程(管网扩建14公里,蓄水池8座100方容量)	县水利局	80	0.0					80.0	子政扶办发(2021)26号	在建	71.84	0						71.84
327	灌溉工程	产业类	槐树岔便民服务中心	好地洼村	槐树岔便民服务中心好地洼村灌溉工程(水源、管道)	县水利局	26	0.0					26.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	26.00	0						26
328	灌溉工程	产业类	淮宁湾镇	姜家湾村	60亩灌溉,羊场供水(水源1座,机房1座,输水管道3km,配套机电设配,蓄水池5座,输电线路)	县水利局	98	0.0					98.0	子政扶办发(2021)26号	在建	88.02	0						88.02
329	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	钟家沟岔村	维修自来水管道长2.0km,新建水塔1座,机电设备1套	县水利局	55.8	0.0					55.8	子政扶办发(2021)26号	已完工	41.85	0						41.85
330	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	营盘村	新打水源井1眼,维修管道0.30km	县水利局	10.5	0.0					10.5	子政扶办发(2021)26号	已完工	7.88	0						7.88
331	安全饮水提升工程	基础设施类	周家硷镇	阳庄村	维修水源蓄水池1座,水塔1座,更换旧管道0.5km	县水利局	20.6	0.0					20.6	子政扶办发(2021)26号	已完工	15.45	0						15.45
332	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	好地洼村	维修水源1处,新建水源1处,更换旧管网4km,机电设备1套	县水利局	60.1	0.0					60.1	子政扶办发(2021)26号	已完工	45.08	0						45.08

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
333	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芹园村	新建水塔2座、维修水源2处、更换旧管网3公里	县水利局	35	0.0					35.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	26.25	0					26.25
334	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芦草咀村	新建机井2眼, 维修附属设施	县水利局	30	0.0					30.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	22.50	0					22.50
335	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	大坪村	新建机井2眼, 及附属设施	县水利局	35	0.0					35.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	26.25	0					26.25
336	安全饮水提升工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	九河坪村	新建机井1眼, 维修管网及附属设施	县水利局	13.5	0.0					13.5	子政扶办发(2021)26号	已完工	10.13	0					10.13
337	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	牛家沟村	新建水源蓄水池2处, 更换管网1.2km	县水利局	28.8	0.0					28.8	子政扶办发(2021)26号	已完工	21.60	0					21.60
338	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	教场坪	新建水源蓄水池2处, 维修自来水管3.5km, 水塔一座及配套设施	县水利局	49.5	0.0					49.5	子政扶办发(2021)26号	已完工	37.13	0					37.13
339	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	马岔村	新建水源井1处, 维修管网0.50km	县水利局	20	0.0					20.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	15.00	0					15.00
340	安全饮水提升工程	基础设施类	马岔镇	冯渠村	新建水源井1眼, 水源集水池1座, 低位蓄水池1座, 管网3km	县水利局	48.9	0.0					48.9	子政扶办发(2021)26号	已完工	36.68	0					36.68
341	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	张洞村	维修管网0.5km及进户配套工程	县水利局	20	0.0					20.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	15.00	0					15.00
342	安全饮水提升工程	基础设施类	电市镇	龙尾卯村	温家沟自然村新建饮水工程1处(水源1处、水塔1座、管网3km、机电设备1套等)	县水利局	28.5	0.0					28.5	子政扶办发(2021)26号	已完工	21.38	0					21.38
343	安全饮水提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	三皇岭村	李家坩自然村新建水源井1眼, 配套机电设备1套、上下水管网1.5km	县水利局	48	0.0					48.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	36.00	0					36.00
344	安全饮水提升工程	基础设施类	驼耳巷乡	胡家沟村	榆树焉新建水源井1眼, 配套机电设备1套、上水管网0.6km	县水利局	13	0.0					13.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	9.75	0					9.75
345	安全饮水提升工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	屈家山村	维修马王庙、屈家山、斗则疙瘩、杜梨畔水井4处, 水塔2处, 管网2.00km	县水利局	32	0.0					32.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	24.00	0					24.00

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
346	安全饮水提升工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	蒋兴庄村	新建饮水工程1处(水源1处、水塔1座、管网2.6km、机电设备1套等)	县水利局	35	0.0					35.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	26.25	0						26.25
347	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	周圪崂村	维修人饮工程1处;新建饮水工程1处	县水利局	59	0.0					59.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	44.25	0						44.25
348	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	石窑畔村	拓家沟新建集中供水1处(水源在处,水塔2座,机电设备2套,管网2.0km)	县水利局	15.5	0.0					15.5	子政扶办发(2021)26号	已完工	11.63	0						11.63
349	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	佟家洼村	维修佟家洼水源1处、张家焉水源1处	县水利局	8	0.0					8.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	6.00	0						6.00
350	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	郭家沟村	新修水源蓄水池1座,更换旧管网2.0km	县水利局	37.7	0.0					37.7	子政扶办发(2021)26号	已完工	28.28	0						28.28
351	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	王庄村	维修水塔、铺设管网2.5km	县水利局	20	0.0					20.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	15.00	0						15.00
352	安全饮水提升工程	基础设施类	苗家坪镇	南丰寨村	冯庄维修人饮工程,新建水源1处,水塔1座,机电设备1套	县水利局	11.6	0.0					11.6	子政扶办发(2021)26号	已完工	8.70	0						8.70
353	安全饮水提升工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	水地湾村	前湾自然村新建水源1处,管网3公里及入户措施;后湾自然村水塔维修加固并更换水泵	县水利局	24	0.0					24.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	18.00	0						18.00
354	安全饮水提升工程	基础设施类	三川口镇	林兴庄	王家焉自然村新建水源1处,上水管网0.3公里,机电设备1套;林兴庄自然村维修水塔	县水利局	15	0.0					15.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	11.25	0						11.25
355	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	老庄山村	前老庄山主管道1000米,中庄新打水井1口,庙底400米扬程水泵1个,后老庄山新打井1口、主管道1000米。	县水利局	30	0.0					30.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	22.50	0						22.50
356	安全饮水提升工程	基础设施类	何家集镇	眠虎沟村	水塔维修一座、主管道更换2公里,50A变压器一台,400米扬程水泵2个。	县水利局	25	0.0					25.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	18.75	0						18.75
357	土坝工程	基础设施类	电市镇	王庄村	加固坝体、新建溢洪道	县水利局	137	0.0					137.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	137.00	0						137.0
358	土坝工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	沙坪村	常新窑正沟淤地坝,加固坝体,新建放水工程	县水利局	53.7	0.0					53.7	子政扶办发(2021)26号	已完工	53.70	0						53.7

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
359	土坝工程	基础设施类	三川口镇	阳湾村	加固坝体、新建放水工程	县水利局	83.6	0.0					83.6	子政扶办发(2021)26号	已完工	83.60	0						83.6
360	土坝工程	基础设施类	三川口镇	田家沟村	加固坝体, 新建放水工程	县水利局	107	0.0					107.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	107.00	0						107.0
361	土坝工程	基础设施类	三川口镇	西庄村	豆青山淤地坝, 加固坝体, 新建放水工程	县水利局	54.9	0.0					54.9	子政扶办发(2021)26号	已完工	54.90	0						54.9
362	土坝工程	基础设施类	砖庙镇	曹家沟村	黄义沟淤地坝, 加固坝体、新建放水工程	县水利局	69.8	0.0					69.8	子政扶办发(2021)26号	已完工	69.80	0						69.8
363	水保工程	产业类	周家硷镇	张家砭村	维修竖井	县水利局	4	0.0					4.0	子政扶办发(2021)26号	已完工	4.00	0						4
364	大理河马蹄沟产业园防洪工程	基础设施类	马蹄沟镇		新建大理河左岸堤防1.0公里, 新修防汛道路1.0公里	县水利局	900	900.0			900.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	900.00	900				900		
365	小理河电市镇李家河段防洪工程	基础设施类	电市镇	李家河村	左岸新修堤防长857.34米, 右岸新建堤防长2136.07米	县水利局	1068	1068.0			1068.00			子政乡振发(2021)52号	在建	1068.00	1068				1068		
366	小理河电市镇段防洪工程	基础设施类	电市镇		干支流新修堤防总长1660.69米	县水利局	699	699.0			699.00			子政乡振发(2021)52号	在建	699.00	699				699		
367	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	巨财湾村	稍沟淤地坝, 加固坝体, 左岸新建放水工程	县水利局	16	16.0			16.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	16.00	16				16		
368	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	电市镇	席季台村	后店骨干坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	50	50.0			50.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	50.00	50				50		
369	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	电市镇	曹渠村	井湾淤地坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	19	19.0			19.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	19.00	19				19		
370	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	电市镇	赵寨村	上沟坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	13	13.0			13.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	13.00	13				13		
371	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	高坪镇	冯家塬村	井沟坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	25	25.0			25.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	25.00	25				25		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
372	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	高坪镇	大坪台村	九沟, 加高加固坝体	县水利局	24	24.0			24.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	24.00	24				24			
373	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	王阳洼村	元塔沟中型坝, 右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20			
374	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	屈家山村	何家梁中型坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20			
375	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	瓜园则湾乡	王阳洼村	井沟坝, 加高坝体, 左岸新建放水卧管	县水利局	25	25.0			25.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	25.00	25				25			
376	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	何家集	李羊山	羊路挖洞中型坝, 加高加固坝体、右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20			
377	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	何家集镇	张家渠村	张渠骨干坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	45	45.0			45.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	45.00	45				45			
378	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	何家集镇	玉皇岔村	杨子沟骨干坝, 加固加高坝体, 左岸新建溢洪道	县水利局	22	22.0			22.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22			
379	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	何家集镇	张家渠村	邓家岭骨干坝, 加固坝体, 右岸新建放水建筑物。	县水利局	60	60.0			60.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	60.00	60				60			
380	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	何家集镇	小谷家河村	西圪捞淤地坝, 加固坝体, 右岸新建放水建筑物。	县水利局	30	30.0			30.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	30.00	30				30			
381	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	好地洼村	庙峁沟中型坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20			
382	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芦草咀村	张豹咀中型坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20			
383	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	芦草咀村	芦草咀骨干坝, 维修加固右岸溢洪道	县水利局	28	28.0			28.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	28.00	28				28			
384	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	白草洼村	窟山淤地坝, 加固坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	17	17.0			17.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	17.00	17				17			
385	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	白草洼村	前梁淤地坝, 加固坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	30	30.0			30.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	30.00	30				30			

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
386	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	李孝河乡	跃进梁村	门前梁淤地坝, 加高坝体、在右岸新建放水工程	县水利局	16	16.0		16.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	16.00	16			16			
387	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马岔镇	冯家渠村	窑则沟1#中型坝, 加高加固坝体、右岸新建溢洪道工程	县水利局	44	44.0		44.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	44.00	44			44			
388	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马岔镇	冯家渠村	窑则沟2#坝, 加高加固坝体, 右岸新建放水设施	县水利局	25	25.0		25.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	25.00	25			25			
389	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马蹄沟镇	丰富庄村	老庄沟2#骨干坝, 加固加高坝体+右岸新建放水建筑物	县水利局	35	35.0		35.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	35.00	35			35			
390	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马蹄沟镇	马蹄沟村	张仨堡中型坝, 加固加高坝体+左岸新建放水建筑物	县水利局	13	13.0		13.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	13.00	13			13			
391	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马蹄沟镇	张家砭村	放山坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	32	32.0		32.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	32.00	32			32			
392	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	马蹄沟镇	薛家崖村	庄沟3#, 左岸加固溢洪道	县水利局	26	26.0		26.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	26.00	26			26			
393	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	佟家洼村	肖则沟淤地坝, 加高坝体右岸新建放水工程	县水利局	32	32.0		32.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	32.00	32			32			
394	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	佟家洼村	中万沟淤地坝, 加高坝体, 右岸新建放水卧管	县水利局	17	17.0		17.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	17.00	17			17			
395	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	王岔村	崖窑沟淤地坝, 维修溢洪道	县水利局	20	20.0		20.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20			20			
396	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	小山则村	小山则骨干坝, 加高加固坝体, 新建涵管	县水利局	28	28.0		28.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	28.00	28			28			
397	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	王岔村	马蹄湾沟2#中型坝, 在原冲毁坝体前, 新建坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	30	30.0		30.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	30.00	30			30			
398	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	苗家坪镇	蔡家沟村	王岔大坝骨干坝, 维修加固左岸溢洪道	县水利局	16	16.0		16.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	16.00	16			16			
399	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	马家沟村	榆树沟中型坝, 加高加固坝体, 新建放水设施	县水利局	17	17.0		17.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	17.00	17			17			

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
400	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	蛇沟村	蛇沟骨干坝, 加高加固坝体, 新建溢洪道	县水利局	43	43.0			43.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	43.00	43				43		
401	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	西庄村	坟高岭中型坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施。	县水利局	17	17.0			17.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	17.00	17				17		
402	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	林兴庄村	背湾沟中型坝, 加固坝体、右岸新建放水工程	县水利局	17	17.0			17.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	17.00	17				17		
403	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	杜沟岔村	反修中型坝, 加固坝体、右岸新建放水工程	县水利局	16	16.0			16.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	16.00	16				16		
404	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	香炉沟村	高新庄坝, 加固坝体, 左岸新建溢洪道	县水利局	23	23.0			23.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	23.00	23				23		
405	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	双湖峪街道办	永红村	后汪崖, 维修坝体, 封堵上游孔洞	县水利局	3	3.0			3.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	3.00	3				3		
406	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	杏咀沟村	大沟口, 加高加固坝体、左岸新建溢洪道	县水利局	22	22.0			22.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22		
407	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	水地湾乡	四合坪村	长咀梁, 加高加固坝体、左岸新建放水工程	县水利局	15	15.0			15.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	15.00	15				15		
408	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	驼耳巷乡	郭家畔村	寨则沟中型坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	30	30.0			30.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	30.00	30				30		
409	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	驼耳巷乡	乔岔村	冯黑塔中型坝, 加固加高坝体, 右岸新建放水工程	县水利局	24	24.0			24.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	24.00	24				24		
410	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	驼耳巷乡	阳渠村	苦水沟骨干坝, 加固加高坝体, 左岸新建放水工程	县水利局	36	36.0			36.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	36.00	36				36		
411	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	大沟石畔村	寨山阳路沟骨干坝, 增设溢洪道	县水利局	34	34.0			34.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	34.00	34				34		
412	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	周家硷镇	中湾村	常山梁中型坝, 加固坝体、左岸新建放水工程	县水利局	22	22.0			22.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22		
413	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	周家硷镇	后湾村	黑山沟中型坝, 加固坝体、左岸新建放水工程	县水利局	21	21.0			21.00			子政乡振发(2021)52号	已完工	21.00	21				21		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
414	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	周家硷镇	后湾村	牛棚山骨干坝, 维修加固左岸溢洪道	县水利局	7	7.0			7.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	7.00	7				7		
415	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	周硷镇	前湾村	撕破牛沟, 加高加固坝体、右岸新建溢洪道	县水利局	22	22.0			22.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22		
416	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	美谷界村	人家坪坝, 新建坝体, 右岸建放水卧管	县水利局	23	23.0			23.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	23.00	23				23		
417	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	美谷界村	寺沟坝, 新建坝体, 右岸建放水卧管	县水利局	22	22.0			22.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22		
418	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	东梁村	韩圪台坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	35	35.0			35.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	35.00	35				35		
419	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	曹硷村	录教山1#坝, 加高加固坝体, 左岸新建放水设施	县水利局	34	34.0			34.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	34.00	34				34		
420	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	董家焉村	东山梁, 加高加固坝体、右岸新建放水工程	县水利局	20	20.0			20.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	20.00	20				20		
421	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	砖庙镇	曹家沟村	大沟岔, 加固坝体、右岸新建溢洪道	县水利局	40	40.0			40.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	40.00	40				40		
422	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	驼耳巷乡	庙河卯村	庄山骨干坝加高坝体, 增设涵卧管	县水利局	35	35.0			35.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	35.00	35				35		
423	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	驼耳巷乡	庙河卯村	榆树塔骨干坝加高坝体, 增设排水沟, 过棚水泥道路改造	县水利局	18	18.0			18.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	18.00	18				18		
424	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	三川口镇	楼坪村	新庄沟中型坝加高坝体、增设涵卧管	县水利局	44	44.0			44.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	44.00	44				44		
425	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	大坪村	郭台沟骨干坝溢洪道加固维修	县水利局	15	15.0			15.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	15.00	15				15		
426	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	延家河村	梨树台中型坝加高坝体, 增设涵卧管	县水利局	22	22.0			22.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	22.00	22				22		
427	病险淤地坝除险加固工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	吴家沟村	吴家沟坝加高坝体, 增设涵卧管	县水利局	43	43.0			43.00		子政乡振发(2021)52号	已完工	43.00	43				43		



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
428	安全饮水巩固提升工程	基础设施类	双湖峪街道办	姚家砭村	集水廊道短缺资金	县水利局	72	72.0			72.0			子政乡振发(2021)52号	在建	0.00	0			0			
429	提防工程	基础设施类	双湖峪街道办	姚家砭村	提防及附属设施短缺资金	县水利局	95	95.0			95.0			子政乡振发(2021)52号	已完结	95.00	95			95			
430	隐患治理工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	桑坪村	桑坪至西沟路基悬空,需建路肩墙112.5m³	县交通局	5.4	0.0				5.4		子政扶办发(2021)26号	完工	4.50	0					4.5	
431	隐患治理工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	艾家畔村	桑坪至艾家畔路基塌陷,需建路面105m²,Φ50砼管6m,路肩墙36m³,片石回填240m³	县交通局	9.9	0.0				9.9		子政扶办发(2021)26号	完工	5.90	0					5.9	
432	隐患治理工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	瓜则湾村	瓜园则湾至路普山,滑坡隐患,需挖方15034m³	县交通局	7.3	0.0				7.3		子政扶办发(2021)26号	完工	6.60	0					6.6	
433	隐患治理工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	草湾村	草湾至西峰寺滑坡隐患,需挖方20462m³	县交通局	9.9	0.0				9.9		子政扶办发(2021)26号	完工	9.90	0					9.9	
434	隐患治理工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	西沟村	火石沟至柏全山路基悬空,滑坡隐患,需建路面156m²,需土方936m³,拦水带1.44m³,挖土方2500m³	县交通局	3.9	0.0				3.9		子政扶办发(2021)26号	完工	3.00	0					3	
435	隐患治理工程	基础设施类	李孝河便民服务中心	沙坪村	申沟至常兴窑滑坡隐患3段,路基悬空,需挖土方23000m³	县交通局	11.2	0.0				11.2		子政扶办发(2021)26号	完工	11.20	0					11.2	
436	隐患治理工程	基础设施类	电市镇	张洞村	张洞至常兴窑滑坡隐患3段,路基悬空,需挖土方27000m³需路肩墙761m³	县交通局	45.5	0.0				45.5		子政扶办发(2021)26号	完工	37.80	0					37.8	
437	隐患治理工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	韩坪村	韩坪至白台路基悬空,需路肩墙36.4m³,拦水带1.44m³	县交通局	1.7	0.0				1.7		子政扶办发(2021)26号	完工	1.70	0					1.7	
438	隐患治理工程	基础设施类	水地湾便民服务中心	米家峁村	麦地山至王家焉路面塌陷,需路面180m²,土方640m³,拦水带6.5m³	县交通局	4	0.0				4		子政扶办发(2021)26号	完工	2.20	0					2.2	
439	隐患治理工程	基础设施类	电市镇	张洞村	南沟至白园路面悬空,需路面54m²,浆砌挡墙148m³,回填砂砾216m³,拦水带3.0m³,挖土方4320m³,Φ30波纹管18m	县交通局	11.6	0.0				11.6		子政扶办发(2021)26号	完工	6.50	0					6.5	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金					项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金						其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金				其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级					县级	小计	中央	省级		市级
440	隐患治理工程	基础设施类	砖庙镇	毛圪台村	苏坪至毛圪台, 路基塌陷, 路面损坏, 挖土1324方, 填土方770方, 新建路面180平方米, 边沟4.2方拦水带3.2方	县交通局	4.6	0.0				4.6	子政扶办发(2021)26号	完工	3.70	0					3.7
441	隐患治理工程	基础设施类	砖庙镇	曹家沟村	石家洼至曹家沟, 路基塌陷, 路面损坏, 填土方941方, 新建路面405方, 挖土方1820方, 边沟5.3方拦水带6.9方	县交通局	9.3	0.0				9.3	子政扶办发(2021)26号	完工	8.70	0					8.7
442	隐患治理工程	基础设施类	砖庙镇	闫家山村	闫家山至阳洼, 路肩塌陷, 路面悬空, 填土方2930方, 新建拦水带5.8方	县交通局	4.6	0.0				4.6	子政扶办发(2021)26号	完工	4.60	0					4.6
443	隐患治理工程	基础设施类	砖庙镇	美谷界村	李家河至美谷界, 山体滑坡, 挖土方96607	县交通局	46.9	0.0				46.9	子政扶办发(2021)26号	完工	46.90	0					46.9
444	隐患治理工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	吴塔村	庙沟至吴塔, 路基塌陷, 填土方9600方, 新建拦水带4.8方, D40波纹管24m	县交通局	14.6	0.0				14.6	子政扶办发(2021)26号	完工	14.00	0					14
445	隐患治理工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	冯家焉村	党坪至狼牙刺湾, 填土方440方, 拦水带3.5方	县交通局	0.8	0.0				0.8	子政扶办发(2021)26号	完工	0.75	0					0.75
446	隐患治理工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	高家坪村	高坪村道, 路基塌陷, 填土方484方, 防护26.3方, 路面135平米	县交通局	4	0.0				4.0	子政扶办发(2021)26号	完工	3.00	0					3
447	隐患治理工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	洼焉村	洼焉至马鞍梁, 路基塌陷, 填土方11970方, 路面135平米新建拦水带4.3方, D40波纹管24m	县交通局	20	0.0				20.0	子政扶办发(2021)26号	完工	18.70	0					18.7
448	隐患治理工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	槐树岔村	槐树岔至好地洼, 路面破损, 新建路面225平方米, 挖土方104528方	县交通局	54.1	0.0				54.1	子政扶办发(2021)26号	完工	50.00	0					50
449	隐患治理工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	黄柏沟村	冯槐路, 路肩沉陷, 填土方990方, 防护724方, 新建路面108平方米, 桥梁侧墙修复176方, 涵洞接长6米盖板涵	县交通局	48.3	0.0				48.3	子政扶办发(2021)26号	完工	29.00	0					29
450	隐患治理工程	基础设施类	苗家坪镇	董家湾村	董家湾-桑园村委会需砼路面110平米, 下挡墙167方, 新建1-0.6m砼管涵8m, 砖急流槽	县交通局	11.6	0.0				11.6	子政扶办发(2021)26号	完工	11.00	0					11
451	隐患治理工程	基础设施类	苗家坪镇	麻新庄村	郭家沟至麻新庄, 需砼路面135平米, 下挡墙201方	县交通局	11.2	0.0				11.2	子政扶办发(2021)26号	完工	7.00	0					7

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
452	隐患治理工程	基础设施类	何家集镇	小谷家河	何家集-西圪崂, 路基塌陷, 全线1.8公里砖边沟525方, 砖急流槽746方, 路基填方5872方, 路面518平米, 新建涵洞1-1.0m 砼管涵10米, 2-1.0m 砼管涵10	县交通局	57.2	0.0					57.2	子政扶办发(2021)26号	完工	52.00	0					52
453	隐患治理工程	基础设施类	淮宁湾镇	九沟村	进土沟-九沟, 填方2475方, 防护180方, 砼路面135平米, 拦水带160米, φ30波纹管36米	县交通局	14.6	0.0					14.6	子政扶办发(2021)26号	完工	14.50	0					14.5
454	隐患治理工程	基础设施类	淮宁湾镇	千塔村	前清水沟-千塔, 填方275方, 砼路面216平米	县交通局	3.7	0.0					3.7	子政扶办发(2021)26号	完工	1.50	0					1.5
455	隐患治理工程	基础设施类	周家硷镇	张家砭村	硷道路破损补修1200m², 砂砾基层1200平米, 涵洞进口跌井修复2.2方	县交通局	17.5	0.0					17.5	子政扶办发(2021)26号	完工	16.55	0					16.55
456	隐患治理工程	基础设施类	驼耳巷乡	驼耳巷村	驼耳巷至李家渠, 路面124平米, 路肩挡墙石方1310m³, φ50波纹管长6m, 1-1m石拱涵接长6m, 挖土方2532m³。	县交通局	66.4	0.0					66.4	子政扶办发(2021)26号	完工	63.00	0					63
457	隐患治理工程	基础设施类	驼耳巷乡	乔岔村	硷道路破损补修547.5m², 拦水带31.7方, C30边沟14.8方	县交通局	10.5	0.0					10.5	子政扶办发(2021)26号	完工	9.50	0					9.5
458	隐患治理工程	基础设施类	三川口镇	候石畔	候石畔至红花楼, 硷道路破损补修302m², 拦水带长8.6方	县交通局	5	0.0					5.0	子政扶办发(2021)26号	完工	4.60	0					4.6
459	隐患治理工程	基础设施类	三川口镇	候石畔	候石畔至艾兴庄, 填方2420方, 硷道路破损补修135m², 拦水带长8.6方, φ60波纹管长30m, 砖边沟10.5方。	县交通局	7.2	0.0					7.2	子政扶办发(2021)26号	完工	6.50	0					6.5
460	隐患治理工程	基础设施类	三川口镇	高塬	楼坪至高塬, 填土方1045m³, 拦水带长8.6方, 砖边沟75方, 路肩挡墙石方54。	县交通局	8.9	0.0					8.9	子政扶办发(2021)26号	完工	8.30	0					8.3
461	隐患治理工程	基础设施类	三川口镇	后米脂沟	川崖根至后米脂沟, 填土方300m³, 硷边沟长4.2方, 修补硷路面67.5m²。	县交通局	1.8	0.0					1.8	子政扶办发(2021)26号	完工	1.60	0					1.6
462	桥梁工程	基础设施类	淮宁湾镇	张家沟村	原漫水涵洞拆除, 新建1-6m石拱桥, 高8m、12m	县交通局	33.8	0.0					33.8	子政扶办发(2021)26号	完工	31.00	0					31
463	水毁修复工程	基础设施类	瓜园则湾便民服务中心	草湾村	草湾-西峰寺, 填方1860方、硷路面1090平米、挖除旧路面196方	县交通局	27.2	0.0					27.2	子政扶办发(2021)26号	完工	25.34	0					25.34

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
464	水毁修复工程	基础设施类	双湖峪街道办	林场村	高家坪-杨大沟, 砼边沟50方、砖硬化路肩51方	县交通局	6.3	0.0					6.3	子政扶办发(2021)26号	完工	6.30	0						6.3
465	水毁修复工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	好地洼村	槐树岔-好地洼, 土方42000方, 砼路面315平米, 土方300方, 边沟拦水带11方	县交通局	25	0.0					25	子政扶办发(2021)26号	完工	25.00	0						25
466	水毁修复工程	基础设施类	马岔镇	吴岔村	吴岔高速桥洞, 石方650方, 砼路面400方, 1-1.0米砼管12米	县交通局	32.6	0.0					32.6	子政扶办发(2021)26号	完工	32.60	0						32.6
467	水毁修复工程	基础设施类	砖庙镇	曹家沟村	曹家沟村, 土方700方, 砼路面95方	县交通局	3.1	0.0					3.1	子政扶办发(2021)26号	完工	3.10	0						3.1
468	水毁修复工程	基础设施类	砖庙镇	李家河村	党家砭-李家河, 挡土墙1250.5方, 砂砾1230方, 砼路面270方	县交通局	75.1	0.0					75.1	子政扶办发(2021)26号	完工	70.25	0						70.25
469	水毁修复工程	基础设施类	砖庙镇	李家河村	李家河1-10跨河桥	县交通局	173.8	0.0					173.8	子政扶办发(2021)26号	完工	168.00	0						168
470	水毁修复工程	基础设施类	老君殿镇	西山村	红柳湾-西山, 土方5500方, 软基处理1750方, 砼路面320平米, 土方12000方, 砖方12方, 1-1.0米砼管14米	县交通局	29.3	0.0					29.3	子政扶办发(2021)26号	完工	29.30	0						29.3
471	水毁修复工程	基础设施类	老君殿镇	张家渠村	南洼-九沟, 土方600方、砖方5方、挡墙200方、砼路面80平米、沙袋100袋	县交通局	13.6	0.0					13.6	子政扶办发(2021)26号	完工	9.30	0						9.3
472	水毁修复工程	基础设施类	裴家湾镇	李家坪村	李家坪-刘家湾, 土方10000方、土方3100方、砼路面220平米	县交通局	22	0.0					22	子政扶办发(2021)26号	完工	22.00	0						22
473	水毁修复工程	基础设施类	裴家湾镇	陈家崖村	郝家砭-陈家崖, 土方1600方, 1-0.6米砼管10米, 石方30方	县交通局	3.7	0.0					3.7	子政扶办发(2021)26号	完工	3.70	0						3.7
474	水毁修复工程	基础设施类	裴家湾镇	周阳洼村	王家砭-周阳洼, 土方40000方, 石方150方, 砖方16方	县交通局	24.8	0.0					24.8	子政扶办发(2021)26号	完工	24.80	0						24.8
475	水毁修复工程	基础设施类	周家硷镇	钟家沟村	钟家沟-徐家沟, 挡墙石方455.02方、砼路面70方、拆除旧砼路面12.6方、回填土方156.18方、挖淤泥98.64方	县交通局	19.9	0.0					19.9	子政扶办发(2021)26号	完工	18.72	0						18.724
476	水毁修复工程	基础设施类	周家硷镇	董家圪崂村	董家圪崂村, 石方410方	县交通局	17	0.0					17	子政扶办发(2021)26号	完工	4.84	0						4.8448

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
477	水毁修复工程	基础设施类	电市镇	龙尾岭村	李子沟-柏全山, 填土方1980方、挖土方480方、拦水带69方、挡墙950方、砼路面60平米	县交通局	49.4	0.0					49.4	子政扶办发(2021)26号	完工	48.64	0					48.6359
478	水毁修复工程	基础设施类	苗家坪镇	水掌村	董家湾-桑园, 填土方2900方、砖边沟15方、砼路面270平米、挖旧路面48方、基层石方48方	县交通局	9.6	0.0					9.6	子政扶办发(2021)26号	完工	9.60	0					9.6
479	水毁修复工程	基础设施类	槐树岔便民服务中心	九何坪村	冯槐路, 挡土墙256方, 砼路面90平米	县交通局	13.1	0.0					13.1	子政扶办发(2021)26号	完工	13.10	0					13.1
480	水毁修复工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	注焉村	注焉-狼牙刺湾, 填方6200方, 砖方36方, 1-0.6米波纹管146米, 砼路面135平米	县交通局	17.3	0.0					17.3	子政扶办发(2021)26号	完工	17.30	0					17.3
481	水毁修复工程	基础设施类	马岔镇	龙家沟村	柳湾-龙家沟, 砼路面99平米, 填方198方	县交通局	1.6	0.0					1.6	子政扶办发(2021)26号	完工	1.60	0					1.6
482	水毁修复工程	基础设施类	马岔镇	马岔村	马岔铁路桥排洪渠, 砖方72.15方, 石方117方, 砼路面260平米	县交通局	15.4	0.0					15.4	子政扶办发(2021)26号	完工	9.68	0					9.6822
483	水毁修复工程	基础设施类	三川口镇	阳湾村	阳湾-林兴庄, 挡墙石方101.4方、挖土方85.8方	县交通局	4.1	0.0					4.1	子政扶办发(2021)26号	完工	3.88	0					3.876
484	水毁修复工程	基础设施类	三川口镇	小场卯村	楼坪-小场卯, 砼路面135平米、砖方25方、波纹管30米、填方7315方	县交通局	13.6	0.0					13.6	子政扶办发(2021)26号	完工	13.60	0					13.6
485	水毁修复工程	基础设施类	马蹄沟镇	三皇卯村	三瓜路-柴圪崂, 砼路面300平米、挡墙44方、砖方17方、填方200方	县交通局	6.5	0.0					6.5	子政扶办发(2021)26号	完工	6.50	0					6.5
486	袁家砭村通村道路提升工程	基础设施类	马蹄沟镇	袁家砭村	通村道路硬化长1.94公里, 其中主干路1.57公里, 宽4.5米, 支干长0.37公里, 宽3米。挡墙长1.94米, 高7.2米, 涵洞1处, 桥梁4座分别长24米、18米、16米、10米, 配套排水护	县交通局	588	0.0					588.0	子政扶办发(2021)26号	开工	485.00	0					485
487	通村道路提升工程	基础设施类	驼耳巷乡	驼耳巷村、李家渠村	驼耳巷至李家渠道路改造6.5公里, 水泥路面8708平米, 涵洞10处, 防护3122立方米, 砖砌排水746立方米, 波形梁3458米, 标识	县交通局	476	0.0					476.00	子政乡振发(2021)20号	完工	466.00	0					466
488	通村道路提升工程	基础设施类	砖庙镇	羊圈山至大沟村	羊圈山至大沟村通村公路2.71公里缺口资金	县交通局	76	76.0			76.0			子政乡振发(2021)52号	完工	76.00	76				76	

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级			
489	高家坪党家坪绒山羊养殖基地项目	产业类	高家坪便民服务中心	党家坪村	修建万只羊场，占地95亩，配套草料库600m2, 公羊舍1702.9m2，产羔舍1788m2，妊娠羊舍11886m2，断奶羔羊舍13584m2等设施，饲草料加工等设备，引进种羊等。	县畜牧兽医局	966	0.0						966.0	子政办发〔2021〕26号	在建	200.00	0						200
490	子洲县老君殿张家渠万只超细绒羊养殖场投资项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	购买羊子6000只。	县畜牧兽医局	1500	1500.0			1500.0				子政乡振发〔2021〕17号	完工	1500.00	1500			1500			
491	子洲县老君殿红柳湾超细绒羊养殖场投资项目	产业类	老君殿镇	红柳湾村	购买羊子2000只。	县畜牧兽医局	500	500.0			500.0				子政乡振发〔2021〕17号	完工	498.98	498.98			498.98			
492	电市镇李家湾超细绒山羊养殖基地配套设施扩	产业类	电市镇	李家湾村	羊场续建，增加羊子数量2250只。	县畜牧兽医局	450	450.0			320.0	130.00			子政乡振发〔2021〕17号	完工	436.77	436.77			320	116.77		
493	何家集镇高家塔村超细绒山羊养殖基地配套设施	产业类	何家集镇	高家塔村	羊场续建，增加羊子数量1500只。	县畜牧兽医局	300	300.0				300.00			子政乡振发〔2021〕18号	完工	277.97	277.97				277.97		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金									
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金		
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级			
494	奶牛养殖小区建设项目提升改造工程	产业类	苗家坪镇	杜家沟村	续建养殖小区建设项目，总租用地面积36.16亩，其中坝地26.408亩，山地9.752亩。规划用地25.3亩，利用目前空余场地建设贮草窖、存料处、和溜牛场，原牛棚、饲草棚搭建彩钢顶棚，配套水井1眼，及配套管网等设施。	县畜牧兽医局	165	165.0				165.00			子政乡振发(2021)18号	完工	137.44	137.44				137.44		
495	山地大棚示范项目	产业类	老君殿镇	张家渠村	修建山地大棚20个短缺资金	县财政局	54.6	54.6				54.6			子政乡振发(2021)52号	完工	54.60	54.6				54.6		
496	山地大棚示范项目	产业类	三川口镇	麻地沟村	修建山地大棚21个短缺资金	县财政局	242.9	242.9				242.9			子政乡振发(2021)52号	完工	242.90	242.9				242.9		
497	小额信贷贴息项目	金融扶贫类	子洲县		贫困户小额信贷贴息按照人民银行规定基准利率补贴、互助资金协会贫困户占用费按照银行贫困户小额贴息利率进行补贴。	县乡村振兴局	374	374.0	374.0						子政扶办发(2021)7号	在建	202.90	202.902606	202.9026					
498	雨露计划	能力提升类	子洲县		雨露计划，补助就读技术、技工学校贫困户学生，3000元/人/学年，补助贫困户学生1160人	县乡村振兴局	582	348.0	348.0				234.0		子政扶办发(2021)7号	在建	582.00	582	582					
499	雨露计划	能力提升类	全县		补助就读技术、技工等学校脱贫户、监测户学生，补贴标准：3000元/人/学年	县乡村振兴局	320	200.0	200				120		子政乡振发(2021)69号	在建	200.00	200	200					
500	扶贫管理费	项目管理费				县乡村振兴局	255	255.0	100.0	30.0	110	15			子政扶办发(2021)7号	在建	126.69	126.6873	67.8			54	4.8873	
501	产业道路建设	产业类	马蹄沟镇	水浇湾村	续建苹果基地道路硬化0.9公里、宽3.5米及排水设施	县乡村振兴局	51	0.0					51.0		子政扶办发(2021)26号	完工	48.35	0						48.35

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
502	村组道路硬化	基础设施类	马岔镇	牛家沟村	续建排洪渠帮畔长400米	县乡村振兴局	90	0.0					90.0	子政扶办发(2021)26号	完工	85.39	0						85.39
503	村组道路硬化	基础设施类	双湖峪街道办	大窑塬村	续建硬化道路排水长20米	县乡村振兴局	1	0.0					1.0	子政扶办发(2021)26号	完工	0.86	0						0.8555
504	村组道路硬化	基础设施类	槐树岔便民服务中心	槐树岔村	续建硬化道路长670米、宽3米	县乡村振兴局	18	0.0					18.0	子政扶办发(2021)26号	完工	17.00	0						17
505	桥涵工程	基础设施类	苗家坪镇	蔡家沟村	续建桥涵一座项目	县乡村振兴局	4.3	0.0					4.3	子政扶办发(2021)26号	完工	4.29	0						4.2933
506	产业道路建设	产业类	马岔镇	师家坪村	续建苹果县级基地道路硬化0.65公里、宽3.5米及排水设施	县乡村振兴局	40	0.0					40.0	子政扶办发(2021)26号	完工	38.00	0						38
507	产业道路建设	产业类	槐树岔便民服务中心	黄柏沟村	续建十响坪果业配套硬化道路排水长50米	县乡村振兴局	2.1	0.0					2.1	子政扶办发(2021)26号	完工	2.10	0						2.1
508	村组道路硬化	基础设施类	淮宁湾镇	九沟村	续建硬化道路排水100米	县乡村振兴局	5.5	0.0					5.5	子政扶办发(2021)26号	完工	1.00	0						1
509	村组道路硬化	基础设施类	何家集镇	张家渠村	续建硬化道路排水长60米	县乡村振兴局	2.8	0.0					2.8	子政扶办发(2021)26号	完工	2.77	0						2.77
510	桥涵工程	基础设施类	砖庙镇	呼硷村	续建桥涵一座	县乡村振兴局	1.7	0.0					1.7	子政扶办发(2021)26号	完工	1.70	0						1.7
511	桥涵工程	基础设施类	砖庙镇	石家坪村	续建桥涵一座	县乡村振兴局	3	0.0					3.0	子政扶办发(2021)26号	完工	3.00	0						3
512	桥涵工程	基础设施类	砖庙镇	曹硷村	续建桥涵一座	县乡村振兴局	4.4	0.0					4.4	子政扶办发(2021)26号	完工	1.00	0						1
513	村组道路硬化	基础设施类	驼耳巷乡	胡家沟村	续建硬化道路排水200米	县乡村振兴局	5	0.0					5.0	子政扶办发(2021)26号	完工	1.78	0						1.78
514	村组道路硬化	基础设施类	马蹄沟镇	吉利坪村	续硬化道路150米	县乡村振兴局	16	0.0					16.0	子政扶办发(2021)26号	完工	8.84	0						8.84
515	道路提升工程	基础设施类	高家坪便民服务中心	高家坪村庙沟自然村	维修道路排水挡墙长15米、高4米	县乡村振兴局	13	0.0					13.0	子政扶办发(2021)26号	在建	13.00	0						13



子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金								
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金	
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级		
516	残疾人产业提升项目	产业类	全县		扶持残疾人贫困户200户发展种养殖产业，每户补助5000元，补助到户。补助标准：养羊每只补500元，每户不超5000元；养牛每头补2500元，每户不超5000元；中药材1每亩补500元，不超5000元；林果类每亩补1500元，不超5000元，其他产业按照《子洲县产业扶贫“工具箱”实施办法	县乡村振兴局	100	100.0			100.00			子政乡振发(2021)18号	完工	100.00	100				100		
517	灌溉工程	产业类	裴家湾镇	武家寨村	修建水塔，铺设管网8.5公里等水变电配套设施	县乡村振兴局	87	87.0			87.0			子政乡振发(2021)52号	完工	63.00	63				63		
518	灌溉工程	产业类	周家硷镇	董家圪崂村	新建董家圪崂自然村农用灌溉高抽一座，川地田灌溉渠改造长2000米	县乡村振兴局	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	完工	20.00	20				20		
519	灌溉工程	产业类	马岔镇	续家湾村	U型灌溉渠3000米	县乡村振兴局	45	45.0			45.0			子政乡振发(2021)52号	完工	43.00	43				43		
520	产业道路建设项目	产业类	李孝河便民服务中心	巨才湾村	羊场和酒场产业道路硬化2000米，宽3.5米	县乡村振兴局	80	80.0			80.0			子政乡振发(2021)52号	完工	74.00	74				74		
521	产业道路建设项目	产业类	双湖峪街道办	曹家沟村	曹家沟村陕果基地至羊场道路硬化1.4km，宽3.5m，厚0.15m	县乡村振兴局	45	45.0			45.0			子政乡振发(2021)52号	完工	36.00	36				36		
522	村组道路硬化	基础设施类	高家坪便民服务中心	延家河村	庞兴庄自然村道路硬化1公里，宽3.5米	县乡村振兴局	40	40.0			40.0			子政乡振发(2021)52号	完工	35.00	35				35		
523	村组道路硬化	基础设施类	淮宁湾镇	李家峁村	郑家圪崂自然村道路硬化1.0公里	县乡村振兴局	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	完工	25.00	25				25		
524	村组道路硬化	基础设施类	李孝河便民服务中心	沙坪村花头自然村	硬化道路1.9公里，宽3.5米	县乡村振兴局	78	78.0			78.0			子政乡振发(2021)52号	完工	65.00	65				65		
525	村组道路硬化	基础设施类	马岔镇	小寨村	村组道路硬化长0.6公里，宽3.5米，帮畔长80米	县乡村振兴局	30	30.0			30.0			子政乡振发(2021)52号	完工	25.00	25				25		
526	道路隐患治理	基础设施类	淮宁湾镇	前淮宁湾村	修建排洪渠50米，管涵180米，生产道路310米	县乡村振兴局	38	38.0			38.0			子政乡振发(2021)52号	在建	0.00	0						
527	村组路灯	基础设施类	马蹄沟镇	四旗里村	安装太阳能路灯142盏	乡村振兴局	53	53.0			53.0			子政乡振发(2021)52号	完工	49.00	49				49		

子洲县 2021 年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类别	建设地点		建设内容	项目主管单位	计划投入资金						项目计划批复文件(文号)	未开工/在建/完工	实际使用资金							
			镇	村			总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金							其他整合资金	总计	财政衔接推进乡村振兴补助资金					其他整合资金
								小计	中央	省级	市级	县级					小计	中央	省级	市级	县级	
528	果业公司产业帮扶项目	产业类	全县		为陕果集团子洲分公司注入入股资金2000万元用于冷库、果汁加工厂。1.注入资金由陕果集团担保；2.每年按注入资金总额的8%向县上返还资金分红，分红资金由县委、县政府研究分配用于脱贫人口产业帮扶；3.陕果集团子洲公司与县内苹果种植户签订保底收购协议，收购以脱贫户、监测户为主的果农生产的果品，原则协议户数500户。	县乡村振兴局	2000	1912.0	5	754.4753		1152.55	87.9747	子政乡振发〔2021〕66号子政乡振发〔2021〕67号子政乡振发〔2021〕68号子政乡振发〔2021〕69号	完工	2000.00	1912.0253	5	754.4753		1152.55	87.9747
	农村危房改造	基础设施类			脱贫户（含监测户）危房改造156户，C级98户，D58户	县住建局	70.2	0.0					70.2	子政乡振发〔2021〕69号	完工	70.20	0					70.2