

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县电市镇人民政府

项目主管部门： 子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831737957253R

评价工作组负责人： 张修文 (签章)

联系人： 吕鹏鹏

联系电话： 18191292711

评价时间： 2022 年 12 月 31 日



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，设立安全饮水提升工程，对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。			张家沟村新建拐沟水塔 1 处，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	更换管网公里 数	≥1 公里	1 公里	10	10	
			新建水塔	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目工程建设 成本	≤16 万 元	16 万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	解决群众安全 饮水问题情况	有效解 决	有效解决	15	14	
		可持续影 响指标	工程设计使用 年限	≥6 年	7 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	≥98%	98%	10	9	
总分					100	98		

# 安全饮水提升工程项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为有效巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，设立安全饮水提升工程，对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。

2. 项目建设内容：对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。

### （二）项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县电市镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	16 万元			
		其中：财政拨款	16 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为有效巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，设立安全饮水提升工程，对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。			张家沟村新建拐沟水塔 1 处，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	更换管网公里数	≥1 公里	1 公里	
			新建水塔	1 处	1 处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
		成本指标	项目工程建设成本	≤16 万元	16 万元	
	效益指标	社会效益指标	解决群众安全饮水问题情况	有效解决	有效解决	
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥6 年	7 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%		

1. 总体目标：为有效巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，设立安全饮水提升工程，对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。

2. 年度目标：对张家沟村新建拐沟水塔，更换管网 1 公里，有效保障群众日常生活生产用水。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，属于乡村振兴衔接资金，安全饮水提升工程共投入资金 16 万元，用于张家沟村新建拐沟水塔，保障群众日常生活生产用水。

（二）财政资金实际使用情况分析。

安全饮水提升工程共投入资金 16 万元，用于张家沟村新建拐沟水塔。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021. 9. 24	乡村振兴资金	张家沟安全饮水提升	8
2	2021. 11. 2	乡村振兴资金	张家沟安全饮水提升	8
合计				16

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

（二）项目资金调整情况。

安全饮水提升项目全部用于用于张家沟村安全饮水提升，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格根据上级部门制定相关办法进行项目管理。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 主要存在于项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 根据实际情况指定项目绩效目标，加大宣传力度，不断提升群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府	张锐
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府	吴晓军
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张修文

2021 年 12 月 31 日