

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		灌溉工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，能有效提高全村村民收益。			在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，改善灌溉农作物面积 200 余亩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维修灌溉水渠工 程量 (≥**米)	≥600 米	600 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	*项目(工程)完 成及时率 (≥ **%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万 元	29.9 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	生产条件改善带 动农业亩均产量 增加 (≥**斤)	≥100 斤	150 斤	10	10	
		社会效益 指标	新增和改善灌溉 面积 (≥**亩)	≥200 亩	有效解决	5	4	
			受益建档立卡贫 困人口数 (≥** 人)	≥200 人	350 人	5	5	
		可持续影 响指标	工程使用年限≥ **年	≥5 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益建贫困人口 满意度	≥96%	98%	10	9	
总分					100	98		

灌溉工程项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，预计能改善灌溉农作物面积 200 余亩，能有效提高全村村民收益。

2. 项目建设内容：在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		灌溉工程				
主管部门		子洲县电市镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		30 万元		
		其中：财政拨款		30 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，能有效提高全村村民收益。			在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，改善灌溉农作物面积 200 余亩		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	维修灌溉水渠工程量（≥**米）	≥600 米	600 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	*项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	29.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	≥100 斤	150 斤	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积（≥**亩）	≥200 亩	有效解决	
受益建档立卡贫困人口数（≥**			≥200 人	350 人		

		人)			
	可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥5年	6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建贫困人口满意度	≥96%	98%	

1. 总体目标：为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，预计能改善灌溉农作物面积 200 余亩，能有效提高全村村民收益。

2. 年度目标在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，预计能改善灌溉农作物面积 200 余亩，带动群众生产收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，属于乡村振兴衔接资金，灌溉工程共投入资金 29.9 万元，用于赵寨村灌溉渠修建，保障群众种植生产劳作。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

工程共投入资金 29.9 万元，用于赵寨村灌溉渠修建。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.	乡村振兴资金	灌溉工程	20
2	2021. 12. 31	乡村振兴资金	灌溉工程	9.9
合计				29.9

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

灌溉工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格根据上级部门制定相关办法进行项目管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 主要存在于项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 根据实际情况指定项目绩效目标，强化监管，加大宣传力度，不断提升群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府	张锐
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府	吴晓军
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张修文

2021年12月31日