

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 产业道路建设项目

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 (签章)

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2021 年 12 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59	59	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	59	59	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低运输成本，方便群众生产生活，保障群众生产安全				1、马崖村新修黄芪产业路 7.5 公里 2、大沟村新修黄芪产业路 10.5 公里 3、庙河峁村新修黄芪产业路 11.8 公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	产业路长度(公里)	≤30公里	29.8公里	20	20	
		质量指标 (20分)	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标 (20分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	20	20	
		成本指标 (10分)	预算控制数	59万元	59万元	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	保障群众生产安全	明显改善高	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	100	

产业道路建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县驼耳巷乡人民政府“产业道路建设项目”专项经费属于一般公共预算，实拨 59 万元，包含马崖村新修产业路 7.5 公里 15 万元，大沟村新修产业路 10.5 公里 21 万元，庙河峁村新修产业路 11.8 公里 23 万元。截止 2021 年 12 月 20 日全部列支。

2. 项目建设内容:

马崖村新修产业路 7.5 公里，大沟村新修产业路 10.5 公里，庙河峁村新修产业路 11.8 公里。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		产业道路建设项目				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:		59 万元		
		其中：财政拨款		59 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低运输成本，方便群众生产生活，保障群众生产安全			4、马崖村新修黄芪产业路 7.5 公里 5、大沟村新修黄芪产业路 10.5 公里 6、庙河峁村新修黄芪产业路 11.8 公里		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	产业路长度（公里）	≤30 公里	29.8 公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	
		成本指标	预算控制数	59 万元	59 万元	
效益指标	经济效益指标	保障群众生产安全	明显改善高	明显改善		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	96%	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 96%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
-------	-----------	------------------	------	-----	---

1、总体目标:

降低运输成本, 方便群众成产生活, 保障群众生产安全

2. 年度目标:

降低运输成本, 方便群众成产生活, 保障群众生产安全

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

下达资金 59 万元, 全部为一般财政公共预算资金, 全部用于本乡 3 个行政村新修产业路问题, 截止 2021 年 12 月 20 日兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

马崖村新修产业路 7.5 公里 15 万元, 大沟村新修产业路 10.5 公里 21 万元, 庙河峁村新修产业路 11.8 公里 23 万元

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神, 落实资金兑现及项目实施进度, 加强项目实施和资金使用情况的监督检查, 严格公告公示制度及相关信息公开, 严格执行报账制度, 按照财务规定及时完善相关报账制度, 确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	2021. 11. 2	一般公共预算资金	大沟村产业路建设项目	21
2	2021. 11. 3	一般公共预算资金	庙河峁村产业路建设项目	15
3	2021. 11. 4	一般公共预算资金	马崖村产业路建设项目	12
4	2021. 12. 20	一般公共预算资金	庙河峁村产业路建设项目	8
5	2021. 12. 20		马崖村产业路建设项目	3
合计				59

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县驼耳巷乡人民政府安全饮水绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 70 分，自评得分 70 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 80%）。服务对象满意度为 98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 96%，按公式计算，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

通过实际入户调查，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

（二）改进措施

加强后期监管，提升群众满意度

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓明明	书记	子洲县驼耳巷乡人民政府	拓明明
	张璐	乡长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日