

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 (签章)

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2021 年 12 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、进一步巩固驼耳巷乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障, 提升居民生存、生活水平。 2、促进乡镇产业发展, 对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥重要作用。				1、李家渠村新建检查井 10 口, 水塔 1 座, 管道 1700 米。 2、李家渠村 500 米左右管道深挖, 更换已损坏管道。 3、庙河峁村新建水窖 1 座, 更换管道 1200 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (70 分)	数量指标 (20 分)	新建或改善行政村饮水设施数量 (≥**个)	≥2 个	2 个	5	5	
			新建水窖	1 座	1 座	5	5	
			管道长度	2900 米左右	2900 米	10	10	
		质量指标 (20 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标 (20 分)	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	20	20	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	25 万元	25 万元	15	15	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (5 分)	提高农民的健康水平	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标 (5 分)	居民饮水条件改善	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	96%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 96%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
总分						100	98	

安全饮水提升工程 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县驼耳巷乡人民政府“安全饮水提升工程”专项经费属于一般公共预算，实拨 25 万元，为李家渠安全饮水工程 10 万元、庙河峁村安全饮水巩固提升工程 15 万元。截止 2021 年 12 月 2 日全部列支。

2. 项目建设内容：

在李家渠村新建检查井 10 口，水塔 1 座，管道 1700 米。对 500 米左右管道深挖，更换已损坏管道。庙河峁村新建水窖 1 座，更换管道 1200 米。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		25 万元		
		其中：财政拨款		25 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步巩固驼耳巷乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升居民生存、生活水平。 2、促进乡镇产业发展，对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥重要作用。			1、李家渠村新建检查井 10 口，水塔 1 座，管道 1700 米。 2、李家渠村 500 米左右管道深挖，更换已损坏管道。 3、庙河峁村新建水窖 1 座，更换管道 1200 米		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善行政村饮水设施数量（≥**个）	≥2 个	2 个	
			新建水窖	1 座	1 座	

		管道长度	2700 米左右	2700 米	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	
	成本指标	预算控制数	10 万元	10 万元	
效益指标	社会效益指标	提高农民的健康水平	有所提高	有所提高	
	可持续影响指标	居民饮水条件改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	96%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1、总体目标：

(1) 进一步巩固驼耳巷乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升居民生存、生活水平。

(2) 促进乡镇产业发展，对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥重要作用。

2. 年度目标：

(1) 进一步巩固驼耳巷乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升居民生存、生活水平。

(2) 促进乡镇产业发展，对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 25 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于本乡 2 个行政村安全饮水问题，截止 2021 年 12 月 2 日全部兑现完毕。

（二）财政资金实际使用情况分析。

1、在李家渠村新建检查井 10 口，水塔 1 座，管道 1700 米。对 500 米左右管道深挖，更换已损坏管道。

2、在庙河崾村深挖水源、新建水窖一座、更换管道 1200 米。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.9.23	一般公共预算资金	李家渠饮水工程	4.2
2	2021.9.23	一般公共预算资金	李家渠饮水工程	2
3	2021.10.28	一般公共预算资金	李家渠饮水工程	1.8864
	2021.12.1	一般公共预算资金	庙河崾安全饮水工程	15
4	2021.12.2	一般公共预算资金	李家渠饮水工程	1.9136
	合计			25

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县驼耳巷乡人民政府安全饮水绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 70 分，自评得分 70 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，新建或改善行政村饮水设施数量（≥**个）5 分，新建水窖 5 分，管道长度 10 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。4.成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.可持续影响指标，共 5 分，年度预期

与实际完成值一致得 5 分。2.社会效益指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 80%）。服务对象满意度为 98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 96%，按公式计算，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

通过实际入户调查，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

（二）改进措施

加强后期监管，提升群众满意度

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	拓明明	书记	子洲县驼耳巷乡人民政府	拓明明
	张璐	乡长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	子洲县驼耳巷乡人民政府	张芳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日