

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：大坪村产业道路建设项目

自评项目单位：子洲县槐树岔乡人民政府

项目主管部门：子洲县槐树岔乡人民政府

项目单位法人代码：11610831016093305E

评价工作组负责人：高晓刚 (签章)

联系人：冯涛

联系电话：18220230603

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大坪村产业道路建设项目						
主管部门及代码		槐树岔乡人民政府		实施单位	槐树岔乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		104.3		10	100%	10	
	其中：财政拨款		104.3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 新建产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥2.3公里	≥2.3公里	10	10	
			路宽	≥3.5米	≥3.5米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	104.3	104.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥2153人	≥2153人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥6年	≥6年	12	12	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	99%	99%	10	9	
总分						100	98	

# 大坪村产业道路建设项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

根据子政乡振发[2021]52号(市级)子财发(2021)342号文件实施项目。

#### 2. 项目建设内容:

仓窑沟至二滴哨(老梁疙瘩至郭新庄)道路硬化2.3公里,宽3.5米及排水设施。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		大坪村产业道路建设项目				
主管部门		槐树岔乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	104.3			
		其中:财政拨款	104.3			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步完善基础设施项目, 解决农业用水困难。 2. 提高水资源利用、减少水源浪费。 3. 改善农业用水环境, 提高农作物产量、增加农民受益。			1. 进一步完善基础设施项目, 解决农业用水困难。 2. 提高水资源利用、减少水源浪费。 3. 改善农业用水环境, 提高农作物产量、增加农民受益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥ 2.3 公里	≥ 2.3 公里	
			路宽	≥ 3.5 米	≥ 3.5 米	
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥ 100%	≥ 100%	
时效指标		项目(工程)完成及时率(≥ **%)	100%	100%		

效益指标	成本指标	预算控制数	104.3	104.3	
	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥ 2153人	≥ 2153人	
	生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥6年	≥6年	
	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	99%	99%	

### 1. 总体目标:

新建硬化产业道路 2.3 公里，方便人民群众生产、生活发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

### 2. 年度目标:

新建硬化产业道路 2.3 公里，方便人民群众生产、生活发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，大坪村产业道路建设项目总投入为 104.3 万元，资金已于 2021 年批复到位。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，大坪村产业道路建设项目资金 104.3 万元，项目资金 104.3 万元，大坪村产业道路建设项目公用资金 103.88，剩余 0.42 万元交回财政局农综资金专户。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我项财务统一档保管。

### (四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.10.26	一般公共预算	大坪村产业道路 建设项目	60
2	2021.11.3	一般公共预算	大坪村产业道路 建设项目	20
3	2021.11.15	一般公共预算	大坪村产业道路 建设项目	10
4	2021.12.13	一般公共预算	大坪村产业道路 建设项目	13.88
	合计			

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

槐树岔乡人民政府大坪村产业道路建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分，满意度指标扣 1 分、得 9 分。

（二）项目资金调整情况。

经审计局审计核减资金 0.42 万元。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237 号）。

### 四、存在问题与改进措施



（一）存在问题


项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张 峰	站长	槐树岔乡人民政府	
	张 斌	副书记	槐树岔乡人民政府	
	杜成利	副乡长	槐树岔乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
  
2022年1月4日