

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：槐树岔乡安全饮水提升工程

自评项目单位：子洲县槐树岔乡人民政府

项目主管部门：子洲县槐树岔乡人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：高晓刚 (签章)

联系人：冯涛

联系电话：18220230603

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		安全饮水提升项目						
主管部门及代码		槐树岔乡人民政府		实施单位	槐树岔乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		97.6		10	100%	10	
	其中：财政拨款		97.6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	5 个	5 个	5	5	
			修建水源	5 处	5 处	5	5	
			新建水塔	1 座	1 座	5	5	
			铺设管道	≥2.3 公里	≥2.3 公里	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	13	13	
	成本指标	预算控制数	97.6	97.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥1235 人	≥1235 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥**年	≥5	≥5	12	12	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	8	
总分					100	97		

# 槐树岔乡安全饮水提升项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

根据子政乡振发[2021]16、18号(中二、市一)子财发(2021)228、230号文件实施项目。

#### 2. 项目建设内容:

重新安装,把管道埋深、安装入户管道设施、维修水源井1处、新建水塔1座、主管道1.2公里、芦草咀曹家河、王路沟新建机井2眼及附属设施,铺设上水管道1100米、维修饮水工程1处。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		安全饮水提升项目				
主管部门		槐树岔乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	97.6			
		其中:财政拨款	97.6			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2. 进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
		数量指标	涉及行政村数量	5个	5个	5
			修建水源	5处	5处	5

指标	产出指标		新建水塔	1座	1座	5
			铺设管道	≥2.3公里	≥2.3公里	5
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	13
		成本指标	预算控制数	97.6	97.6	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥1235人	≥1235人	10
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5	≥5	12
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10

### 1. 总体目标:

进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

### 2. 年度目标:

进一步巩固槐树岔乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,安全饮水提升项目总投资投入为97.6万元,资金已于2021年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，安全饮水提升项目资金 97.6 万元，项目资金 97.6 万元已经全部用于安全饮水提升项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.5.28	一般公共预算	安全饮水提升项目	6
2	2021.9.11	一般公共预算	安全饮水提升项目	60
3	2021.11.17	一般公共预算	安全饮水提升项目	26.6
4	2021.12.14	一般公共预算	安全饮水提升项目	5
	合计			

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

槐树岔乡人民政府安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分，服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。


(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	张峰	站长	槐树岔乡人民政府	
	张斌	副书记	槐树岔乡人民政府	
	杜成利	副乡长	槐树岔乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2022年1月4日