

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：芦草咀村组道路硬化建设项目

自评项目单位：子洲县槐树岔乡人民政府

项目主管部门：子洲县槐树岔乡人民政府

项目单位法人代码：11610831016093305E

评价工作组负责人：高晓刚 (签章)

联系人：冯涛

联系电话：18220230603

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		芦草咀村村组道路建设项目						
主管部门及代码		槐树岔乡人民政府			实施单位	槐树岔乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		83		10	100%	10	
	其中:财政拨款		83		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维修水泥道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。				1. 维修水泥道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水泥道路修复	≥2公里	≥2公里	10	10	
			便民桥长	≥13米	≥13米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	83	83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥967人	≥967人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5年	≥5年	12	12	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	
总分						100	98	

芦草咀村产业道路建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子政扶办发[2021]26号(整合)子财发(2021)160号文件实施项目。

2. 项目建设内容:

水泥修复道路 2 公里,便民桥长 13 米,帮畔。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		芦草咀村产业道路建设项目				
主管部门		槐树岔乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	83			
		其中:财政拨款	83			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步完善基础设施项目,解决群众生产生活 2. 改善农村道路建设,提高群众出行农作物产量顺利运行受益。			1. 进一步完善基础设施项目,解决群众生产生活 2. 改善农村道路建设,提高群众出行农作物产量顺利运行受益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	水泥道路修复	≥2 公里	≥2 公里	
			便民桥长	≥13 米	≥13 米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	
	效益指标	成本指标	预算控制数	83	83	
社会效益指标		受益人口数(≥**人)	≥967 人	≥967 人		

标	生态效益指标	工程使用年限 ≥**年	≥5年	≥5年	
	可持续影响指标	道路交通条件 改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	

1. 总体目标:

维修水泥道路 2 公里，便民桥 1 座，方便人民群众生产发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

2. 年度目标:

维修水泥道路 2 公里，便民桥 1 座，方便人民群众生产发展和日常出行；加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益；建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于扶贫资金，芦草咀村产业道路建设项目总投入为 83 万元，资金已于 2021 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，芦草咀村产业道路建设项目资金 83 万元，项目资金 83 万元，用于芦草咀村产业道路建设项目 82.64 万元，退回财政局农综专户 0.36 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
----	------	------	----	----------

1	2021.7.6	一般公共预算	芦草咀村村组道路硬化	40
2	2021.7.8	一般公共预算	芦草咀村村组道路硬化	20
3	2021.9.23	一般公共预算	芦草咀村村组道路硬化	10
4	2021.11.15	一般公共预算	芦草咀村村组道路硬化	8
5	2021.11.15	一般公共预算	芦草咀村村组道路硬化	4.64
合计				82.64

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

槐树岔乡人民政府芦草咀村产业道路建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分，满意度指标扣 1 分、得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

经审计核减资金 0.36 万元。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张峰	站长	槐树岔乡人民政府	张峰
	张斌	副书记	槐树岔乡人民政府	张斌
	杜成利	副乡长	槐树岔乡人民政府	杜成利

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：—



2022年1月4日