

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：李孝河排污建设项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：1161083173795728.53R

评价工作组负责人：张锐 (签章)

联系人：梁博才

联系电话：18992200532

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		李孝河村排污工程建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		28.5		10	100%	10
		其中:财政拨款		28.5		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。				维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新修排水沟(排水沟建设长 490 米、宽 0.7 米、高 0.8 米。)	≥490 米	≥490 米	10	10	
			更换马路牙	≥490 米	≥490 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	28.5	28.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥43 人	≥43 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥12 年	≥12 年	12	12	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8	
总分						100	97	

水毁修复工程建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况:

根据子政乡振发〔2021〕52号(市二);子财发〔2021〕194号文件实施项目。

2.项目建设内容:

新修排水沟(排水沟建设长490米、宽0.7米、高0.8米。)

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		水毁修复工程建设项目				
主管部门		李孝河乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	28.5			
		其中:财政拨款	28.5			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维修市场排水沟490米,更换马路牙490米,受益贫困户数25户71人,改善农村环境状况。			维修市场排水沟490米,更换马路牙490米,受益贫困户数25户71人,改善农村环境状况。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
		数量指标	新修排水沟(排水沟建设长490米、宽0.7米、高0.8米。)	≥490米	≥490米	
			更换马路牙	≥490米	≥490米	

产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	
效益指标	成本指标	预算控制数	28.5	28.5	
	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥43人	≥43人	
	生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥12年	≥12年	
	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	

1.总体目标:

维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。

2.年度目标:

维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金, 水毁修复工程建设项目总投入为 28.5 万元, 资金已于 2021 年批复到位。

(二)财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，水毁修复工程建设项目资金 28.5 万元，项目资金 28.5 万元已经全部用于水毁修复工程建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021-11-01	一般公共预算	水毁修复工程建设项目	26
2	2021-12-13	一般公共预算	水毁修复工程建设项目	2.5
		合计		28.5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

李孝河乡人民政府水毁修复工程建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分，满意度指标扣 2 分、得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	乡长	李孝河乡人民政府	张锐
	张波	纪检书记	李孝河乡人民政府	张波
	朱国成	办公室主任	李孝河乡人民政府	朱国成

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 1 月 4 日