

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐 (签章)

联系人：梁博才

联系电话：18992200532

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		安全饮水提升项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		134		10	100%	10	
	其中：财政拨款		134		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2.促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				1.进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2.促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	5个	5个	10	10	
			修建水源	8处	8处	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	134	134	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥809人	≥809人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5	≥5	12	12	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	8	
总分					100	97		

# 安全饮水提升项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1.项目基本情况:

根据子政乡振发〔2021〕16号(中二)子财发〔2021〕228号文件实施项目。

#### 2.项目建设内容:

新修巨才湾2处,跃则梁3处,罗小台1处,沙坪1处,白草洼维修1处。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		安全饮水提升项目				
主管部门		李孝河乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	134			
		其中:财政拨款	134			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2.促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1.进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2.促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	5个	5个	

指标		量				
		质量指标	修建水源	8处	8处	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	
		成本指标	项目(工程)完成及时率( $\geq$ **%)	100%	100%	
		社会效益指标	预算控制数	134	134	
		生态效益指标	受益人口数( $\geq$ **人)	$\geq$ 809人	$\geq$ 809人	
		可持续影响指标	工程使用年限 $\geq$ **年	$\geq$ 5	$\geq$ 5	
	满意度指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善		
	服务对象满意度指标	受益人口满意度( $\geq$ **%)	98%	98%		

### 1.总体目标:

进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

### 2.年度目标:

进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,安全饮水提升项目总投资投入为134万元,资金已于2021年批复到位。

### (二)财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，安全饮水提升项目资金 134 万元，项目资金 134 万元已经全部用于安全饮水提升项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021-11-08	一般公共预算	安全饮水提升项目	40,200.00
2	2021-10-18	一般公共预算	安全饮水提升项目	194,000.00
3	2021-09-24	一般公共预算	安全饮水提升项目	855,800.00
	2021-09-15	一般公共预算	安全饮水提升项目	250,000.00
	合计			1340000

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

李孝河乡人民政府安全饮水提升项目目标已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 12 分,服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237 号）。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	乡长	李孝河乡人民政府	张锐
	张波	纪检书记	李孝河乡人民政府	张波
	朱国成	办公室	李孝河乡人民政府	朱国成

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 1 月 4 日