

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：裴家湾镇安全饮水提升工程项目

自评项目单位：子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门：子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093635M

评价工作组负责人：贺向阳 (签章)

联系人：崔银刚

联系电话：15029381117

评价时间：2021年12月28日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		裴家湾镇安全饮水提升工程						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	131 万元	131 万元	131 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	131 万元	131 万元	131 万元	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修张家河村高家塔自然村水源、管网、水塔等；维修小沟则村水源、管网、水塔等；维修武家寨村水源、管网、水塔等；新建陈家崖村泵站一处、管网、水塔等				已完成（100%）			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	小沟则村维修水源、水塔、更换主管道 1000 米	≤18 万元	≤18 万元	10	10	
			陈家崖村新建泵站工程 1 处（水源、水塔、官网机电设备等等）	≤50 万元	≤50 万元	10	10	
			高家塔村维修水源更换老旧官网 2200 米	≤28 万元	≤28 万元	10	10	
			武家寨村维修水源更换老旧官网 2600 米	≤35 万元	≤35 万元	10	10	
		质量指标	工程质量	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	施工时限	180 天	180 天	10	10	
		成本指标	工程成本	≤131 万元	≤131 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	为群众节约	≥200 元/ 户/年	≥200 元/户/年	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥2400 人	≥2400 人	10	10	
生态效益 指标		治理水资源	≥200 方/ 日	≥200 方/日	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	100	

安全饮水提升工程项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据子政乡振发【2021】16号文，《子洲县乡村振兴局、子洲县财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》计划下达资金131万元；子财发【2021】228号文，《关于下达专项资金的通知》下达贫困户到户产业资金131万元。

2. 项目建设内容：维修张家河村高家塔自然村水源、管网、水塔等；维修小沟则村水源、管网、水塔等；维修武家寨村水源、管网、水塔等；新建陈家崖村泵站一处、管网、水塔等。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		裴家湾镇安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	131 万元			
		其中：财政拨款	131 万元			
		其他资金	0 万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维修张家河村高家塔自然村水源、管网、水塔等；维修小沟则村水源、管网、水塔等；维修武家寨村水源、管网、水塔等；新建陈家崖村泵站一处、管网、水塔等			已完成（100%）		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	小沟则村维修水源、水塔、更换主管道 1000 米	≤18 万元	≤18 万元	
			陈家崖村新建泵站工程 1 处（水源、水塔、官网机电设备等）	≤50 万元	≤50 万元	
			高家塔村维修水源更换老旧官网 2200 米	≤28 万元	≤28 万元	
			武家寨村维修水源更换老旧官网 2600 米	≤35 万元	≤35 万元	

	质量指标	工程质量	≥97%	≥97%	
	时效指标	施工时限	180天	180天	
	成本指标	工程成本	≤131万元	≤131万元	
效益指标	经济效益指标	为群众节约	≥200元/户/ 年	≥200元/户 /年	
	社会效益指标	受益群众	≥2400人	≥2400人	
	生态效益指标	治理水资源	≥200方/日	≥200方/日	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	

1、总体目标：巩固提升群众安全饮用水，提高贫困人口及群众生活水平。

2、年度目标：巩固提升群众安全饮用水，提高贫困人口及群众生活水平。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金）总投入情况分析。

子财发【2020】228号文，《关于下达专项资金的通知》下达安全饮用水提升工程资金131万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本次项目在全镇范围内总共实施5个村，其中投入资金为131万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

财政专项扶贫资金管理严谨，严格按照《财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》、《完善扶贫资金项目公告公示制度的实施细则》等有关扶贫文件执行，2021年08月20日至2021年12月15日前计划131万元全部拨付到位。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.07	衔接资金	陈家崖村安全饮水	50万元
2	2021.12.10	衔接资金	武家寨村安全饮水	35万元
3	2021.12.14	衔接资金	高家塔安全饮水提升	28万元
5	2021.11.08	衔接资金	小沟则村安全饮水	18万元
合计				131万元

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

为进一步规范和确保工程的质量和数量，在该项目实施的过程中能够及时做到了项目跟进、监控等工资，该项目资金兑付及时、高效，未出现滞留资金，群众满意率及知晓率达到预期目标，该项目绩效评价 94 分，优秀。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率不是百分之百，有少部分群众对实施该项目的政策不清楚；资金监督与管理方面存在现场检查未及时做好文档工作的整理。

(二) 改进措施

加强群众宣传，提高知晓率及满意率；严格按照绩效评价及相关要求，及时报送项目监控报表；资金监督与管理方面要做好现场检查与文档工作的整理同步进行。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	贺向阳	镇长	裴家湾镇人民政府	贺向阳
	李波	财政所长	裴家湾镇人民政府	李波
	王贝	会计	裴家湾镇人民政府	王贝

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：贺向阳

2021 年 12 月 28 日