

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县梁家沟山水林田湖草生态保护修复项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：高提文（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2020年04月20日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		子洲县梁家沟山水林田湖草生态保护修复工程						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1540	80	5.19%	10	5.19%	0.5	
	其中：财政拨款	1540	80	5.19%	—	5.19%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km ² 。			以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km ² 。完成前期工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标：土地综合整治面积（万亩）	0.15	0	5	0	
			指标：植被保护修复面积（万亩）	1.8	0	5	0	
			指标：灾毁或废弃地复垦（亩）	214	0	5	0	
		质量指标	指标：土地利用提升增加率（%）	≥10%	100%	3	0	
			指标：项目竣工成果合格率（%）	90	100%	4	4	
			指标：治理后林草植被恢复率（%）	100	0	3	0	
		时效指标	指标：年度子项目开工率（%）	90	10%	5	10	
			指标：年度子项目验收率（%）	95	0	5	0	
		成本指标	指标：成本控制预算内	1540	100%	10	10	
	经济效益 指标	年新增产值（万元）	80	0	5	0		
		年增加当地群众收入（元）	200	0	5	0		
	社会效益 指标	指标：生态状况得到改善	生态明显改善，群众产生	提升	10	5		

			活环境改善				
	生态效益指标	指标：林草覆盖增加率（%）	20	0	5	0	
		指标：治理后林草植被恢复率（%）	90	改善	5	3	
	可持续影响指标	指标：工程效果维持年限（年）	20	20	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					90	47	

高标准基本农田建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km²。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局					
主管部门		子洲县自然资源和规划局					
资金金额		实施期资金总额：	900 万元				
		其中：财政拨款	900 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km ² 。			以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km ² 。完成前期工作。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标：土地综合整治面积（万亩）	0.15	0		
			指标：植被保护修复面积（万亩）	1.8	0		
			指标：灾毁或废弃地复垦（亩）	214	0		
			指标：土地利用提升增加率（%）	≥10%	100%		
		质量指标	指标：项目竣工成果合格率（%）	90	100%		
			指标：治理后林草植被恢复率（%）	100	0		
			指标：年度子项目开工率（%）	90	10%		
		时效指标	指标：年度子项目验收率（%）	95	0		
			指标：成本控制预算内	1540	100%		
		经济效益指标	年新增产值（万元）	80	0		
			年增加当地群众收入（元）	200	0		
			社会效益指标	指标：生态状况得到改善	生态明显改善，群众生产生活环境改善	提升	
			生态效益指标	指标：林草覆盖增加率（%）	20	0	
				指标：治理后林草植被恢复率（%）	90	改善	
		可持续影响指标	指标：工程效果维持年限（年）	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	90%	90%		

1.总体目标：以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km²。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 1540 万元，预算文号：子财发（2021）443 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目经公开采购，选定作业单位完成。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	12月29日	一般公共预算	基础设施建设	40
2	12月29日	一般公共预算	基础设施建设	40
合计				80

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，该项目未能按照省市要求完成预定项目进度，虽然完成了前期设计等工作，单位未招标开工，资金使用未超预算，从数量、质量、时效、成本控制、社会效益、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。项目实施进度缓慢，影响项目支付进度。

(二) 改进措施。加强项目管理，积极推进项目进度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	高提文	局长	子洲县自然资源和规划局	高提文
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	钟 波	副局长	子洲县自然资源和规划局	钟波
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚
	张志军	科员	子洲县自然资源和规划局	张志军

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


 高提文
 2022年4月20日