

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 建党一百周年氛围营造业务费

自评项目单位： 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门： 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 116108317326496073

评价工作组负责人： 马健 (签章)

联系人： 刘春阳

联系电话： 19991077098

评价时间： 2022 年 4 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		建党一百周年氛围营造业务费							
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	15	15		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了营造建党百年大庆氛围,对 4 号路两侧树木进行亮化、装饰, LED 发光字等。			为了营造建党百年大庆氛围,对 4 号路两侧树木进行亮化、装饰, LED 发光字等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成 LED 发光字、LED 发光球、铜线亮光灯带等安装建设	LED 发光字 24 平米、LED 发光球 1078 个、铜线亮光灯带 980 米等	合格		20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	20	10		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	10		
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	10	10		
		社会效益指标	增强广大群众对党的拥护,提升人民群众的自豪感和幸福感。	增强广大群众对党的拥护,提升人民群众的自豪感和幸福感。	明显提高	10	9		
		生态效益指标	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式,用电营造出大庆氛围,清洁环保	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式,用电营造出大庆氛围,清洁环保	明显改善	10	9		
可持续影响		可持续供人们观赏	有效	有效	10	9			

	响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						100	95	

建党一百周年氛围营造业务费项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为了营造建党百年大庆氛围，对 4 号路两侧树木进行亮化、装饰，LED 发光字等。

2. 项目建设内容：LED 发光字 24 平米、LED 发光球 1078 个、铜线亮光灯带 980 米等

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		建党一百周年氛围营造业务费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了营造建党百年大庆氛围，对 4 号路两侧树木进行亮化、装饰，LED 发光字等。			为了营造建党百年大庆氛围，对 4 号路两侧树木进行亮化、装饰，LED 发光字等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 LED 发光字、LED 发光球、铜线亮光灯带等安装建设	LED 发光字 24 平米、LED 发光球 1078	合格	

			个、铜线亮光灯带 980 米等		
	质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	
	社会效益指标	增强广大群众对党的拥护，提升人民群众的自豪感和幸福感。	增强广大群众对党的拥护，提升人民群众的自豪感和幸福感。	明显提高	
	生态效益指标	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式，用电营造出大庆氛围，清洁环保	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式，用电营造出大庆氛围，清洁环保	明显改善	
	可持续影响指标	可持续供人们观赏	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：建成后，将增加建党百年大庆氛围，为城市增加新的景观。

2. 年度目标：建成后，将增加建党百年大庆氛围，为城市增加新的景观。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“建党一百周年氛围营造业务费”经费属于县级专项资金，资金共投入 15 万。

（二）财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“建党一百周年氛围营造业务费”主要用于支付资金。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金 15 万元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021. 12. 29	县级专项		15
			合计	15

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局建党一百周年氛围营造业务费已完成, 绩效自评得分 95 分, 等级为“优”。社会效益指标扣 1 分、得 9 分, 生态效益指标扣 1 分、得 9 分, 可持续影响指标扣 1 分、得 9 分, 服务对象满意度指标扣 2 分, 得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。无资金调整情况

(三) 项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2021〕194 号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 项目管理制度不规范, 工程后续维护管理不到位; 导致后续可持续影响力下降, 群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 加强相关管理制度的制定, 指定专人负责工程后续管理工作; 提升人民群众的参与和宣传力度, 提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	马健	副局长	子洲县住房和城乡建设局	马健
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日