

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 党政事业单位燃气锅炉低氮改造

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 马健 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 4 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		党政事业单位燃气锅炉低氮改造							
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2790456	2790456	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2790456	2790456		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造				完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	子洲县人民医院、子洲县中医院等 13 家	13 家	13 家	13 家	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2790456 元	2790456 元	2790456 元	10	10	
		社会效益指标	改造后提高了锅炉的安全性，提升党政事业单位广大干部职工、学生的幸福感和安全感。	明显改善	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	改造后，有效控制氮氧化物排放，减少大气污染。	提升	提升	提升	10	9	仍在部分时间段大气污染还存在
	可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	改善和提高	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将	

								以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							100	95

党政事业单位燃气锅炉低氮改造项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造
2. 项目建设内容：子洲县人民医院、子洲县中医院、子洲县实验小学、子洲县第二小学、子洲县中学、子洲县实验小学、子洲县教育教研室、子洲县第二幼儿园、子洲县畜牧兽医局、国家税务总局子洲县税务局、子洲县政协、子洲县人才服务中心、子洲县消防大队的锅炉低氮改造。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		党政事业单位燃气锅炉低氮改造				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	2790456 元			
		其中：财政拨款	2790456 元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造			完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	子洲县人民医院、子洲县中医院等 13 家	13 家	13 家	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	2790456 元	2790456 元	
社会效益指标	改造后提高了锅炉的	明显改善	明显改善			

		安全性，提升党政事业单位广大干部职工、学生的幸福感和安全感。			
	生态效益指标	改造后，有效控制氮氧化物排放，减少大气污染。	提升	提升	仍在部分时间段大气污染还存在
	可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：完成子洲县人民医院、子洲县中医院、子洲县实验小学、子洲县第二小学、子洲县中学、子洲县实验小学、子洲县教育教研室、子洲县第二幼儿园、子洲县畜牧兽医局、国家税务总局子洲县税务局、子洲县政协、子洲县人才服务中心、子洲县消防大队的锅炉低氮改造。

2. 年度目标：完成子洲县人民医院、子洲县中医院、子洲县实验小学、子洲县第二小学、子洲县中学、子洲县实验小学、子洲县教育教研室、子洲县第二幼儿园、子洲县畜牧兽医局、国家税务总局子洲县税务局、子洲县政协、子洲县人才服务中心、子洲县消防大队的锅炉低氮改造。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“党政事业单位燃气锅炉低氮改造”经费属于县级专项资金，资金共投入 2790456 元。

（二）财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“党政事业单位燃气锅炉低氮改造”主要用于支付工程款项。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金 2790456 元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（元）
1	2021. 12. 29	县级专项		2790456

	合计	2790456
--	----	---------

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局党政事业单位燃气锅炉低氮改造已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。社会效益指标扣 1 分、得 9 分，生态效益指标扣 1 分、得 9 分，可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	马健	副局长	子洲县住房和城乡建设局	马健
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2022年4月18日