

附件:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 大理路污水主干线(城关派出所-中心大街)移改工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022年3月16日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便			大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	长度≥683.4m	长度≥683.4m	长度≥683.4m	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	30	30	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1000人	≥1000人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
	可持续影响指标	改善人们用水	明显改善	明显改善	10	9	在移改过程中部分居民用水受到影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	95		

# 大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程 项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：本次设计管径 DN800 双壁波纹管，全长 683.4 米，检查井等配套设施。

2. 项目建设内容：本次设计管径 DN800 双壁波纹管，全长 683.4 米，检查井等配套设施。中标价 235.73 万元

### （二）项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	30 万元			
		其中：财政拨款	30 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便			大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	长度≥683.4m	长度≥683.4m	长度≥683.4m	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	30	30	
		社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	
		可持续影响指标	改善人们用水	明显改善	明显改善	在移改过程中部分居民用水受到影响
满意度指标	服务对象	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写	

		满意度指标				入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
--	--	-------	--	--	--	---------------------------------

1. 总体目标：大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完成；该项资金主要用于工程款支付，改善人们的出行，减少道路修整出现的损失，提升人民幸福感。

2. 年度目标：大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程项目完工。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程”专项经费属于县级专项资金，资金共投入30万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程”主要用于支付工程款。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金30万元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.8.6	县级专项		30
合计				30

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程项目已完成，绩效自评得分95分，等级为“优”。社会效益指标扣1分、得9分，生态效益指标扣1分、得9分，可持续影响指标扣1分、得9分，服务对象满意度指标扣2分、得8分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194号）。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

### 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：




年 月 日