

附件:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 县城污水主干管(果产品销售服务中心段)  
改迁工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工			县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	300	300	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100		

县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程

项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据现状污水主干管及子洲县果产品销售服务中心项目用地情况，本次迁改污水主干管西起经七路东侧，东至苗坪变电站西侧。

2. 项目建设内容：起点接经七路与纬一路交叉口东侧 d800mm 现状污水主干管，终点接入东至果产品销售服务中心用地东边界外现状 d800mm 污水管道，流向自西向东；管位布设于现状国道 307 北侧已废弃绥德渠中，距离国道 307 道路中心线约 10.5m。

本次设计管道管径为 d1200mm，全长约 988m，管道埋深约 2.530~4.292m 坡度  $i=0.8\%$ ，预埋管道按 d400mm 考虑。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		县城污水主干管（果产品销售服务中心段）迁改工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	300			
		其中：财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	县城污水主干管（果产品销售服务中心段）迁改工程完工			县城污水主干管（果产品销售服务中心段）迁改工程完工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	300	300	
社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500			

	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写 入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目 标，完成高质量项目

1. 总体目标：县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工

2. 年度目标：县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。。本项目资金来源为财政拨款属于县级专项资金，子洲县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程总投入为 300 万元，资金已于 2021 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日，子洲县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程资金 300 万元，已经全部用于子洲县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.8.6	县级专项		33
2	2021.12.6	县级专项		267
合计				300

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程已完成，绩效自

评得分 97 分， 等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

### 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月

