

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 应马安污水站项目

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 1161083317326496073

评价工作组负责人: 马健 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 4 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		应马安污水站项目						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.79	43.79	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43.79	43.79		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标			收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	30m ³ /d 一体化生活污水处理设施及地面工程	2 套	2 套	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	20	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	10	
		成本指标	预算控制数	43.79 万元	43.79 万元	10	10	
		社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境	明显改善	10	9	
		生态效益指标	生活污水收集率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	打造优美生态环境，优化招商引资环境，提高人民幸福指数	有效	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	

总分	100	95
----	-----	----

应马安污水站项目 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：新建 2 套日处理规模为 30m³ /d 的一体化生活污水处理设施及地面工程，污水采用 A²O+MB 处理技术。
2. 项目建设内容：新建 2 套日处理规模为 30m³ /d 的一体化生活污水处理设施及地面工程，污水采用 A²O+MB 处理技术。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		应马安污水站项目					
主管部门		子洲县住房和城乡建设局					
资金金额		实施期资金总额：	43.79 万元				
		其中：财政拨款	43.79 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标。			收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	30m ³ /d 一体化生活污水处理设施及地面工程	2 套	2 套		
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%		
		成本指标	预算控制数	43.79 万元	43.79 万元		
		社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境		明显改善	
		生态效益指标	生活污水收集率	100%	100%		
		可持续影响指标	打造优美生态环境，	有效	有效		

			优化招商引资环境， 提高人民幸福指数			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写 入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目 标，完成高质量项目	

1. 总体目标：收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标。

2. 年度目标：收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“应马安污水站项目”经费属于县级专项资金，资金共投入 43.79 万。

（二）财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“应马安污水站项目”主要用于支付资金。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金 43.79 万元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021. 3. 11	县级专项		43.79
合计				43.79

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局应马安污水站项目已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。社会效益指标扣 1 分、得 9 分，生态效益指标扣 1 分、得 9 分，可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	马健	副局长	子洲县住房和城乡建设局	马健
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日