

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 吴园村灌溉工程

项目单位： 子洲县电市镇人民政府

主管部门：

评价时间： 2022年8月18日至2022年8月21日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）

上报时间：



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为推动吴园村产业发展，推动群众开展种植，为群众增产创收，根据子政乡振发[2021]52号（市级）、子财发[2021]342号，下达专项经费，属于一般公共预算，实拨30万元，全部用于吴园村灌溉工程，已全部支出。在吴园村维修灌溉水渠1.5公里，有效解决农农业生产灌溉问题，有效提高全村村民收益。

（二）项目绩效目标。

项目为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，提高群众生活生产积极性，在吴园村维修灌溉水渠1.5公里，有效解决农户农业生产灌溉问题，带动脱贫户农业发展，提高全村村民收益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价主要是根据子政乡振发[2021]52号（市级）、子财发[2021]342号，对吴园村灌溉工程进行绩效评价，对吴园村灌溉工程项目支出产生绩效中的产出指标、效益指标以及满意度指标进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原

则、科学规范原则。

评价指标体系：主要是以绩效评价中的产出指标进行打分，最终对项目进行评价。

项目名称	吴园村灌溉工程					
主管部门	子洲县电市镇人民政府	项目实施单位	子洲县电市镇人民政府			
项目负责人	张修文	联系电话	13509126177			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	8	维修灌溉水渠工程量	8	8
		产出质量	8	项目验收合格率	8	8
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
		经济效益	6	生产条件改善带动农业亩均产量增加	6	6
		社会效益	4	新增和改善灌溉面积	4	4
			3	受益建档立卡贫困人口数	3	3
		可持续影响	5	工程使用年限	5	5
满意度	10	受益人员满意度	10	8		
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

评价方法：项目单位自评。

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（三）绩效评价工作过程。

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

	姓名	职称/职务	单 位	备注
评 价 人 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府	
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府	
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：共计6分，得6分。立项资料在申报过程中不完善，虽后期进行补充，仍然存在不完善的地方，需要进一步改

进，共3分，得2分；立项程序规范性，严格按照程序进行立项，共3分，得3分。

2. 绩效目标：共计8分，得8分。其中绩效目标合理，共4分，得4分；绩效指标明确，共4分，得4分。

3. 资金投入：共计6分，得6分。其中预算科学合理，共3分，得3分；资金分配合理，共3分，得3分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：共8分，得8分。资金到位率100%，共4分，得4分；资金执行率100%，共4分，得4分；

2. 资金管理：共6分，得6分。资金使用合规，共6分，得6分。

3. 组织实施：共6分，得5分。管理制度基本健全，但仍有在实施中需要完善的地方，共3分，得2分；制度执行有效，共3分，得3分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共8分，得8分。

2. 产出质量：资金使用合规，共8分，得8分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，并能及时兑付资金，共8分，得8分。

4. 产出成本：不超预算控制数数，共8分，得8分。

(四) 项目效益情况。

1. 经济效益：共 6 分，得 6 分。项目实施后带动农户产量，并增加农户收入，共 6 分，得 6 分。

2. 社会效益：共 7 分，得 7 分。项目实施后已新增和改善灌溉面积，共 4 分，得 4 分；同时建档立卡贫困户得到受益，共 3 分，得 3 分

3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

(2) 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位

(3) 群众知晓率及满意率达不到百分之百，虽然已经宣传，但是宣传还是不到位，部分群众未理解。

六、有关建议

(1) 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，强化绩效评价结果的落实。

(2) 强化财务管理制度，加强对单位财务人员队伍的建设。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	吴园村灌溉工程					
主管部门	子洲县电市镇人民政府	项目实施单位		子洲县电市镇人民政府		
项目负责人	张修文	联系电话		13509126177		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
		产出	60	产出数量	8	维修灌溉水渠工程量
产出质量	8			项目验收合格率	8	8
产出时效	8			项目完成及时率	8	8
产出成本	8			预算控制数	8	8
经济效益	6			生产条件改善带动农业亩均产量增加	6	6
社会效益	4			新增和改善灌溉面积	4	4
	3			受益建档立卡贫困人口数	3	3
可持续影响	5			工程使用年限	5	5
满意度	10	受益人员满意度	10	9		
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。