

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：车家沟村养牛场配套设施帮畔工程

项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

主管部门：子洲县周家硷镇人民政府

评价时间：2022年7月1日至2022年8月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位



上报时间：2022年8月31日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据子政乡振发[2021]69号，子财发[2021]424号的文件实施精神，村集体经济场地绑畔200米，高35米，该项目资金共计29万元，在申报项目绩效评价时已经申报，于2021年12月前全部支出，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：完成村集体经济场地绑畔200米，高35米，解决车家沟养牛场配套设施问题。

项目阶段性目标：2022年7月1日至2022年7月10日对项目进行宣传；2022年7月10日至2022年7月20日在村里调查了解基本情况，2022年7月20日至2022年8月10日对申报村级资料进行审核公示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格按照《子洲县绩效评价考核管理办法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方



法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位领导参与评价，抽选业务强的人员进行打分，有项目负责人进行梳理并整改。

（四）绩效评价工作过程。

- 1、前期主准备：成立绩效评价领导小组，学习绩效评价相关资料。
- 2、组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，写好绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策满分 17 分，得分 15 分。

（二）项目过程情况。

项目过程 23 分，得分 23 分

（三）项目产出情况。

项目产出总分 30 分，得分 29 分

（四）项目效益情况。

项目效益总分 30 分，得分 28 分

项目评价总分 100 分，通过评价得分为 95 分，等级为“优”。



五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、项目通过了政府部门的同意依据充分，绩效目标比较明确，制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行相关政策规定，签订了合同，完工进行了验收，资金拨付等资料完整，且未出现不符合政策要求等情况。项目绩效评价得分 95 分。

二、项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完善，对项目具体实施指导性不强。

六、有关建议

三、针对以上问题，指出相关建议如下：

加强项目实施方案制定，增强实施方案对项目整个实施过程指导，同时提高项目实施方案的可操作性。



部门评价表

项目名称	车家沟村养牛场配套设施帮畔工程					
主管部门	周家硷镇人民政府		项目实施单位	周家硷镇人民政府		
项目负责人	侯瑞		联系电话	7510045		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	29	实际到位资金 (万元)	29	实际使用情况 (万元)	29	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政	29		29	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	1
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	8	资金到位率	5	5
				预算执行率	3	3
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	4
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象 满意度	5	3
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

