

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 桃卜湾村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟 (签章)

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间： 2022 年 10 月 18 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		桃卜湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。			进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	电力变压器(型号： S13-80 千伏、 A-10\0.4) (台)	≥1	1	5	5	
			三相电架设(千米)	≥0.7	0.7	5	5	
			PE 管道铺设(千米)	≥1	1	5	5	
			砌建检查井(个)	≥7	7	5	5	
		质量指标	变压器质量	国标	国标	5	5	
			工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 质量 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
	水质化验通过率	≥100%	100%	5	5			
	时效指标	项目(工程)完 工时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10		
	成本指标	工程总成本(万 元)	≤15	15	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益一般群众(人)	≥471	471	10	10	
			受益脱贫户(人)	≥137	137	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥96%	94%	10	8		
总分					100	98		

# 桃卜湾村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政乡振发〔2022〕26号《子洲县乡村振兴局 子洲县财政局关于下达 2022 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕77号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：安装变压器一台、架设低压线 150 米、三相电架设 0.7 千米、管道铺设 1 千米，砌建检查井 7 个。受益人数达到 471 人。

### （二）项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		桃卜湾村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。			进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电力变压器（型号：S13-80 千伏、A-10\0.4）（台）	≥1	1	
			三相电架设（千米）	≥0.7	0.7	
			PE 管道铺设（千米）	≥1	1	
			砌建检查井（个）	≥7	7	
	质量指标	变压器质量	国标	国标		
		工程验收合格率	≥100%	100%		
		PE 质量（mpa）	≥1.6	1.6		
		水质化验通过率	≥100%	100%		
时效指标		项目（工程）完工时	2022 年 6 月	2022 年 6 月 30		

		间	30 日前	日前	
	成本指标	工程总成本 (万元)	≤15	15	
效益指标	社会效益指标	受益一般群众 (人)	≥471	471	
		受益脱贫户 (人)	≥137	137	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	94%	

1. 总体目标：进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。

2. 年度目标：进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

桃卜湾村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 15 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇桃卜湾村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，共安装变压器一台、架设低压线 150 米、三相电架设 0.7 千米、管道铺设 1 千米，砌建检查井 7 个。共计花费 15 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 3. 29	衔接资金	桃卜湾村安全饮水提升工程	10
2	2022. 8. 1	衔接资金	桃卜湾村安全饮水提升工程	5
合计				15

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

桃卜湾村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于桃卜湾村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

### 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
刘伟  
2022 年 10 月 18 日

