

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	董家湾、高家砭、梁渠村集体经济项目		项目负责人及电话	张斌 0912-7312124				
主管部门	苗家坪镇人民政府		实施单位	董家湾、高家砭、梁渠村				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	80	80	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	高家砭、董家湾、梁渠联村共建杂粮加工厂, 储藏冷库1座, 无尘化厂房等200平米, 包装设备等加工设备10台套; 通过联村集经济项目的建设, 发展壮大村集体经济, 扶持和带动村民2694人(其中脱贫户506人)增收致富。			完成新建杂粮加工厂, 储藏冷库1座, 无尘化厂房等200平米, 包装设备等加工设备10台套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建杂粮加工厂(个)	5	≥1	1	5	
			无尘化厂房等面积(平米)	5	≥200	200	5	
			包装设备等加工设备(台、套)	5	≥10	10	5	
			储藏冷库(座)	5	≥1	1	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	5	2022.12.31前	2022.8.10	5	
			项目(工程)完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	新建厂房及购买设备费用(万元)	5	≤80	80	5	

效益 指标 (40 分)	经济效 益	促进村民经济效益 收入增长率	9	$\geq 2\%$	1	5	因农产品秋季刚收获, 正在进行销售 村民农产品, 后续加快销售力度和速 度
	可持续 影响指 标	工程设计使用年限 (年)	5	≥ 5	5	5	
	社会效 益指标	受益脱贫户数(户)	5	≥ 163	80	2	在帮助农民产品销售的同时, 约定年 底进行收益核算和分配, 所以暂时未 完成全部绩效目标
		受益脱贫户数 (人)	8	≥ 506	360	4	
受益村民人口数 (人)		8	≥ 2694	1300	4		
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受益人口满意度	10	$\geq 95\%$	95	8	受益人口满意度有待进一步提高
总分			100			83	较好

评价结果设四个等级: 好 (≥ 90 分)、较好 (≥ 80 分, < 90 分)、一般 (≥ 70 分, < 80 分); 差 (< 70 分)

马小平

