

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	周圪崂生产道路工程		项目负责人及电话	张斌 0912-7312124				
主管部门	苗家坪镇人民政府	实施单位	陕西省盛情悦建筑有限责任公司					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30	29.9095	10	99%	9.9		
	其中: 本年财政拨款	30	29.9095	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	周圪崂村新建产业生产道路 15 公里, 宽 3.5 米; 方便村民 1290 余人(其中脱贫户 72 户 226 人) 生产生活出行, 为增收提供保障		完成新修生产道路 12 公里、宽 3.5 米, 维修环山生产道路 3.4 公里、宽 3.5 米, 混凝土排水涵 0.8 米粗混管 3 处; 方便村民 1290 余人(其中脱贫户 72 户 226 人) 生产生活出行, 为增收提供保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建农村产业生产道路村子数(个)	5	≥1	1	5	
			新建农村产业生产道路里程(公里)	5	≥15	15.4	5	
			新建农村产业生产道路宽度(米)	5	≥3.5	3.5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	5	2022.12.31前	2022.9.25	5	
			项目(工程)完成及时率	5	≥100%	100%	5	
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	5	≤30	29.9095	5		

效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	5	$\geq 5$	0	0	因雨季容易损毁道路, 工程使用年限有待确认
	经济效益指标	促进村民经济效益收入增长	5	$\geq 2\%$	1	3	因项目后半年实施, 经济效益有待进一步评估
	社会效益指标	村民生产生活出行平均缩短时间(小时)	5	$\geq 0.25$	0.25	5	
		受益村民户数(户)	5	$\geq 427$	427	5	
		受益村民人口数(人)	5	$\geq 1290$	1290	5	
		受益脱贫人数(人)	5	$\geq 226$	226	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	$\geq 95\%$	96	8	受益人口满意度有待进一步提高
总分			100		90.9	好	

评价结果设四个等级: 好 ( $\geq 90$ 分)、较好 ( $\geq 80$ 分,  $< 90$ 分)、一般 ( $\geq 70$ 分,  $< 80$ 分); 差 ( $< 70$ 分)

马小平

