

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	代家沟村安全饮水提升工程		项目负责人及电话	张斌 0912-7312124				
主管部门	苗家坪镇人民政府		实施单位	子洲县鹏图建筑有限公司				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	15	14.998574	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	15	14.998574	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为解决代家沟村二队村民吃水困难问题,实施新打水源井 45 米,铺设饮水管网 3100 米,拉两项输电线路,新建 20 方水塔一座;有效解决二队农户 33 户 92 人(其中脱贫户、监测户 2 户 10 人)生产生活用水问题,确保村民安全饮水有保障。			完成新建水源井 1 口(长 2 米,宽 2 米,深 5.6 米)。新建水塔 1 座(长 3.8 米,宽 2.8 米,高 2.4 米)。两相水泵 1 台,配电设施 1 套,上下管网 1463 米,新建检查井 2 口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	新建或改善农村饮水设施村子数量(个)	5	≥1	1	5	
			新打一口水源井深度(米)	5	≥45	5.6	1	根据实际情况进行实施
			新建一座水塔容积(方)	5	≥20	25.536	5	
			拉两项输电线路长度(米)	5	≥300	300	5	
			新铺设饮水管网数量(米)	5	≥3100	1463	2	根据实际情况进行实施
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
	PE 管(mpa)		5	≥1.6	1.6	5		

		水质化验通过率	5	100%	100%	5	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		项目(工程)完成时间	5	2022.12.31前	2022.10.14	5	
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	5	≤15	14.998574	5	
效益指标(20分)	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	5	≥5	5	5	
	社会效益指标	村民集中供水率	5	≥95%	95%	5	
		受益村民人数(人)	5	≥56	56	5	
		受益脱贫人数(人)	5	≥16	16	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95	8	受益人口满意度有待进一步提高
总分			100			91	好

评价结果设四个等级：好(≥90分)、较好(≥80分, <90分)、一般(≥70分, <80分)；差(<70分)

