

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		翟家河村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决翟家河村156户430人安全饮水，配套设施电力改造，其中脱贫户20户44人。			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决翟家河村156户430人安全饮水，配套设施电力改造，其中脱贫户20户44人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	人工水井(米)	≥350	350	5	5	
			新建井房数量(间)	≥1	1	5	5	
			三相离心水泵(台)	≥1	1	5	5	
			三相电架设(米)	≥200	200	5	5	
		质量指标	PE管道铺设(米)	≥400	400	5	5	
			工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE质量(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目(工程)完工时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	10	10		
	成本指标	工程总成本(万元)	≤15	15	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众脱贫户(人)	≥44	44	10	10	
受益一般户(人)			≥430	430	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	夏季浇水园，水压不足	
总分					100	98		

经办人(签字): 加翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年10月30日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		桃卜湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。			进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 162 户 471 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 43 户 137 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	电力变压器(型号： S13-80 千伏、 A-10\0.4) (台)	≥1	1	5	5	
			三相电架设(千米)	≥0.7	0.7	5	5	
			PE 管道铺设(千米)	≥1	1	5	5	
			砌建检查井(个)	≥7	7	5	5	
		质量指标	变压器质量	国标	国标	5	5	
			工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 质量 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目(工程)完 工时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10		
	成本指标	工程总成本(万 元)	≤15	15	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益一般群众(人)	≥471	471	10	10	
			受益脱贫户(人)	≥137	137	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥96%	94%	10	8	夏季浇水园，水压不足	
总分					100	98		

经办人(签字): 加翠翠

主管领导(签字): 刘伟

自评时间: 2022年10月30日

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		红柳湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决红柳湾村160户430人安全饮水困难问题，其中脱贫户21户62人。			持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决红柳湾村160户430人安全饮水困难问题，其中脱贫户21户62人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建井房数量(间)	≥1	1	5	5	
			人工水井(米)	≥1.2	1.2	5	5	
			三相离心水泵(台)	≥1	1	5	5	
			三相电架设(米)	≥300	300	5	5	
			De63塑料引水管铺设(千米)	≥2	2	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			De63管(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	项目(工程)完工时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	10	10		
	成本指标	工程总成本(万元)	≤32	32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益一般户(人)	≥430	430	10	10	
			受益脱贫户(人)	≥62	62	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	夏季浇水园，水压不足	
总分					100	98		

经办人(签字): 刘翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年10月30日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		老君殿镇贺家渠村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。			持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建机井数量(眼)	≥1	1	5	5	
			机井深度(米)	≥190	190	5	5	
			PE管道铺设(米)	≥4400	4400	5	5	
			新增机电设备(套)	≥2	2	5	5	
			入户管件(套)	≥62	62	5	5	
			维修水塔(米)	4*5*2	4*5*2	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE质量(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	工程总成本(万元)	≤29	29	5	5	
	时效指标	项目(工程)完工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众脱贫户(人)	≥79	79	10	10	
受益一般户(人)			≥541	541	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	夏季浇菜园，水压不足	
总分					100	98		

经办人(签字): 加翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年10月30日