

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		油返砂整治工程		项目负责人及电话		高树栋18098023810		
主管部门		子洲县交通运输局		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	277	277	100%	10	100%	10.0	
	其中: 财政拨款	277	277	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为了消除道路安全隐患, 提高道路通行水平(美谷界至李家河2.8公里, 宽4.5米及2.8公里边沟)			美谷界至李家河2.8公里, 宽4.5米及2.8公里边沟			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	砼路面(公里)	≥2.8	2.8	20	20	
			边沟(公里)	≥2.8	2.8	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤227	277	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥275	≥275	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥40	≥40	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

经办人: 高宇

单位负责人: 高树栋

上报时间: 2021年12月8日