

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)



项目名称		高家河村安全饮水提升工程						
主管部门及代码					实施单位	何家集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建水源 1 处，机电设备 1 套，解决吃水困哪问题。			铺设 DN32 PE 管 52.00m, 新打直径 2.20m、深 2.80m 水井 1 个，简易移动潜水泵 1 台，9.00m 电杆 2 根，导线架设 500.00m 等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建水源	1 处	1 处	20	20	
			机电设备	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≤3 万元	≤3 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	贫困地区农村集中供水率	≥98%	≥98%	5	5	
			解决人口饮水安全问题人数	≥55 人	≥55 人	5	5	
		可持续影响 指标	工程预计使用年限	≥6 年	≥6 年	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	≥96%	5	3	加强宣传，提高知晓率	
总分						100	98	

单位负责人：王虎飞      制表人：高宏雄      时间：2021 年 10 月 28 日