

项目支出绩效自评表 (2022 年度)



项目名称	三川口镇川崖根村安全饮水提升工程							
主管部门及代码	三川口镇人民政府 162001			实施单位	三川口镇川崖根村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固川崖根安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固川崖根安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管道（米）	≥2000	≥2000	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5
		DN40 PE 管（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		DN50 PE 管（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
		水质化验检测是否达标		是	是	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤10	≤10	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥280	≥280	10	10	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥57	≥57	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥97%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		



时间：2022年9月30日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		三川口镇川崖根村产业道路建设						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施单位	三川口镇川崖根村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。</p> <p>3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。</p>				<p>1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。</p> <p>3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长（米）	700	700	10	10	
			产业道路宽（米）	3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	32	32	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益人数（≥人）	≥350	≥350	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	94%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	



时间：2022年11月30日