

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		三川口镇楼坪村产业道路建设项目						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施单位	三川口镇楼坪村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。</p>			<p>1. 维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长(公里)	3	3	10	10	
			产业道路宽(米)	3.5	3.5	5	5	
			谷坊(个)	10	10	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	26	26	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益户数(≥户)	≥450	≥450	10	10	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		



时间: 2022年10月8日