



### 项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府		实施单位	马蹄沟镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.5	27.5	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	27.5	27.5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在兴旺村维修饮水工程1处,新建蓄水1处及附属设施;			维修饮水工程1处,新建蓄水1处及附属设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	维修饮水工程(处)	≥1	1处	10	10	
			新建蓄水(处)	≥1	1处	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年8月	2021年8月	10	10	
			完工时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	道路补助标准	27.5	27.5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数	≥1750	1750人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	8	
总分					100	98		

单位责任人(签字): 杜成林

时间: 2021年 10月 20日