



马蹄沟镇人民政府
项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代		马蹄沟镇人民政府		实施单位		马蹄沟镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.8	0.8	100%	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫惠及张圪台村, 维修王家沟管网问题, 水浇湾管网维修, 李家砭李富德打井一孔, 香水峁两项水泵1台, 解决了贫困村安全饮水问题。			维修王家沟管网				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修王家沟管网	1处	1处	10	10	
			项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	工程成本	0.8	0.8	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	356人	≥356人	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数	248人	≥248人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

单位责任人(签字): 纪波

时间: 2020年8月15日